

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS/ INTERESES FFM 2018

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

CLAVE: 13

FECHA: 17 de septiembre de 2018

HOJA 1 DE 2

ANTECEDENTES

PROGRAMA: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: U304 CONSTRUCCION REGION: 04 ZONA HUASTECA MUNICIPIO: 13 CD. VALLES LOCALIDAD: COL. TETUAN	No. DE OBRA : 2018-2132 MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DE CONCURSO: AD-CDS- 013-2018 FECHA DE ADJUDICACION: 28/05/2018 NO. CONTRATO O ACUERDO: AD-CDS- 013-2018 FECHA CONTRATO O ACUERDO: 07/06/2018
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LOS EMBARCADEROS DEL PARQUE BICENTENARIO	FECHAS PROGRAMADAS INICIO: 11-jun-18 TERMINO: 31-jul-18 FECHAS REALES INICIO: 16-jul-18 TERMINO: 13-sep-18





DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

I PREELIMINARES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22X 2.44 EN LONA DE VINIL CON OJILLO PARA COLGARLA Y FIJARLA EN SITIO (1 PZA), LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE M2 EDIFICIOS), INCLUYE 10 CMS DE DESPALME, (317.89 M2) , II BANQUETAS EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE FORMACION DE BANCO DE ALMACENAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA MATERIAL TIPO II (86.51 M3), CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO RETIRO A LUGARES AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION , TIRO CORTO A 3KM.(112.46 M3), RELLENO COMPACTADO AL 95% DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, (RELLENO FINO PRODUCTO DE TRITURACION) (51.20 M3), BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM ARMADA CON MALLA 6X6 10/10 ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS JUNTAS A CADA 3M DE CONCRETO FC =150 KG/CM2 , INCL. CIMBRA , DESCIMBRA COLOCACION DE MALLA VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LAB. DE CONCRETO (281.40 M2), GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO 15X20X40 CM, FC=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM TMA 3/4 GRAVA TRITURADA INCL. CIMBRA METALICA Y DESCIMBRADO VIBRADO CURADO Y PRUEBAS DEL LAB. DE CONCRETO (133.80 ML) , SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES , URBANO ALL IN ONE 10 W LED CHIP PHILIPS, PANEL SOLAR ALEMNA DE 15 W LI - LIBERTY 12V 4.4 AH INC. MATS HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA (2 PZAS),

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN COL. TETUAN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS. RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE S.L.P..

INVERSION		AVANCE TOTAL			
FINIQUITADO		FISICO	100%	FINANCIERO:	100%
		PERIODO ESTIMACION		MONTO	FONDO
TOTAL:	\$ 265,520.44	\$ 265,520.44		DEL 16 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2018	\$ 238,968.40 RAMO 33 FFM /INT FFM
FISM:	\$ -	\$ -		DEL 08 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 26,552.04 RAMO 33 FFM /INT FFM
FFM:	\$ 251,343.48	\$ 251,343.48			
BENEFICIARIOS:	\$ -			TOTAL ESTIMADO	\$ 265,520.44
INT FFM '2018	\$ 14,176.96	\$ 14,176.96			
	-	-			
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO:	\$ 265,520.44	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 1,602.28		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 265,520.44	SALDO POR CANCELAR:	\$ -		

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATOS)			
TIPO DE DOCUMENTOS:	POLIZA DE FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS	3752-01423-1	
IMPORTE: \$	26,552.04	FECHA DE EXPEDICION:	17-sep-18
		VIGENCIA:	16-mar-20
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: Aseguradora Aserta, S.A de C.V., Grupo Financiero Aserta			
RECEPCION DE LA OBRA			
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ARTICULO 147, 148, 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Y RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 157 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.			
SE HACE ENTREGA DE LA OBRA AL MUNICIPIO NO SE HACE ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A QUE ESTA DEPENDENCIA CUENTA CON SUS PROPIOS MANUALES DE OPERACIÓN.			
EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION AL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL			
EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE DOCUMENTACION ORIGINAL GENERADA EN LA OBRA TALES COMO BITACORAS, GENERADORES DE OBRA, FOTOGRAFIAS Y ESTIMACIONES AL SUPERVISOR DE LA OBRA			
FIRMAS			
EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR		RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.	
 NOMBRE Y FIRMA: G. JORGE TERAN JUAREZ CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL		 NOMBRE Y FIRMA: ING. JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL		CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	
 NOMBRE Y FIRMA: L.C.P. CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ CARGO: CONTRALORIA INTERNA		 NOMBRE Y FIRMA: C. SAUL ORTEGA ALVARADO CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
CONTRATISTA: MULTIMONTAJES SA DE CV		DEPENDENCIA NORMATIVA.	
 NOMBRE Y FIRMA: ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ SOLIS CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		 NOMBRE Y FIRMA: ING. JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA: MULTIMONTAJES SA DE CV		SUPERVISOR DE LA OBRA	
 NOMBRE Y FIRMA: ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ SOLIS		 NOMBRE Y FIRMA: ING. FELIPE DE JESUS SANCHEZ HERNANDEZ CARGO: SUPERVISOR DE LA OBRA	
COMITE COMUNITARIO			
 ROBERTO MUÑOZ GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA: CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO		 ALEJANDRO TORRES PURATA NOMBRE Y FIRMA: CARGO: VDC. DE CONTROL Y VIGILANCIA	