

FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 05 de Junio del 2019 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) del **Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Alonso Tobias García, Gerente De Planeación y Licitaciones, C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte del contratista el **Ing. Rafael Espinoza Sanchez.** en su carácter de representante legal de la empresa **COEDESSA, SA DE CV.;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del **Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-024-2018;** consistente en: **"2ª. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE"**.

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 18 de Octubre de 2018 y a terminarlos a más tardar el día 21 de Diciembre de 2018. Y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 30 de Octubre de 2018 y a terminarlos a más tardar el día 07 de Abril del 2019. Según convenio.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

ESTADO DE CUENTA						CONTRATO:	FECHA:				
						SAPSAM-LPE-OB-024-2018	16-oct-18				
CONTRATISTA: COEDESSA, S.A. DE C.V.						LIBRACION: MATEHUALA, S.L.P.					
OBRA: "2ª. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE"											
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA						\$ 2,804,971.20					
ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. CON I.V.A.	IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA	DEDUCCION 0.2% CIVIL	DEDUCCION 0.5% INSP. OBRAS	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR
ANTICIPO	30/10/2018	\$ 781,191.36	\$ -	\$ 781,191.36	\$ 124,990.62	\$ 906,181.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906,181.98
EST. UNO (I)	18/10/2018 28/11/2018	\$ 1,135,263.86	\$ 340,579.16	\$ 794,684.70	\$ 127,149.55	\$ 921,834.25	\$ -	\$ 5,676.32	\$ -	\$ 5,676.32	\$ 916,157.93
EST. DOS (II)	29/11/2018 29/12/2018	\$ 685,670.35	\$ 208,101.11	\$ 485,569.24	\$ 77,691.08	\$ 563,260.32	\$ -	\$ 3,468.85	\$ -	\$ 3,468.85	\$ 559,791.47
EST. TRES (III) Y FINIQUITO	02/01/2019 07/04/2019	\$ 982,025.80	\$ 232,511.09	\$ 749,514.71	\$ 119,922.55	\$ 869,437.26	\$ -	\$ 4,910.13	\$ -	\$ 4,910.13	\$ 864,527.13
TOTALES		\$ 2,810,960.01	\$ 781,191.36	\$ 2,810,960.01	\$ 449,753.60	\$ 3,260,713.61	\$ -	\$ 14,054.80	\$ -	\$ 14,054.80	\$ 3,246,658.81
SALDO POR EJERCER SIN IVA						\$ -	(13) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJERCIDO SIN IVA)	\$ -206,868.81	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR SIN IVA		\$ -

En el presente documento se hace constar que el **Ing. Rafael Espinoza Sanchez.** en su carácter de representante legal de la empresa **COEDESSA, SA DE CV.,** Entrego fianza por vicios ocultos **No. 19A20957** de Fecha 05 de Junio del 2019 con importe de \$ **326,071.36** otorgado por Fianzas Dorama, S.A.

DECLARACIONES:

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 05 de Junio del 2019 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

**POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**



**ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL.**



**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS.**



**ING. ALONSO TOBIAS GARCIA
GERENTE DE PLANEACION Y
LICITACIONES.**



**LIC. RUBEN PROA MORENO
GERENTE COMERCIAL.**



**C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD**

POR EL CONTRATISTA



**ING. RAFAEL ESPINOZA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
COEDSSA, SA DE CV**