

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

FINIQUITO TECNICO

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

LOCALIDAD: 07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
 PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO : 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATO				ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EST
		UNID.	CANT	PUNTIARIO	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	
	I- PRELIMINARES									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO INFORMATIVO DE OBRA, DE 1.2X2.24 M EN ALUMINIO CON OJOS PARA COLOCARLA VO FLUJIA EN SIRO.	PFA	1.00	\$482.50 \$	482.50	0.00	\$0.00	1.00	\$482.50	0.00
	II- SALON DE USUS MULTIPLES-MODULO DE BAÑOS PUBLICOS									
	ALBAÑERIA									
2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO, HERRAMIENTA ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M2	69.88	\$230.81 \$	16,129.00	69.88	\$16,129.00	0.00	\$0.00	0.00
3	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 E 0.12 X 0.15 MTS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTIBOS A CADA 20 CM. INCLUYE ANCLAJE, ARMADO, CIBRADO, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	\$188.97 \$	1,889.70	10.00	\$1,889.70	0.00	\$0.00	0.00
4	APLANADO FNO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 0.5 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO EN LOS ANGULOS, REFINOS Y REFINOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO	M2	934.45	\$118,226.52 \$	118,226.61	934.45	\$118,226.61	0.00	\$0.00	0.00
5	APLANADO FNO EN LOSA CON VESO BLANCO ACABADO PULIDO APLICADO CON LLANA 1 CM DE ESPESOR INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO AFNE DE ARISTAS Y EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	133.70	\$80.49 \$	10,761.51	133.70	\$10,761.51	0.00	\$0.00	0.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPERFENIZANTE APP DE 1MM GRANULOS EN LOSA Y PRETL TERMOFUSIONADO COLOR TERRACOTA O GRIS. INCLUYE: RESANE DE GREJETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE PRIMER TRASLAPES CON GRANO DE MISMO COLOR.	M2	145.00	\$160.37 \$	23,253.65	140.58	\$22,544.81	0.00	\$0.00	0.00
7	BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM POR AMBOS LADOS INCLUYE CIBRADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO.	M2	2.00	\$396.76 \$	793.52	2.00	\$793.52	0.00	\$0.00	0.00
	ACABADOS									
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS PARA EXTERIOR E INTERIOR COMEX PRO 1000 PLUS O SIMILAR INCLUYE: APLICACION DE BASE SELLADOR COLOR SXT, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE SUPERFICIE PORDERRAMES.	M2	934.45	\$30.80 \$	28,781.06	0.00	\$0.00	934.45	\$28,781.06	0.00
9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PLAFON, COMEX PRO PLUS O SIMILAR INCLUYE: APLICACION DE BASE SELLADOR COLOR SXT, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE SUPERFICIE PORDERRAMES.	M2	133.70	\$58.76 \$	5,182.21	0.00	\$0.00	133.70	\$5,182.21	0.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN PLAFON, COMEX PRO PLUS O SIMILAR INCLUYE: ASENTADO CON FIGUARO JUNTADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE ZOGLO DE 10 CM. MISMO MATERIAL, CORTES Y DESPERDICO.	M2	133.70	\$359.45 \$	48,058.46	133.70	\$48,058.47	0.00	\$0.00	0.00

J.C.S.



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

FACCIÓN 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE
\$0.00	0.00	\$0.00	\$482.50	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$482.50	1.00
\$0.00	25.89	\$5,975.67	\$22,104.67	0.00	\$ -	25.89	\$5,975.67	95.77	\$22,104.67	95.77
\$0.00	33.90	\$6,406.08	\$8,295.78	0.00	\$ -	33.90	\$6,406.08	43.90	\$8,295.78	43.90
\$0.00	282.54	\$35,746.96	\$153,973.57	0.00	\$ -	282.54	\$35,746.96	1,216.59	\$153,973.57	1,216.59
\$0.00	4.16	\$334.84	\$11,096.35	0.00	\$ -	4.16	\$334.84	137.86	\$11,096.35	137.86
\$0.00	0.00	\$0.00	\$22,544.81	4.42	\$ 708.84	0.00	\$0.00	140.58	\$22,544.81	140.58
\$0.00	0.00	\$0.00	\$793.52	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	2.00	\$793.52	2.00
\$0.00	282.578	\$8,703.46	\$37,484.52	0.00	\$ -	282.58	\$8,703.46	1,217.03	\$37,484.52	1,217.03
\$0.00	4.16	\$161.24	\$5,343.45	0.00	\$ -	4.16	\$161.24	137.86	\$5,343.45	137.86
\$0.00	4.16	\$1,495.31	\$49,553.78	0.00	\$ -	4.16	\$1,495.31	137.86	\$49,553.78	137.86

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

FINIQUITO TECNICO

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

LOCALIDAD: 07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
 PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO :
 PERIODO DE EJECUCION, ESTIMADO : 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			HISTORIAL		
		UNID.	CANT.	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
11	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA DE TABLERO, CON PERFL COMERCIAL DE 0.80 X 2.20 M, INCLUYE MARCO METALICO, BISAGRAS, MANILLAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMER Y PINTURA, ESMALTE ANTICORROSIONA COMO ACABADO FINAL.	PZA	11.00	52,717.31 \$	29,890.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE HERRERIA TIPO REJILLA CON PERFL COMERCIAL DE 1.20 X 2.20 M EN DOS HOJAS CON PERFECTO INCLUIE MARCO METALICO, VIDROS DE 6 MM, BISAGRAS, MANILLAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMER Y PINTURA, ESMALTE ANTICORROSIONA, COMO CABADO FINAL.	PZA	5.00	53,965.87 \$	19,829.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA CON PERFL COMERCIAL DE 1.20 X 2.00 M SEGUN PROYECTO, INCLUYE MARCO METALICO, VIDROS DE 6 MM, APLICACION DE PRIMER Y PINTURA, ESMALTE ANTICORROSIONA COMO ACABADO FINAL.	PZA	2.00	53,696.48 \$	7,393.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERRERIA EN BAÑOS CON PERFL COMERCIAL DE 0.60 X 1.20 M SEGUN PROYECTO, INCLUYE MARCO METALICO, VIDROS, DE 6 MM, APLICACION DE PRIMER Y PINTURA, ESMALTE ANTICORROSIONA COMO ACABADO FINAL.	PZA	5.00	51,167.16 \$	5,835.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA MODULAR TIPO ACRILICA CON MARCO DE ALUMINIO ADORNADO EN ALABRADO DE ALBAÑILERIA Y PINTURA, INCLUYE: PANELES LATERALES Y PANELES MANGITARIOS DE 05 MM, INCLUYE CORTES EN CANTO PARA TRAMPA, VISUAL CERROJOS, BISAGRAS DE CERRE, HERRAJES Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, TRABAJO TERMINADO Y PUNCCIONADO.	M2	50.60	53,100.76 \$	156,898.46	0.00	\$0.00	35.50	\$110,076.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
INSTALACION HIDRAULICA													
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS, INCLUYE: TAZA, LAVADO CON PEDESTAL, ABONERA, PORTAPAPEL Y PORTATOALLA.	160	10.00	\$6,770.26 \$	67,702.60	10.00	\$67,702.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACO DE 1100 DE CAPACIDAD MCA, ROTOFOLAS O SIMILAR, INCLUYE: COLOCACION, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	53,898.83 \$	7,797.66	2.00	\$7,797.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
18	SALIDAS HIDRAULICAS CON TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 13, 19 MM, INCLUYE: CONEXIONES DE TUBERIAS, PASTA, LUBRIFICACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	22.00	\$1,616.14 \$	35,555.08	20.00	\$32,322.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
19	ALIMENTACION DE HIDRAULICA CON TUBERIA COBRE TIPO M DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO CONEXIONES, PASTA, LUBRIFICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25.00	\$199.01 \$	4,975.25	25.00	\$4,975.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
20	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA COBRE TIPO M DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	30.00	\$276.28 \$	8,288.40	30.00	\$8,288.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

J.C.S.



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CD5-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

IMPORTE	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	CANT	EJEC	CANT	EJEC	CANT	EJEC	CANT	EJEC	CANT	EJEC
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	11.00	\$ 29,890.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$ 19,829.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	2.00	\$7,392.96	2.00	\$7,392.96	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	2.00	\$7,392.96
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$ 5,835.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	35.50	\$110,076.98	15.10	\$ 46,821.48	0.00	\$0.00	35.50	\$110,076.98
\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$67,702.60	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	10.00	\$67,702.60
\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$7,797.66	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	2.00	\$7,797.66
\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$1,322.80	\$2.00	\$ 3,232.28	\$ -	\$0.00	20.00	\$32,322.80
\$0.00	0.00	\$0.00	25.00	\$4,975.25	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	25.00	\$4,975.25
\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$8,288.40	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	30.00	\$8,288.40

CONSTRUCCIONES EN GENERAL
JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

FINANCIADO POR

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

CUIDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO :
PERIODO DE EJECUCION , ESTIMADO :

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	C O N T R A T A D O			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			HISTORIAL		
		UNID.	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC		IMPORTE	
													CANT EJEC
INSTALACION ELECTRICA													
21	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS, 14. INCLUYE: TABLERO, CONTACTOS, APAGADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	20.00	\$882.37	\$ 17,647.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$0.00
22	SALIDA ELECTRICA CON TUBERIA CONDUIT 7.5 X 10 CON UN TOTAL DE 13 CABLES, 12 INCLUYE: CABLE, DESNUDO, No. 12, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, SOPORTERA, HERRAMIENTA ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	SAL	12.00	\$1,520.71	\$ 18,248.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$0.00
23	LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO 8 DE 61 X 1.22 DE 32 WATTS, HERRAMIENTAS, BALASTRO ELECTRONICO DE SOBREE PONER INCLUYE: COLOCACION, ELEMENTOS CON ANCLAJE, PRUEBAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, Y MANO DE OBRA.	PZA	31.00	\$2,396.64	\$ 74,105.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	31.00	\$0.00
24	TABLERO DE ALUMBRADO 3 H 220 VOLTS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X60 AMPERS, 8 DE 1 X 30 AMP, DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE: TABLERO, INTERRUPTOR GENERAL Y DE DERIVACION, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$14,150.86	\$ 14,150.86	1.00	\$14,150.86	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
OBRA EXTERIOR													
25	TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DE TERRENO NATURAL, ESTABLECENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	544.91	\$7.83	\$ 4,266.65	544.91	\$4,266.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
26	SUMINISTRO Y RELLENO CON TERRA VEGETAL PARA JARDINERIA CON ESPESOR DE 10 CM. CON MATERIA ORGANICA Y SIN MATERIALES PETREOS INCLUYE: TENDIDO, RASTREO, ABONO E HIDRATACION.	M3	13.70	\$283.17	\$ 3,194.43	0.00	\$0.00	13.70	\$3,194.43	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
27	PRO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, FIC-200 K5C42, EN ENPLANDIA CON 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAVADO RECTO CON BROCHA DE PELO FNO. INCLUYE: PREPARACION COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CMBRA DE FRONTERA, TRABAJO TERMINADO.	M2	544.91	\$278.19	\$ 124,343.01	544.91	\$124,343.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
28	SUMINISTRO, ACARREO Y SEMBRADO DE PASTO SAN AGUSTIN PALMETO TIPO ALFOMBRILLA EN ROLLO, SOBRE CAMA DE TIERRA VEGETAL CON ESPESOR PROMEDIO Y REGO DURANTE SU ADAPTACION.	M2	116.98	\$61.32	\$ 8,399.61	0.00	\$0.00	116.98	\$8,399.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
III.- CANCHIA DE USOS MULTIPLES													
PINTURA EN CANCHA													
29	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALE ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA ALA INTemperie SOBRE LINEA DE TRAZO DE LA CANCHA, INCLUYE: TRAZO, LIMPEZA DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE SUPERFICIE POR DERRAMES.	ML	411.46	\$46.86	\$ 19,281.02	0.00	\$0.00	411.46	\$19,281.02	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
INSTALACION DE ALUMBRADO													
30	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO 400 W 240 V, CON BALASTRO, LAMPARA LITRONA, MODELO TV 1000 M DE LA MARCA LITRONA.	PZA	6.00	\$10,753.81	\$ 64,522.86	0.00	\$0.00	6.00	\$64,522.86	0.00	\$0.00	6.00	\$0.00
31	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO DESDE EL TABLERO GENERAL, CABLEADO A CADA LAMPARA CON CONDUCTOR CALIBRE No. 8 Y TRES DEL No. 6, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	ML	150.00	\$233.75	\$ 35,062.50	0.00	\$0.00	150.00	\$35,062.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

p.l.s

A



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

FACILIDAD 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO		
	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	
\$17,647.40	0.00	\$0.00	\$17,647.40	20.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$17,647.40
\$18,248.52	0.00	\$0.00	\$18,248.52	12.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$18,248.52
\$33,468.96	0.00	\$0.00	\$33,468.96	14.00	\$17.00	17.00	\$40,640.88	0.00	\$0.00	14.00	\$33,468.96
\$0.00	1.00	\$14,150.86	\$28,301.72	2.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$14,150.86	2.00	\$28,301.72
\$0.00	24.21	\$189.56	\$4,456.21	569.12	\$0.00	0.00	\$0.00	24.21	\$189.56	569.12	\$4,456.21
\$0.00	10.65	\$2,483.26	\$5,677.69	24.35	\$0.00	0.00	\$0.00	10.65	\$2,483.26	24.35	\$5,677.69
\$0.00	24.21	\$5,524.48	\$129,867.49	569.12	\$0.00	0.00	\$0.00	24.21	\$5,524.48	569.12	\$129,867.49
\$0.00	106.52	\$6,531.81	\$14,931.42	243.50	\$0.00	0.00	\$0.00	106.52	\$6,531.81	243.50	\$14,931.42
\$0.00	6.08	\$284.91	\$19,565.92	417.54	\$0.00	0.00	\$0.00	6.08	\$284.91	417.54	\$19,565.92
\$64,522.86	0.00	\$0.00	\$64,522.86	6.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$64,522.86
\$0.00	36.00	\$8,882.50	\$43,945.00	188.00	\$0.00	0.00	\$0.00	36.00	\$8,882.50	188.00	\$43,945.00

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

Ciudad Valles (CABECERA MUNICIPAL)

07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2016
30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO :
PERIODO DE EJECUCION , ESTIMADO :

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATADO						ESTIMACION 1				ESTIMACION 2				ESTIMACION TOTAL	
		UNID.	CANT.	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 11.00 MTS DE ALTURA, PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$1,696.31	\$ 10,177.86	0.00	\$0.00	6.00	\$10,177.86	0.00	\$0.00	6.00	\$10,177.86	0.00	\$0.00	6.00	\$10,177.86
33	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 50 MM DE DIAM. INCLUYE: LIMPA, TRAZO, EXCAVACION, CANA DE ARENA Y RELLENO.	ML	205.00	\$108.17	\$ 21,634.00	105.10	\$11,368.67	205.00	\$21,634.00	105.10	\$11,368.67	205.00	\$21,634.00	105.10	\$11,368.67	205.00	\$21,634.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO TABLERO NALP CON ZAPATAS, 12 CRC. 1F, 3H, 250 VOLTS, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 80 AMP.	PZA	3.00	\$11,922.01	\$ 35,766.03	0.00	\$0.00	3.00	\$35,766.03	0.00	\$0.00	3.00	\$35,766.03	0.00	\$0.00	3.00	\$35,766.03
35	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM CON BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO INCLUYE: TAPA METALICA	PZA	6.00	\$2,151.74	\$ 12,910.44	6.00	\$12,910.44	6.00	\$12,910.44	6.00	\$12,910.44	6.00	\$12,910.44	6.00	\$12,910.44	6.00	\$12,910.44
36	MURETE DE ACOMETIDA A BASE DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM INCLUYE: ORIENTACION DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M ARMADO CON VARILLA DE 10.3 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CASTILLOS LATERAL DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ACABADO FINAL ESTUCCO BLANCO ALTURA 2.20 M	PZA	1.00	\$4,038.31	\$ 4,038.31	0.00	\$0.00	1.00	\$4,038.31	0.00	\$0.00	1.00	\$4,038.31	0.00	\$0.00	1.00	\$4,038.31
	N.- CAMPO DE FUTBOL																
	CONFORMACION DE TERRENO																
37	CONFORMACION DE TERRENO PARA RECIBIR GRAVA DE 1 1/2" EN GEODREN CON 20 DE PROFUNDIDAD EN EL CENTRO Y 10 EN EL PERIMETRO Y 5 EN EL CENTRO DE LA TUBERIA TRANSVERSAL CON INCLINACION Y PENDIENTE GRADUAL DE 1% DE NORTE A SUR DISTANCIA Y FRECUENCIA DE SEPARACION SEGUN LO INDIQUE LA TOPOGRAFIA INCLUYE GRAVA DE 1 1/2" RELLENO DE CEPA CON MATERIAL NATURAL Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE TIRRIURACION HASTA RELLENO VEGETAL.	ML	442.00	\$68.83	\$ 30,334.46	0.00	\$0.00	442.00	\$30,334.46	0.00	\$0.00	442.00	\$30,334.46	0.00	\$0.00	442.00	\$30,334.46
38	SUMINISTRO Y CONFORMACION DE TERRA VEGETAL EN CAMPO DE FUTBOL CON UN ESPESOR DE 15 CM CON PREPARACION PARA LA GERMINACION INCLUYE: CONSERVACION Y NATURAL QUE SIMILAR INCLUYE: CONSERVACION Y RIEGO DURANTE EL PROCESO DE GERMINACION Y CORTE.	M3	358.13	\$390.52	\$ 139,856.83	0.00	\$0.00	358.13	\$139,856.83	0.00	\$0.00	358.13	\$139,856.83	0.00	\$0.00	358.13	\$139,856.83
	ALBAÑILERIA																
39	ZAPAEADO CON PIEDRA DE LA REGION DE 20 CM DE PROFUNDIDAD, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5. CON "LORADEROS" DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2" COLOCADO EN TRES BOLLILLO A CADA 3.00 MTS ACABADO APARENTE UNA CARA.	M3	77.41	\$339.94	\$ 26,260.76	72.42	\$68,070.45	77.41	\$26,260.76	72.42	\$68,070.45	77.41	\$26,260.76	72.42	\$68,070.45	77.41	\$26,260.76
40	MURO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 15 CM. ESPESOR POR 60 CM DE ALTURA, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM EN CADA LADO, CON UNA MANO DE PRIMER COCIDA DE 60 CM DE ANCHO POR 10 CM ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. EXCAVACION MATERIALES: CIMBRA, DESCIMBRA ARMADO COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	61.37	\$1,142.86	\$ 70,137.32	0.00	\$0.00	61.37	\$70,137.32	0.00	\$0.00	61.37	\$70,137.32	0.00	\$0.00	61.37	\$70,137.32
	HERRERIA Y MALLA CICLONICA																
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERA A MANO PARA EL CAMPO DE FUTBOL CON 3" DE ALA 40" CON UNA MANO DE PRIMER COCIDA ANCLAJE A PISO DE CONCRETO (MUERTO) DE FC= 150 KG/CM2. INCLUYE RED DE NYLON DE FUTBOL PARA PORTERAS TAMANO OFICIAL CUADROS DE 15 CMS	PZA	2.00	\$10,862.36	\$ 21,764.72	0.00	\$0.00	2.00	\$21,764.72	0.00	\$0.00	2.00	\$21,764.72	0.00	\$0.00	2.00	\$21,764.72

J.C.S.





IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

ACCIÓN 3 IMPORTE	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$10,177.86	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	6.00	\$10,177.86
\$0.00	0.00	\$0.00	105.10	\$11,368.67	94.90	\$ 10,265.33	0.00	\$0.00	105.10	\$11,368.67
\$23,844.02	0.00	\$0.00	2.00	\$23,844.02	1.00	\$ 11,932.01	0.00	\$0.00	2.00	\$23,844.02
\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$12,910.44	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	6.00	\$12,910.44
\$4,038.31	0.00	\$0.00	1.00	\$4,038.31	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	1.00	\$4,038.31
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	442.00	\$ 30,334.46	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	234.17	\$91,448.07	123.96	\$ 48,408.86	0.00	\$0.00	234.17	\$91,448.07
\$0.00	-6.82	-\$6,410.39	65.60	\$61,660.06	11.81	\$ 11,100.69	0.00	\$0.00	65.60	\$61,660.06
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	61.37	\$ 70,137.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$21,764.72	0.00	\$0.00	2.00	\$21,764.72	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	2.00	\$21,764.72

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

LOCALIDAD: CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO: 07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
PERIODO DE EJECUCION, ESTIMADO: 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	CONTRATADO					ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			HISTORIAL
		UNID.	CANT.	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT. ELEC.	IMPORTE	CANT. ELEC.	IMPORTE	CANT. ELEC.	IMPORTE	CANT. ELEC.	
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTA CON VNL, CALBRE 10.5 CON ABERTURA DE 55 X 55 MM CON POSTES DE ALUMINIO DE 18 DE 40 MTS DE ALTIMA CON UN ESPESOR DE 1.27 EN CADA KG/CAM2 DE 0.30 M DE DIAMETRO X 0.55 M DE PROFUNDIDAD A CADA 3.00 M PUNTALES, DE TUBO DE 2 7/8" A CADA 12 MTS CON CEMENTO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CAM2 DE 0.30 M DE DIAMETRO X 0.80 M DE PROFUNDIDAD, CON UN ESPESOR DE 1.27 EN CADA KG/CAM2 CON MARCO SUPERIOR DE 1.27 EN CADA KG/CAM2 CON ABRAZADERAS DE ARRANQUE Y DE MALLA, CONECTORES, COPLES, SOLERA DE TENSION DE 3/16" X 3/4" DE ANCHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: MANOBRAS DE DESPLANTE DE CADENA, DE DESPLANTE DE CADENA, DE CARGA DE 0.20 X 0.40 M/A LO LARGO DE CERCADO.	M	50.00	\$1,104.86	\$55,243.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	50.00
INSTALACION ELECTRICA													
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700, INCLUYE: MANOBRAS DE ACARREO Y DE INSTALACION AL SITIO DE LA OBRA.	PZA	6.00	\$10,565.12	\$63,390.72	6.00	\$63,390.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
44	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO 400 W, 240 V, CON BALASTRO LAMPARA INCLUIDO, MODELO TV 1000 M DE LA MARCA LITHONIA.	PZA	12.00	\$10,753.81	\$129,045.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	12.00
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 12.00 MTS DE ALTURA, PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$1,696.31	\$10,177.86	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	6.00
46	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO DESDE EL TABLERO GENERAL, INCLUYE CABLEADO A CADA LAMPARA CON CONDUCTOR CALBRE No. 8 Y TRES DEL No. 6 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	ML	200.00	\$233.75	\$46,750.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	200.00	\$46,750.00	\$46,750.00	0.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1" DE DIAM. INCLUYE: CAMA DE ARENA Y EXCAVACION	ML	200.00	\$109.32	\$21,864.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	200.00
48	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM CON BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM METALICA CON MORTERO INCLUYE: TAPA METALICA	PA	6.00	\$2,051.74	\$12,310.44	6.00	\$12,310.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
V.- OBRA EXTERIOR													
ALUMBRADO EN AREA EXTERIOR													
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700, INCLUYE: MANOBRAS DE ACARREO Y DE INSTALACION AL SITIO DE LA OBRA.	PZA	10.00	\$10,565.12	\$105,651.20	10.00	\$105,651.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO TIPO OV.15 DE 150 W ADIT. METALICOS CON CARCAZA INYECTADA EN ALUMINIO A PRESION EN COLOR GRIS.	PZA	10.00	\$2,089.23	\$20,892.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	10.00
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 11.00 MTS DE ALTURA PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$1,696.31	\$16,963.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$16,963.10	\$16,963.10	0.00

F.d.s.



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

ACCIÓN 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC
\$55,243.00	0.00	\$0.00	\$55,243.00	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$55,243.00	50.00
\$0.00	0.00	\$0.00	\$63,390.72	6.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$63,390.72	6.00
\$129,045.72	0.00	\$0.00	\$129,045.72	12.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$129,045.72	12.00
\$10,177.86	0.00	\$0.00	\$10,177.86	6.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$10,177.86	6.00
\$0.00	29.40	\$6,872.25	\$53,622.25	229.40	\$ -	29.40	\$6,872.25	229.40	\$53,622.25	229.40
\$14,364.65	0.00	\$0.00	\$14,364.65	131.40	\$ 7,499.35	0.00	\$0.00	0.00	\$14,364.65	131.40
\$0.00	0.00	\$0.00	\$12,910.44	6.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$12,910.44	6.00
\$0.00	0.00	\$0.00	\$105,651.20	10.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$105,651.20	10.00
\$20,892.30	0.00	\$0.00	\$20,892.30	10.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$20,892.30	10.00
\$0.00	0.00	\$0.00	\$16,963.10	10.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$16,963.10	10.00

CONSTRUCION CABLE EN GENERAL
JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

FINQUITO TECNICO


OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

LOCALIDAD:
 PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO :
 PERIODO DE EJECUCION , ESTIMADO :

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATADO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			HISTORIAL		
		UNID.	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE
52	ALIMENTACION PARA ALUMBRADO DESDE EL TABLERO GENERAL CABLEADO. CADA LAMPARA CON CONDUCTOR CALIBRE No. 8 Y TRES DEL No. 6. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	ML	300.00	\$233.75	\$ 70,125.00	0.00	\$0.00	300.00	\$70,125.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRODUCTO DE 1" DE DIA. INCLUYE: CAMA DE ARENA Y EXCAVACION, PLANILLA Y RELENO	ML	300.00	\$109.32	\$ 32,796.00	238.10	\$26,029.09	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
54	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO DE 15 CM CON BOCHE DE 14.5 CM DE DIAM. ASEADO CON MORTERO INCLUYE: TAPA METALICA	PZA	10.00	\$2,151.74	\$ 21,517.40	10.00	\$21,517.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
55	TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DE UNO VARIOS TIPOS DE TERRENO BASTOS DE UNO VARIAS REFERENCIAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	631.40	\$7.83	\$ 4,943.86	0.00	\$0.00	528.88	\$4,141.13	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
56	GUARNICION PERMETRAL DE CONCRETO ACABADO ARISTAS BOLEADO FC= 150 KG/CM2 DE 0.12 X 0.15 X 0.30 M DELIMITANDO ANDADORES TROTAPISTA CON ABERTURAS DE 5 CMS A CADA 10 M O DONDE INDIQUE LA NOBISGRAPA UNDOANDO COMO APRENS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TAPA DE ESMALE ALBA/ALCA SEGUN PROYECTO.	ML	574.00	\$154.78	\$ 88,843.72	0.00	\$0.00	480.80	\$74,418.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
57	CONFORMACION DE TERRENO PARA RECIBIR ARCILLA EN TROTAPISTA DE 2.20 M DE ANCHO Y 267 M DE LONGITUD. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO COLOCACION Y TENIDO DE ARCILLA FINA EN CAPA DE 10 CMS CONFORMADA Y COMPACTADA.	M3	126.28	\$484.28	\$ 61,154.88	0.00	\$0.00	105.78	\$51,227.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
58	REJA PERMETRAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERMETRAL A BASE DE PANELES DE VARILLA ELECTROSOLDADA DE 2.50 X 2.50 M CALIBRE DE ALAMBRE C6 GALVANIZADO CON RECURRIMIENTO DE POLIESTER 3.10 MTS CUADRADOS CON PERL DE 60 X 68 MM Y 1.50 MM DE ESPESOR, AHOGADO EN CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 0.25 M DE DIAMETRO Y 0.60 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: GRAPAS METALICAS RECUBIERTAS CON POLIESTER, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. BLANCO. DOS PORTONES MISMO MATERIAL INCLUYENDO BRASGRAS Y CERROJO PORTA CANDADO.	ML	380.51	\$1,984.75	\$ 755,026.97	277.50	\$550,629.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	103.01	\$103.01
59	SEÑALIZACION DE USO CON INFORMACION DE 150 X 70 X 10 MM A BASE DE LAMINA GALV. CA 16" CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERA E IMPRESION SERNOGRAFIA A DOS TINTAS. LSA INCLUYE POSTE DE 5.08 X 5.08 X 300 CM GALV. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MANO DE OBRA. INCLUYE: 30 X 30 CM ANCLADO EN CONCRETO FC= 150 KG/CM2	PZA	6.00	\$2,368.53	\$ 14,211.18	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$6.00

J.C.S.




IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO : CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

FACILIDAD 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC
\$0.00	68.70	\$16,058.63	368.70	\$86,183.63	0.00	\$ -	68.70	\$16,058.63	368.70	\$86,183.63
\$0.00	0.00	\$0.00	238.10	\$26,029.09	61.90	\$ 6,766.91	0.00	\$0.00	238.10	\$26,029.09
\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$21,517.40	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	10.00	\$21,517.40
\$0.00	0.00	\$0.00	528.88	\$4,141.13	102.52	\$ 802.73	0.00	\$0.00	528.88	\$4,141.13
\$0.00	0.00	\$0.00	480.80	\$74,418.22	93.20	\$ 14,425.50	0.00	\$0.00	480.80	\$74,418.22
\$0.00	-26.45	-\$12,809.21	79.33	\$38,417.93	46.95	\$ 22,736.95	0.00	\$0.00	79.33	\$38,417.93
\$204,397.59	7.99	\$15,854.16	388.50	\$770,881.13	0.00	\$ -	7.99	\$15,854.16	388.50	\$770,881.13
\$14,211.18	0.00	\$0.00	6.00	\$14,211.18	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	6.00	\$14,211.18

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO :
PERIODO DE EJECUCION , ESTIMADO :

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATADO						HISTORIAL										
		UNID.	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3								
						CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE							
60	ZAMPEADO																	
	ZAMPEADO CON PIEDRA DE LA REGION DE 20 CM DE PROFUNDIDAD, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5. CON "LORADEROS" DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2" COLOCADO EN TRES BOLLILLO A CADA 3.00 METROS ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	42.00	\$398.94	\$	39,477.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
	MODULOS DE JUEGOS Y EJERCITADORES																	
61	LIMPEZA Y RETIRO DE MALEZA, EN TIERRA VEGETAL DE AREA CIRCUNDANTE EN AREA DE JUEGOS Y EJERCITADORES.	M2	957.00	\$11.55	\$	11,053.35	0.00	\$0.00	582.32	\$6,725.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
62	CONSTRUCCION DE SOMBRADERO A BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR 3" CED, 40 ANCLADO A "MUERTO" DE CONCRETO FCC-150 KG/M2 Y REFORZADO CON MALLA DE 10X10 CM EN LA TENSION PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 9.00 M DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$66,443.69	\$	132,887.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DUPLEX EJERCITADOR EBPEERBAR PZA (FORTALECIMIENTO LUMBAR Y CORDO EN CALIDAD IGUAL O SIMILAR EN CALIDAD.	PZA	1.00	\$37,470.20	\$	37,470.20	0.00	\$0.00	1.00	\$37,470.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DUPLEX EJERCITADOR E7PPE-BAR, 1PZA (FORTALECIMIENTO EXTREMIDADES SUPERIORES) IGUAL O SIMILAR EN CALIDAD	PZA	1.00	\$33,216.94	\$	33,216.94	0.00	\$0.00	1.00	\$33,216.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO EJERCITADOR E2GRREMO 1 PZA (FORTALECIMIENTO LUMBAR Y CORDO VASCULAR) IGUAL O SIMILAR EN CALIDAD.	PZA	1.00	\$19,641.83	\$	19,641.83	0.00	\$0.00	1.00	\$19,641.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES MODELO RG08 O SIMILAR CON TECHO PRAMBDAL, TOROGAN DE 360 GRADOS, TUNEL RECTO ESTRADO, 2 PANELES DE SALIDA, 2 REMATES DE CARACOL, 2 PANELES DE PASAMANOS, 2 PASAMANOS, 2 BARANDALES, 2 TUBULARES DE PROTECCION, 2 TUBULARES, 1 PASAMANOS, 1 TUBULAR CURVO, 1 ESCALERA TUBULAR 4 PIES, 4 PLATAFORMAS METALICAS CUADRADAS DIMENSIONES 10.20 X 7.80 X3.40 M CON CAPACIDAD PARA 40 NIÑOS.	PZA	1.00	\$319,250.36	\$	319,250.36	0.00	\$0.00	1.00	\$319,250.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

ACCIÓN 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO		
	IMPORTE	CANT E/EC	IMPORTE	CANT E/EC	IMPORTE	CANT E/EC	IMPORTE	CANT E/EC	IMPORTE	CANT E/EC	
\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	42.00	\$ 39,477.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	480.00	\$5,544.00	\$12,269.80	0.00	\$ -	105.32	\$1,216.45	1,062.32	\$12,269.80	1,062.32	\$12,269.80
\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	2.00	\$ 132,887.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	\$27,770.20	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$37,470.20
\$0.00	0.00	\$0.00	\$33,216.94	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$33,216.94
\$0.00	0.00	\$0.00	\$19,641.83	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$19,641.83
\$0.00	0.00	\$0.00	\$319,250.36	0.00	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$319,250.36

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

LOCALIDAD: CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO : 07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
PERIODO DE EJECUCION, ESTIMADO : 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATO				ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		HISTORIAL	
		UNID.	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE
	JARDINERIA										
67	SUMINISTRO Y RELLENO CON TIERRA VEGETAL PARA JARDINERIA CON ESPESOR DE 10 CM. CON MATERIA ORGANICA Y SIN MATERIALES AGRIOS. INCLUYE: TENDIDO, PASTOREO, AGUJO E HIDRATACION.	M3	42.36	\$333.17	\$ 9,877.08	0.00	\$0.00	42.36	\$9,877.08	0.00	\$0.00
68	SUMINISTRO, ACARREO Y SEMBRADO DE PASTO SAN AGUSTIN PALMETO TPO ALFOMBRA EN ROLLO, SOBRE CAMA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y RIEGO DURANTE SU ADAPTACION	M2	423.59	\$61.32	\$ 25,974.54	0.00	\$0.00	423.59	\$25,974.54	0.00	\$0.00
	VI-INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA A BAJA TENSION										
69	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 50 MM DE DIAM. INCLUYE: TAPA, PUNDO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA Y RELLENO.	ML	200.00	\$108.17	\$ 21,634.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$165.70
70	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRO DE 60 X 60 CM CON BLOCC DE 12 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO INCLUYE: TAPA METALICA	PZA	4.00	\$2,151.74	\$ 8,606.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2.00
71	ALIMENTACION CON CABLE THW CAL. 2 AWG PARA BAJA TENSION DESDE EL TRANSFORMADOR AL CENTRO DE CARGA. INCLUYE: CABLEADO, GABINETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	600.00	\$109.94	\$ 65,964.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$600.00
72	SUMINISTRO Y COLOCACION LINEA FASE CENTRAL CON HERROJES Y ABLANAMIENTO.	PZA	1.00	\$11,314.64	\$ 11,314.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
73	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RS 30	PZA	1.00	\$4,213.72	\$ 4,213.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30/URSA	PZA	1.00	\$4,452.92	\$ 4,452.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION SUBTERRANEA 3/FASES	PZA	1.00	\$9,146.33	\$ 9,146.33	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1.00
76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MIT.	PZA	1.00	\$8,612.53	\$ 8,612.53	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1.00
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE MEDICION A 220/127 VOLTS	PZA	1.00	\$1,934.25	\$ 1,934.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1.00
78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA FOMRISA	PZA	1.00	\$4,959.18	\$ 4,959.18	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SA-ACSR CAL. 10 EN 15 KV	ML	151.00	\$289.44	\$ 43,705.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
80	DESMANTELAR Y REUBICAR S.E. CON REGISTRO	PZA	1.00	\$12,017.67	\$ 12,017.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
81	TRAMITES DE PROYECTO Y CONEXION ANTE C.F.E.	PZA	1.00	\$18,080.88	\$ 18,080.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1.00
82	UNIDAD DE VERIFICACION PARA CONTRATAR	PZA	1.00	\$14,464.70	\$ 14,464.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1.00
	VII- CONCEPTOS ADICIONALES										
30	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO INTER 400 W 240V, CON BALASTRO, LAMPARA INCLUIDO, MODELO TV 1000M DE LA MARCA LITHONIA	PZA		\$10,753.81	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

f.e.l.



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72
 CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
 MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

FACILIDAD 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC
\$0.00	15.88	\$3,702.74	58.24	\$13,579.82	0.00	\$	0.00	\$3,702.74	58.24	\$13,579.82
\$0.00	158.73	\$9,733.32	582.32	\$35,707.86	0.00	\$	158.73	\$9,733.32	582.32	\$35,707.86
\$17,923.77	0.00	\$0.00	165.70	\$17,923.77	34.30	\$	3,710.23	\$0.00	165.70	\$17,923.77
\$4,303.48	0.00	\$0.00	2.00	\$4,303.48	2.00	\$	4,303.48	\$0.00	2.00	\$4,303.48
\$65,864.00	104.40	\$11,477.74	704.40	\$77,441.74	0.00	\$	-	\$11,477.74	704.40	\$77,441.74
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$	11,314.64	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$	4,213.72	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$	4,452.92	\$0.00	0.00	\$0.00
\$9,146.33	0.00	\$0.00	1.00	\$9,146.33	0.00	\$	-	\$0.00	1.00	\$9,146.33
\$6,612.53	0.00	\$0.00	1.00	\$6,612.53	0.00	\$	-	\$0.00	1.00	\$6,612.53
\$1,934.25	0.00	\$0.00	1.00	\$1,934.25	0.00	\$	-	\$0.00	1.00	\$1,934.25
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$	4,959.18	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	151.00	\$	43,705.44	\$0.00	0.00	\$0.00
\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$	11,017.67	\$0.00	0.00	\$0.00
\$18,080.88	0.00	\$0.00	1.00	\$18,080.88	0.00	\$	-	\$0.00	1.00	\$18,080.88
\$14,464.70	0.00	\$0.00	1.00	\$14,464.70	0.00	\$	-	\$0.00	1.00	\$14,464.70
\$0.00	16.00	\$172,060.96	16.00	\$172,060.96	0.00	\$	-	\$172,060.96	16.00	\$172,060.96

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

CUIDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

LOCALIDAD: 07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO : 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019
PERIODO DE EJECUCION, ESTIMADO :

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATADO						HISTORIAL					
		UNID.	CANT.	P.UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3			
						CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE		
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 11,100 MTS DE ALTURA, PARA LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, RELOJES, MATERIALES DE ENLACE, MANOS, MANUALES, MANILAS, MANILLOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		\$1,696.31	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
34	TABLERO DE ALUMBRADO 3 H 220 VOLTS. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3180 AMPERES, 8 DE 1 1/2" TPO COSTA, 8 DE 1/2" TPO COSTA, INTERRUPTOR GENERAL Y DE DERIVACION, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y MANDO DE OBRA.	PZA		\$14,150.86	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
	VIII.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS												
EXT01	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM A BASE DE CONCRETO DE RESISTENCIA 2800 KG/CM2, CERRADURAS Y CERRADURA CON CHIBRA METALICA, TIRADO Y CUBRADO.	ML		\$263.44	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE BANCO TPO "CHOY" COMPACTADO MECANICAMENTE. INCLUDE AFNE Y ACARREO Y SITIO DE LA OBRA.	M3		\$211.00	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMBRADO DE 1,000 X 2,13 M. INCLUIE: MARCO METALICO, BISAGRAS, MANILAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL.	PZA		\$5,846.34	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMBRADO DE 1,100 X 2,13 M. INCLUIE: MARCO METALICO, BISAGRAS, MANILAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL.	PZA		\$2,933.17	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMBRADO DE 1,200 X 2,15 M. INCLUIE: MARCO METALICO, BISAGRAS, MANILAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL.	PZA		\$5,769.51	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMBRADO DE 1,48 X 2,12 M. INCLUIE: MARCO METALICO, BISAGRAS, MANILAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL.	PZA		\$4,309.27	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMBRADO DE 1,20 X 2,13 M. INCLUIE: MARCO METALICO, BISAGRAS, MANILAS, CERRADURAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL.	PZA		\$3,513.29	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE HERERRA EN BANOS CON PERFL COMERCIAL DE 0.40 X 1.20 M SEGUN PROYECTO. INCLUDE: MARCO METALICO, VIDRIOS DE 6MM, APLICACION DE PRIMER Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL.	PZA		\$778.11	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00
EXT-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS DESIGNACION 12-750 TPO COSTA CON PROTOCOLO DE PRUEBAS SELA 03 A INTERCALAR EN LINEA ENERGIZADA 15 KV INCLUDE MATERIAL MANO DE OBRA Y MANO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA		\$15,612.09	\$	-	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00

1.2.2



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72

CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

FACILIDAD 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC
\$0.00	16.00	\$27,140.96	16.00	\$27,140.96	0.00	\$ -	16.00	\$27,140.96	16.00	\$27,140.96
\$0.00	1.00	\$14,150.86	1.00	\$14,150.86	0.00	\$ -	1.00	\$14,150.86	1.00	\$14,150.86
\$0.00	35.30	\$9,299.43	35.30	\$9,299.43	0.00	\$ -	35.30	\$9,299.43	35.30	\$9,299.43
\$0.00	420.00	\$86,620.00	420.00	\$86,620.00	0.00	\$ -	420.00	\$86,620.00	420.00	\$86,620.00
\$0.00	1.00	\$5,846.34	1.00	\$5,846.34	0.00	\$ -	1.00	\$5,846.34	1.00	\$5,846.34
\$0.00	1.00	\$2,923.17	1.00	\$2,923.17	0.00	\$ -	1.00	\$2,923.17	1.00	\$2,923.17
\$0.00	1.00	\$8,769.51	1.00	\$8,769.51	0.00	\$ -	1.00	\$8,769.51	1.00	\$8,769.51
\$0.00	2.00	\$8,618.54	2.00	\$8,618.54	0.00	\$ -	2.00	\$8,618.54	2.00	\$8,618.54
\$0.00	4.00	\$14,053.16	4.00	\$14,053.16	0.00	\$ -	4.00	\$14,053.16	4.00	\$14,053.16
\$0.00	4.00	\$3,112.44	4.00	\$3,112.44	0.00	\$ -	4.00	\$3,112.44	4.00	\$3,112.44
\$0.00	1.00	\$19,612.03	1.00	\$19,612.03	0.00	\$ -	1.00	\$19,612.03	1.00	\$19,612.03

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

LOCALIDAD: CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)

PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO : 07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
PERIODO DE EJECUCION, ESTIMADO : 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACION 1				ESTIMACION 2			
		UNID.	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
EXT-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION AEREA TIPO VOLADA 3 FASES NORMAVISOO INCLUIRE MATERIAL MANO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA		\$16,124.14	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRAS PARA APARTARRAYOS EN TRANSICION INCLUIRE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA		\$4,073.03	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR INCLUIRE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA		\$4,073.03	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRAS PARA MEDICION INCLUIRE MATERIAL MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA		\$4,073.03	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN AJA MOLDEADA 7X100 AMP CON GABINETE DE SOBREPONER NEMA 1 TIPO 1 PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO. TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO.	PZA		\$11,176.10	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-7	ELABORACION DE CEPAS PARA POSTE DE CONCRETO DE 12. MIS EN TERRENO TIPO C	PZA		\$1,234.23	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4	KG		\$692.22	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG PARA MULTITERRAZAR EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR CON EL SISTEMA DE CFE	MK		\$324.08	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-10	INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA XLP 15 KV DE ALUMINO CAL. 100 AWG	MK		\$323.43	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-11	PRUEBAS ELECTRICAS A CABLE DE POTENCIA XLP 15 KV DE VLF	PRUEBA		\$3,495.99	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

f.l.s.



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,862.72

CONTRATO No: EG-CDS-007-2018
MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

ACCIÓN 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO		ACUMULADO		DEDUCTIVAS		ADITIVAS		FINIQUITO	
	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE	IMPORTE	CANT EJE
\$0.00	1.00	\$16,124.14	1.00	\$16,124.14	0.00	\$ -	1.00	\$16,124.14	1.00	\$16,124.14
\$0.00	1.00	\$4,073.03	1.00	\$4,073.03	0.00	\$ -	1.00	\$4,073.03	1.00	\$4,073.03
\$0.00	1.00	\$4,073.03	1.00	\$4,073.03	0.00	\$ -	1.00	\$4,073.03	1.00	\$4,073.03
\$0.00	1.00	\$4,073.03	1.00	\$4,073.03	0.00	\$ -	1.00	\$4,073.03	1.00	\$4,073.03
\$0.00	1.00	\$11,176.10	1.00	\$11,176.10	0.00	\$ -	1.00	\$11,176.10	1.00	\$11,176.10
\$0.00	1.00	\$1,234.23	1.00	\$1,234.23	0.00	\$ -	1.00	\$1,234.23	1.00	\$1,234.23
\$0.00	3.00	\$2,406.66	3.00	\$2,406.66	0.00	\$ -	3.00	\$2,406.66	3.00	\$2,406.66
\$0.00	30.00	\$9,722.40	30.00	\$9,722.40	0.00	\$ -	30.00	\$9,722.40	30.00	\$9,722.40
\$0.00	36.00	\$4,443.48	36.00	\$4,443.48	0.00	\$ -	36.00	\$4,443.48	36.00	\$4,443.48
\$0.00	3.00	\$7,487.97	3.00	\$7,487.97	0.00	\$ -	3.00	\$7,487.97	3.00	\$7,487.97

OBRA: TERCERA ETAPA CONSTRUCCION DEL NUEVO PARQUE DEPORTIVO "VALLES MILENIO"

Ciudad Valles (CABECERA MUNICIPAL)

07 DE MAYO AL 31 AGOSTO DEL 2018
 30 DE JULIO DEL 2018 AL 30 DE ENERO DEL 2019

LOCALIDAD:
 PERIODO DE EJECUCION, CONTRATADO :
 PERIODO DE EJECUCION , ESTIMADO :

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CONTRATADO				ESTIMACION 1				ESTIMACION 2				HISTORIAL	
		UNID.	CANT	P.UNITARIO	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE	CANT EJEC	IMPORTE
				\$	\$		\$		\$		\$		\$		\$
EXT-12	PRUEBAS ELECTRICAS A CABLE DE PORTANCIA XLP 18KV DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	PUEBRA		\$2,503.47	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-13	LIMPIEZA DE REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO RIMBES	PZA		\$740.56	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-14	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA COLOCACION DE TUBERIA	M3		\$50.23	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA RECIBIR TUBERIA	M3		\$514.40	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 1"0	ML		\$85.74	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 1 1/2" 0	PZA		\$30.04	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE CPVC DE 1" 0	PZA		\$26.73	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE UNION DE CPVC DE 1" 0	PZA		\$13.04	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC DE 90° X 1" 0	PZA		\$21.65	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE CPVC DE 1" X 1 1/2" 0	PZA		\$9.63	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE CPVC DE 90° X 1 1/2" 0	PZA		\$5.12	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC DE 1 1/2" 0	PZA		\$8.11	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ MACHO DE 1 1/2" 0	PZA		\$500.88	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-25	SUMINISTRO DE MANGUERA TIPO JARDINERA DE 1 1/2" 0	ML		\$40.05	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-26	SUMINISTRO DE ASPERSOR TIPO ROTATORIO	PZA		\$606.08	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EXT-27	RELLENO MANUAL DE ZANJA PRODUCTO DE EXCAVACION	M3		\$52.31	\$	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

16% I.V.A.	\$	3,789,795.45	\$	1,354,778.64
TOTAL:	\$	4,395,162.72	\$	1,644,658.81
			\$	1,192,326.39
				27%

AVANCE FINANCIERO

ELABORÓ:
Juan Carlos Contreras Sanchez
 JOAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ
 CONTRATISTA

RECIBIÓ:
Araceli Javier Gonzalez Rios
 ARACELI JAVIER GONZALEZ RIOS
 SUPERVISOR DE OBRAS


[Signature]



IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 4,396,162.72

CONTRATO No: EO-CDS-007-2018
MUNICIPIO: CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.

ESTIMACION 3	ESTIMACION 4 FINIQUITO			ACUMULADO			DEDUCTIVAS			ADITIVAS			FINIQUITO		
	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE	CANT./EJEC.	IMPORTE
\$0.00	3.00	\$7,510.41	3.00	\$7,510.41	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$7,510.41	3.00	\$7,510.41	3.00	\$7,510.41	
\$0.00	1.00	\$740.56	1.00	\$740.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$740.56	1.00	\$740.56	1.00	\$740.56	
\$0.00	16.00	\$803.68	16.00	\$803.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$803.68	16.00	\$803.68	16.00	\$803.68	
\$0.00	4.00	\$2,057.60	4.00	\$2,057.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$2,057.60	4.00	\$2,057.60	4.00	\$2,057.60	
\$0.00	200.00	\$17,148.00	200.00	\$17,148.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	200.00	\$17,148.00	200.00	\$17,148.00	200.00	\$17,148.00	
\$0.00	10.00	\$300.40	10.00	\$300.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$300.40	10.00	\$300.40	10.00	\$300.40	
\$0.00	6.00	\$157.38	6.00	\$157.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$157.38	6.00	\$157.38	6.00	\$157.38	
\$0.00	70.00	\$912.80	70.00	\$912.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	70.00	\$912.80	70.00	\$912.80	70.00	\$912.80	
\$0.00	7.00	\$151.55	7.00	\$151.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$151.55	7.00	\$151.55	7.00	\$151.55	
\$0.00	8.00	\$77.04	8.00	\$77.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$77.04	8.00	\$77.04	8.00	\$77.04	
\$0.00	8.00	\$40.96	8.00	\$40.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$40.96	8.00	\$40.96	8.00	\$40.96	
\$0.00	8.00	\$64.88	8.00	\$64.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$64.88	8.00	\$64.88	8.00	\$64.88	
\$0.00	8.00	\$2,087.04	8.00	\$2,087.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$2,087.04	8.00	\$2,087.04	8.00	\$2,087.04	
\$0.00	100.00	\$4,065.00	100.00	\$4,065.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.00	\$4,065.00	100.00	\$4,065.00	100.00	\$4,065.00	
\$0.00	8.00	\$4,848.64	8.00	\$4,848.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$4,848.64	8.00	\$4,848.64	8.00	\$4,848.64	
\$0.00	12.00	\$627.72	12.00	\$627.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$627.72	12.00	\$627.72	12.00	\$627.72	
\$ 772,297.03		\$ 634,902.21		\$ 33,789,795.45		\$ 642,401.29		\$ 642,401.29		\$ 642,401.36		\$ 642,401.36		\$ 3,789,795.51	
\$ 606,267.22		\$ 101,588.25		\$ 606,267.22		\$ 102,784.21		\$ 102,784.21		\$ 102,784.22		\$ 102,784.22		\$ 606,267.28	
\$ 606,267.22		\$ 606,267.22		\$ 4,396,162.72		\$ 4,396,162.72		\$ 4,396,162.72		\$ 4,396,162.72		\$ 4,396,162.72		\$ 4,396,162.79	
200%		17%		100%		17%		17%		100%		100%		100%	

Vc. Bc.

 ARQ. ANGELICA VILLEGAS CONTRERAS
 COORDINADOR DE SUPERVISORES

ALMUJERCO:

 ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL