

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. CLAVE: 13

FECHA: 30 de Enero del 2019.

HOJA 1 DE 2

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA: S1030A-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-MEJORAMIENTO- PREESCOLAR, S1030A-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-CONSTRUCCION-PREESCOLAR, S1030C-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- CONSTRUCCION-SECUNDARIA.

CLAVE LOCALIDAD: 240130001 240130001 Y 240130001.
 No. DE AGEES: 1110 0593Y 0324,
 No. DE OBRA : 2018-59 2018-60Y 2018-71.

REGION: 04 ZONA HUAASTECA
 MUNICIPIO: 13 CD. VALLES
 LOCALIDAD: CIUDAD VALLES (COBERTURA MUNICIPAL)

MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
 NUMERO DE CONCURSO: AD-CDS-055-2018
 FECHA DE ADJUDICACION: 16 de Agosto del 2018
 NO. CONTRATO O ACUERDO: AD-CDS-055-2018
 FECHA CONTRATO O ACUERDO: 22 de Agosto del 2018.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE BARRA Y CERCO CON MALLA CICLÓNICA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

FECHAS PROGRAMADAS
 INICIO: 11-sep-18
 TERMINO: 30-nov-18
 FECHAS REALES
 INICIO: 11-sep-18
 TERMINO: 30-ene-19

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBIÉ:
 MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. AURORA, COL. TANTOCOB; I.- PRELIMINARES; 1.00 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO INFORMATIVO DE OBRA, DE 1.22 X 2.44 M EN LONA DE VINIL CON OJILLOS PARA COLGARLA Y/O FIJARLA EN SITIO", 16.00 M2. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME", 15.45 ML. RETIRO DE HERRERIA EXISTENTE DEL LUGAR ASI COMO CADENAS, CASTILLOS Y LOS ELEMENTOS DE CONCRETO NECESARIOS. INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.", 8.00 PZA. ADOSAMIENTO EN CASTILLO PARA RECIBIR ANCLAJE EN FORMA MANUAL. INCLUYE: LA DEMOLICION Y RECUPERACION DE CONCRETO (14x25x20 CMS), HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA". II.-ALBAÑILERIA Y ACABADOS; 30.13 M2. MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA;" 65.78 M2. APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELADO Y 0.5 CM DE ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO"; 5.20 ML. CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14X25 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS " 15.45 ML. CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 15 X 25 CM. ARMADA CON 5 VARILLAS DEL # 3 FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM, TIPO CD-2, INCLUYE CIMBRA APARENTE"; 68.64 M2. PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZÓCALOS, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBARBEAR Y PLASTE NECESARIO". III.-HERRERIA; 4.99182 M2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA NEGRA CAL. 18 (EN PORTON EXISTENTE), FUJADAS CON SOLDADURA EN CORDON DE AMBOS LADOS EXTREMOS, INCLUYE: GASTOS DE TALLER, FLETES, FONDO ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE OSELO SIMILAR, CON COMPRESOR Y PISTOLA". CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. MIGUEL ANGEL, COL. EL GAVILAN; I.- PRELIMINARES, 1.00 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO INFORMATIVO DE OBRA, DE 1.22 X 2.44 M EN LONA-DE VINIL CON OJILLOS PARA COLGARLA Y/O FIJARLA EN SITIO", 72.30 M2. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME", 72.30 ML. DEMOLICION DE BARRA EXISTENTE, MURO DE BLOCK ASI COMO CADENAS DE CIMENTACION, CASTILLOS Y LOS ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA". II.- CIMENTACION; 78.93 M3. EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD". 68.66 M2. PLANTILLA-DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA F'C= 100KG/CM2 DE 60 CM DE ESPESOR.", 23.835 M3. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO". 2.56 M3. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES"; 48.66 M3. MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA. 12.6", III.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS; 72.30 ML. CADENA CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X25 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM TIPO CD-1. INCLUYE: CIMBRA APARENTE"; 134.76 M2. MURO DE TABIQUE ROJO COMUN ACABADO APARENTE DOS CARAS DE 15 * 6 * 25 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ", 94.00 ML. CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14X25 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 15 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS " 73.978 ML. CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 15 X 25 CM. ARMADA CON 5 VARILLAS DEL # 3 FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM, TIPO CD-2, INCLUYE CIMBRA APARENTE"; CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA- CICLON EN SECUNDARIA "FED. No. 4 GUADALUPE VICTORIA, EL PUJAL, I.- PRELIMINARES; 1.00 PZA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO INFORMATIVO DE OBRA, DE 1.22 X 2.44 M EN LONA DE VINIL CON OJILLOS PARA COLGARLA Y/O FIJARLA EN SITIO", 411.50 M2. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME". II.-CIMENTACION; 12.35 M3. EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SEGO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD". 411.50 ML. CADENA CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADA CON ARMEX INCLUYE: CIMBRA APARENTE"; III.-CERCADO PERIMETRAL; 411.50 ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 10.5 CON ABERTURA DE 55 X 55 MM DE 2M DE ALTURA. CON POSTES DE LINEA DE ACERO DE 1 7/8" DE 2.40 MTS DE ALTURA CON CIMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.30 DE DIAMETRO X 0.55 MTS DE PROFUNDIDAD A CADA 3.00 MTS. PUNTALES DE TUBO DE 2 7/8" A CADA 12 MTS CON CIMIENTO DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 0.30 DIAMETRO X 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD. CON RETENIDA HORIZONTAL DE 1 1/2". TERMINACION CON MARCO SUPERIOR DE 1 1/2". CAPUCHA, ABRAZADERAS DE ARRANQUE Y DE MALLA. CONEJÓTEROS; CORLES, SOLERA DE TENSION DE 3/16" X 3/4" DE ANCHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION". EXTRAORDINARIOS"; 138.65871". RETIRO DE ARBOLES (EXISTENTES TALA Y DESENRAJE DE ARBOL DE DIFERENTES DIAMETROS Y ALTURA INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ACARREO FUERA DE LA OBRA."

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN EL CIUDAD VALLES (COBERTURA MUNICIPAL). (COL. TANTOCOB, COL. EL GAVILAN Y EL PUJAL) DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA DEPENDENCIAS QUE FIRMAN, AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

INVERSION		AVANCE TOTAL	
FISICO	100%	FINANCIERO:	100%
PERIODO DE ESTIMACION		FONDO	
FINIQUITADO			
TOTAL:	672,796.97		
F.I.S.M.:	672,796.97	277,037.05	FISM 2018
F.A.F.M.:		329,439.41	FISM 2018
INTS. DEL F.A.F.M.:		66,320.51	FISM 2018
BENEFICIARIOS:			
RAMO 28:			
Total:		\$	672,796.97
GOB. FED: \$			
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO: \$		672,796.97	
CONVENIO POR AMPLIACION DE METAS:			
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$		672,796.97	
IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$		4,059.98	
SALDO POR CANCELAR: \$			

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATOS)

TIPO DE DOCUMENTOS: POLIZA DE FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

No. Fianza: 2065085-0000

IMPORTE: \$ 67,279.70

FECHA DE EXPEDICION: 30 de Enero del 2019.

VIGENCIA:

29 de Julio del 2020.

NOMBRE DE LA COMPANIA AFIANZADORA O INSTITUCION:

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ARTICULO 147, 148 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO. DE SAN LUIS POTOSI. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS YO VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 157 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO. DE SAN LUIS POTOSI.

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA AL MUNICIPIO NO SE HACE ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A QUE ESTA DEPENDENCIA CUENTA CON SUS PROPIOS MANUALES DE OPERACION.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION AL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE DOCUMENTACION ORIGINAL GENERADA EN LA OBRA TALES COMO BITACORAS, GENERADORES DE OBRA, FOTOGRAFIAS Y ESTIMACIONES AL SUPERVISOR DE LA OBRA.

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



NOMBRE Y FIRMA: LIC. ADRIAN ESPER CÁRDENAS.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. **PRESIDENCIA**

ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.

H. AYUNTAMIENTO

2019-2021

CD VALLES, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO.

CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

MRS. ISSELA SOTO CANO
DIRECTORA GENERAL DE ASESORIA Y COORDINACION
"AURORA"
C.C.T. 24DJN003030
CD. VALLES, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

DEPTO. DE EDUCACION
ESC. SECUNDARIA N.º 1
ES 34
CD. VALLES, S.L.P.

JARDON DE NIÑOS
MIGUEL ANGEL
RUBEN SANCHEZ TREJO

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

CODESOL

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021
CD. VALLES, S.L.P.

ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

EDUCACION

NOMBRE Y FIRMA: PROF. EDGAR ALEJANDRO BANDA SÁNCHEZ.

H. AYUNTAMIENTO 2019- DIRECTOR DE EDUCACION MUNICIPAL
CD. VALLES, S.L.P.

CONTRATISTA

C. MIGUEL-ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ.

CARGO: CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

ARQ. MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ.

CARGO: SUPERINTENDENTE.

SUPERVISOR DE LA OBRA.

ING. FERNANDO FERNANDEZ HERVERT.

CARGO: SUPERVISOR DE LA OBRA.

SOC. DE PADRES DE FAMILIA

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

Isela Yaelira Gomez

PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO.

NGHA

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Jardín de Niños "MIGUEL ANGEL"

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

Miguel Angel

PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO.

Miguel Angel

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

M. Reynan M. Mtz.

PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO.

NOMBRE Y FIRMA:

CARGO:

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA