

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

2018

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. CLAVE: 13

FECHA: 24 DE ENERO DEL 2019

HOJA 1 DE 2

ANTECEDENTES
PROGRAMA: 50 ELECTRIFICACION
SUBPROGRAMA: 500208-ELECTRIFICACION-AMPLIACION-RED DE DISTRIBUCION.
REGION: 04 ZONA HUASTECA
MUNICIPIO: 13 CD. VALLES
LOCALIDAD: RANCHO R4

CLAVE LOCALIDAD: 240131019
No. DE AGEBS: 5/N
No. DE OBRA : 2018-4737
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA.
NUMERO DE CONCURSO: AD-CDS-036-2018.
FECHA DE ADJUDICACION: 06 de Agosto del 2018
NO. CONTRATO O ACUERDO: AD-CDS-036-2018.
FECHA CONTRATO O ACUERDO: 10 DE AGOSTO DEL 2018.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO R4

FECHAS PROGRAMADAS

TERMINO: 15-dic-18

INICIO: 13-ago-18

FECHAS REALES

INICIO: 14-sep-18

TERMINO: 15-ene-19

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA , CON EL INICIO DE LA UBICACION , EXCAVACION , COLOCACION DE 2 DOS POSTES DE CONCRETO 12-750 NORMA C F E, VESTIDO DE ESTRUCTURA PRIMARIA EN MEDIA TENSION V53N, Y ESTRUCTURA SECUNDARIA EN BAJA TENSION 1R3F. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE OPERACION 13 200 KV , VOLTAJE SECUNDARIO 120/220 VOLTS. Y ESTRUCTURA DE BANCO DE 2F Y K EN 13-2 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANOR 2 + 1 CALIBRE 1/0 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRAS, RETENIDAS RSA, REA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 MURETES, ASI COMO 5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE UNA LUMINARIA SUB URBANA ASI COMO LA LIBRANZA PARA LA INSTALACION A LA LINEA DE AMPLIACION.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN RANCHO R4 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019. SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA DEPENDENCIAS QUE FIRMAN, AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

INVERSION

FINIQUITADO
TOTAL: 244,960.87
F.I.S.M.: 244,960.87
F.A.F.M.: _____

FISICO 100% AVANCE TOTAL

FINANCIERO: 100%
PERIODO DE ESTIMACION
ESTIMACION No. 1 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018. MONTO 186,335.58 FONDO FISM 2018
ESTIMACION 2 FINIQ. DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2019. 58,625.29 FISM 2018

INTS. DEL F.A.F.M.: _____
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO: \$ 244,960.87
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 244,960.87

Total: \$ 244,960.87
IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ 1,478.22
SALDO POR CANCELAR: \$ -

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATOS)

TIPO DE DOCUMENTOS: POLIZA DE FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. No. Fianza: 2061088-0000
IMPORTE: \$ 24,496.09 FECHA DE EXPEDICION: 24 DE ENERO DEL 2019. VIGENCIA: 23 DE JULIO DEL 2020.
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU ELECCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ARTICULO 147, 148 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, DE SAN LUIS POTOSI. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD ELECTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 157 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO, DE SAN LUIS POTOSI.

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA AL MUNICIPIO. NO SE HACE ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DEBIDO A QUE ESTA DEPENDENCIA CUENTA CON SUS PROPIOS MANUALES DE OPERACION.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS FINALES DE CONSTRUCCION AL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL


EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE DOCUMENTACION ORIGINAL GENERADA EN LA OBRA. TALES COMO BITACORAS, GENERADORES DE OBRA, FOTOGRAFIAS Y ESTIMACIONES AL SUPERVISOR DE LA OBRA.

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



NOMBRE Y FIRMA : LIC. ADRIAN ESPER CÁRDENAS.
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.


NOMBRE Y FIRMA : C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO.
CARGO: CONTRALORIA INTERNA.


NOMBRE Y FIRMA :
CARGO: CONTRALORIA INTERNA.


NOMBRE Y FIRMA : ING. DANIEL DANTE PÉREZ CASADOS
CARGO: ENCARGADO DE SUPERINTENDENCIA DE C.P.E.



CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

DEPENDENCIA NORMATIVA.



ING. ALBERTO ESPINOLA MALDONADO.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.


NOMBRE Y FIRMA : ING. DANIEL DANTE PÉREZ CASADOS
CARGO: ENCARGADO DE SUPERINTENDENCIA DE C.P.E.

CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA.

SUPERVISOR DE LA OBRA.



MIGUEL ÁNGEL RUBIO GAMEZ.
CONTRATISTA



ING. ALFONSO SANJOVAL ESCARENO
SUPERINTENDENTE



ING. FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MAYORGA.
SUPERVISOR DE LA OBRA.

COMITÉ COMUNITARIO



C. ROBERTO MUÑOZ GONZÁLEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO.



C. ALEJANDRO TORRES PURATA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.