

## FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 18 de Septiembre del 2019, contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) del **Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General; Ing. Alonso Tobías García, Gerente de Planeación y Licitaciones; C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas; Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial y C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte de la contratista al **Ing. Francisco Wenceslao Cadena Yáñez;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato N°: **SAPSAM-AD-OB-009-2019;** consistente en: **"Construcción de barda perimetral de protección en Tanque Bustamante, Tanque San Antonio y Tanque Caleros"**. Según Convenio Modificatorio.

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del día 15 de Mayo de 2019 y a terminarlos a más tardar el día 19 de Agosto de 2019, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 15 de Mayo de 2019 y a terminarlos a más tardar el día 12 de Septiembre del 2019.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

ESTADO DE CUENTA										
						CONTRATO:	FECHA:			
						SAPSAM-AD-OB-009-2019	14 de mayo 2019			
CONTRATISTA: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ						UBICACIÓN: MATEHUALA, S.L.P.				
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETAL DE PROTECCIÓN EN TANQUE BUSTAMANTE, TANQUE SAN ANTONIO Y TANQUE CALEROS"										
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 976,166.20						IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 292,849.86				
ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. I.V.A.	DEDUCCION 0.5% INSP. OBRAS	DEDUCCION 0.2% CMIC	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ANTICIPO	17/05/2019	\$ 252,456.78	\$ -	\$ 252,456.78	\$ 40,393.08	\$ 292,849.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,849.86
EST. N° UNO (I)	15/05/2019 15/06/2019	\$ 333,937.69	\$ 100,181.31	\$ 233,756.38	\$ 37,401.02	\$ 271,157.40	\$ 1,669.69	\$ 667.88	\$ 2,337.57	\$ 268,819.83
EST. N° DOS (II)	16/06/2019 19/07/2019	\$ 247,599.39	\$ 74,279.82	\$ 173,319.57	\$ 27,731.13	\$ 201,050.70	\$ 1,238.00	\$ 495.20	\$ 1,733.20	\$ 199,317.50
EST. N° TRES (III) Y FINIQUITO	20/07/2019 19/08/2019	\$ 296,421.14	\$ 77,995.65	\$ 218,425.49	\$ 34,948.08	\$ 253,373.57	\$ 1,482.11	\$ 592.84	\$ 2,074.95	\$ 251,298.62
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 877,958.22</b>	<b>\$ 252,456.78</b>	<b>\$ 877,958.22</b>	<b>\$140,473.31</b>	<b>\$1,018,431.53</b>	<b>\$ 4,389.80</b>	<b>\$ 1,755.92</b>	<b>\$ 6,145.72</b>	<b>\$ 1,012,285.81</b>
SALDO POR EJERCER:		\$ -	(S) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJERCIDO)					\$ -542,265.33		\$ -

En el presente documento se hace constar que el Ing. Francisco Wenceslao Cadena Yáñez, Entrego fianza por vicios ocultos No. **19A40078** de Fecha **18 de Septiembre del 2019,** con importe de **\$ 101,843.15,** otorgado por Fianzas DORAMA, S.A.




**DECLARACIONES:**

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 18 de Septiembre del 2019 a las 12:00 hrs. en la Ciudad de Matehuala S.L.P.

**POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.  
S.A.P.S.A.M.**



---

**ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO  
DIRECTOR GENERAL.**



---

**ING. ALONSO TOBIÁS GARCÍA  
GERENTE DE PLANEACIÓN Y  
LICITACIONES.**




---

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS.**



---


**LIC. RUBEN PROA MORENO  
GERENTE COMERCIAL.**



---

**C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD.**

**POR EL CONTRATISTA**



---

**ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.**