

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)**

**OBRA: TERMINACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION, ALUMBRADO Y REHABILITACION DE CAMELONES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA, S.L.P.**

**LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS APORTADOS POR EL FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE**

**CONSTRUCTORA BETULIA, S.A. DE C.V.**

**RECURSOS ESTATALES CLAVE PRESUPUESTAL:**

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL

LPE-SEDUVOP-FIDECO-09-2019	04-sep-19	5,831,533.70	933,045.39	6,764,579.09
CONVENIO AMPLIACION EN \$			0.00	0.00
CONVENIO				
		5,831,533.70	933,045.39	<b>\$ 6,764,579.09</b>

ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

ENTREGADA  
?

	PLAZO DE EJECUCION	
	109 DIAS	AL 26-DIC-2019
	DEL 09-SEP-2019	
AVANCE	\$	%
TECNICO		
FINANCIERO	\$ 2,029,373.73	30.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO	210	04-sep-19	1,749,460.11	279,913.62	<b>2,029,373.73</b>		2,029,373.73						0.00	2,029,373.73	18-sep-19
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
No.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
No. 06 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
<b>SUBTOTALES DEL CONTRATO</b>			<b>\$ 1,749,460.11</b>	279,913.62	2,029,373.73	<b>0.00</b>	<b>\$ 2,029,373.73</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 2,029,373.73</b>	

IMPORTE DE LOS CONTRATOS	6,764,579.09	2,029,373.73	2,029,373.73	30.00%
IMPORTE DE LOS INDIRECTOS	117,838.75	0.00	0.00	0.00%
	6,882,417.84	2,029,373.73	2,029,373.73	29.49%