

FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 07 de Octubre del 2019 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) del **Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Alonso Tobias García, Gerente De Planeación y Licitaciones, C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte del contratista a la **Ing. Ilse Liliana Sánchez Esquivel** en su carácter de representante legal de la empresa **Caminos y Pavimentos de Matehuala, S.A de C.V.;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del contrato **No. SAPSAM-AD-OB-017-2019;** consistente en: **"AMPLIACIÓN DE EMISOR DE SALIDA DE LA PTAR EN EL EJIDO LOS ANGELES (400 mts) 2a INVITACIÓN"**

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 08 de Agosto del 2019 y a terminarlos a más tardar el día 07 de Octubre del 2019, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 08 de Agosto del 2019 y a terminarlos a más tardar el día 07 de Octubre del 2019.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.						CONTRATO:		FECHA:		
ESTADO DE CUENTA						SAPSAM-AD-OB-017-2019		07-ago-19		
CONTRATISTA: CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.						UBICACIÓN: MATEHUALA, S.L.P.				
OBRA: "AMPLIACIÓN DE EMISOR DE SALIDA DE LA PTAR EN EL EJIDO LOS ANGELES (400 mts) 2a INVITACIÓN".										
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA \$ 963,234.06						IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 288,970.21				
ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	AMORT. DE ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE EST. CON I.V.A.	DEDUCCIÓN 0.2% CMIC	DEDUCCIÓN 0.5% INSP. OBRAS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR
ANTICIPO	27/08/2019	\$ 288,970.21	\$ -	\$ 288,970.21	\$ 46,235.23	\$ 335,205.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,205.44
EST. UNO (I)	19/08/2019	\$ 513,909.56	\$ 154,062.87	\$ 359,846.69	\$ 57,513.07	\$ 416,969.76	\$ -	\$ 2,567.55	\$ 2,567.55	\$ 414,402.21
	19/09/2019									
EST. DOS (II) Y FINIQUITO	20/09/2019	\$ 448,724.40	\$ 134,917.34	\$ 314,807.06	\$ 50,369.13	\$ 365,176.19	\$ -	\$ 2,248.62	\$ 2,248.62	\$ 362,927.57
	07/10/2019									
TOTALES		\$ 963,233.97	\$ 288,970.21	\$ 963,233.97	\$ 154,117.44	\$ 1,117,351.41	\$ -	\$ 4,816.17	\$ 4,816.17	\$ 1,112,535.22
SALDO POR EJERCER SIN IVA		\$ 0.09	(S) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJERCIDO SIN IVA)				SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR SIN IVA		\$ -	


En el presente documento se hace constar que la **Ing. Ilse Liliana Sánchez Esquivel** en su carácter de representante legal de la empresa **Caminos y Pavimentos de Matehuala, S.A de C.V.;** Entrego fianza por vicios ocultos **No. 19A45896** de Fecha 07 de Octubre del 2019, con importe de **\$ 111,735.15** otorgado por Fianzas Dorama, S.A.

DECLARACIONES:


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 07 de Octubre del 2019 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.

**POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**




**ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL.**



**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS.**



**ING. ALONSO TOBIAS GARCIA
GERENTE DE PLANEACION Y
LICITACIONES.**




**LIC. RUBEN PROA MORENO
GERENTE COMERCIAL.**



**C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD**

POR EL CONTRATISTA



**ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL
CAMINOS Y PAVIMENTOS DE
MATEHUALA, S.A DE C.V.**