



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 07-abr-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO
CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE**

**PRESUPUESTO
CONTRATADO**



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Abril del 2020

L.A.É. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

P r e s e n t e.

Fecha de Presentación: 07 de Abril del 2020

Periodo de Ejecución: del Día 26 de Febrero del 2020
al Día 06 de Abril del 2019,

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS


LOCALIDAD: PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 613,292.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA				
I-I	RED ELECTRICA				
T-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC. 12-750, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	9.00	\$ 12,500.00	\$ 112,500.00
T-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC 7-600., INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-03	EXTRACCION Y RETIRO DE POSTE PC-9-750	PIEZA	2.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
T-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
T-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO Y CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20.	LOTE	2.00	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00
T-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RDZ	LOTE	2.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
T-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO AD20	LOTE	1.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
T-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA-RSA	LOTE	7.00	\$ 3,500.00	\$ 24,500.00
T-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	LOTE	6.00	\$ 4,500.00	\$ 27,000.00
T-10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	LOTE	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	LOTE	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	2.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Abril del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 07 de Abril del 2020

Presente.

Periodo de Ejecución: del Día 26 de Febrero del 2020
al Día 06 de Abril del 2019.

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS

LOCALIDAD: PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 613,292.00

PRESUPUESTO CONTRATADO						
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE	
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	9.00	\$ 2,500.00	\$	22,500.00
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMIAISLADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	440.00	\$ 180.00	\$	79,200.00
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2+1.1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	350.00	\$ 180.00	\$	63,000.00
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN	LOTE	11.00	\$ 3,500.00	\$	38,500.00
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBRUBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	9.00	\$ 2,500.00	\$	22,500.00

Total de RED ELECTRICA

\$ 528,700.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 528,700.00
IVA \$ 84,592.00
TOTAL \$ 613,292.00

SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Jose Luis Vazquez C.
JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VA1780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020

ESTIMACION No 1

FECHA: 07-abr-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO
CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE**

**CONCEPTOS Y CANTIDADES
EJECUTADO EN LA
ESTIMACION #1 - FINIQ.**



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACI780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Abril del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gómez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 07 de Abril del 2020

Presente.

Periodo de Ejecución: del Día 26 de Febrero del 2020
al Día 06 de Abril del 2019.

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS

LOCALIDAD: PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Monto del contrato: \$ 613,292.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020


Monto Estimado: \$ 613,292.00

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	-------	-------------	---------

I AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

I.1 RED ELECTRICA

T-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	9.00	\$ 12,500.00	\$ 112,500.00
T-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC 7-600., INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-03	EXTRACCION Y RETIRO DE POSTE PC-9-750	PIEZA	2.00	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00
T-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
T-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO Y CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20.	LOTE	2.00	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00
T-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2	LOTE	2.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00
T-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO AD20	LOTE	1.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
T-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	LOTE	7.00	\$ 3,500.00	\$ 24,500.00
T-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	LOTE	6.00	\$ 4,500.00	\$ 27,000.00
T-10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	LOTE	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
T-11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	LOTE	1.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG

Tampamolón corona, S.L.P. a 07 de Abril del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gómez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 07 de Abril del 2020

Período de Ejecución: del Día 26 de Febrero del 2020
 al Día 06 de Abril del 2019.

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS

LOCALIDAD: PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Monto del contrato: \$ 613,292.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

Monto Estimado: \$ 613,292.00

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO		UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
T-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	2.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	9.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMIAISLADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	440.00	\$ 180.00	\$ 79,200.00
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	350.00	\$ 180.00	\$ 63,000.00
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN	LOTE	11.00	\$ 3,500.00	\$ 38,500.00
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	9.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00
Total de RED ELECTRICA en Estimacion #1 - Finiquito					\$ 528,700.00
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
SUBTOTAL					\$ 528,700.00
IVA					\$ 84,592.00
TOTAL					\$ 613,292.00

****SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.****

Jose Luis Vazquez C.

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 07-abr-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: PUCTE
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R35/2020
 FECHA: 07-abr-20

PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 10 DE ABRIL DE 2020
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. 2018- 2021
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO Y FINIQUITO	DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020	07-abr-20

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R35/2020	26 de febrero de 2020	6 de abril de 2020	\$ 306,646.00

MONTRO CONTRATADO	
\$	613,292.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
ANTERIOR	ACUMULADO
\$	306,646.00
\$	306,646.00

AVANCE DE OBRA	
ANTERIOR	ACUMULADO
\$	613,292.00
\$	613,292.00

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ **613,292.00**

CON LETRA: ****SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.****

DEDUCCIONES	
2 AL MILLAR	\$ 1,057.40
5 AL MILLAR	\$ 2,643.50
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 306,646.00
TOTAL	\$ 310,346.90

IMPORTE ESTIMACION	\$ 528,700.00
I.V.A.	\$ 84,592.00
TOTAL	\$ 613,292.00
DEDUCCIONES	\$ 310,346.90
NETO A PAGAR	\$ 302,945.10

REVISADO POR:

Jose Luis Vazquez
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

Alejandro Cano Yañez
 ALEJANDRO CANO YAÑEZ
 SUPERVISOR DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 2018-2021
 C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

Martell Lopez
 MARTIEL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADRERO No.9 ZONA CENTRO TANQUANAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL.489 38 60810 RFC:VA478921 JMG





JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020


ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 07-abr-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO
CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE**

ESTIMACIÓN #1 Y FINIQUITO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

ESTIMACION #1 FINQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS
PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020


LOCALIDAD: PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

	MONTO TOTAL ESTIMADO:	\$ 613,292.00
	MONTO TOTAL DE LA OBRA:	\$ 613,292.00

CVE DE	CONCEPTO	%AVANC.	CONTRATADO			ESTIMACION 1			EJECUTADO			
			UNID	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
T-11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	100.00	LOTE	1.00	8,000.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00
T-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PA, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	100.00	LOTE	2.00	2,000.00	4,000.00	2.00	4,000.00	2.00	4,000.00	0.00	0.00
T-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RA, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	100.00	LOTE	9.00	2,500.00	22,500.00	9.00	22,500.00	9.00	22,500.00	0.00	0.00
T-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMIASIADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	100.00	ML	440.00	180.00	79,200.00	440.00	79,200.00	440.00	79,200.00	0.00	0.00
T-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRAHEL 2+1 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	100.00	ML	350.00	180.00	63,000.00	350.00	63,000.00	350.00	63,000.00	0.00	0.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6


ESTIMACION # 1 FINQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD: PUENTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
NO DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-S6-002/OP-AD/R33/2020
CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020
MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 613,292.00
FECHA: 07-abr-20
MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 613,292.00

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC.	CONTRATADO				ESTIMACION 1				ACUMULADO				
			IMPORTE	PLUNIT	CANT	UNI	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT					
T-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAQUETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	100.00	38,500.00	3,500.00	11.00	LOTE	11.00	38,500.00	11.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS E SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	100.00	22,500.00	2,500.00	9.00	PIEZA	9.00	22,500.00	9.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S U M A S:			528,700.00	528,700.00	528,700.00		528,700.00	528,700.00	528,700.00	528,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRATADO TOTAL: \$613,292.00
SUMA: \$528,700.00
16% I.V.A. \$84,592.00
% FINANCIERO: 100.00%
\$528,700.00

ELABORO: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO
DESARROLLO SOCIAL
C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
APROBO: [Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPAMOLON CORONA, TAM.
2018 - 2021
C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I, MADRERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIJAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS

UBICACION: PUENTE

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 07 de Abril del 2020

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

PERIODO DE EJECUCION: DEL

26-feb

AL

06-abr-20

\$

613,292.00

CVE	DEL	CPTO	CONCEPTOS	% AV	FISICO	UN.	CANT.	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		ESTIMADO	ESTIMAR	ADICION	
									IMPORTE	N.1	IMPORTE	IMPORTE				
1			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA													
1.1			RED ELECTRICA													
T-01			SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	100	PIEZA	9.00	12,500.00	\$	112,500.00	9.00	\$	112,500.00	\$	112,500.00		0.00
T-02			SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	100	PIEZA	1.00	8,000.00	\$	8,000.00	1.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00		0.00
T-03			EXTRACION Y RETIRO DE POSTE PC-9-750	100	PIEZA	2.00	4,000.00	\$	8,000.00	2.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00		0.00
T-04			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION.	100	PIEZA	1.00	25,000.00	\$	25,000.00	1.00	\$	25,000.00	\$	25,000.00		0.00
T-05			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO Y CONEXION PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20.	100	LOTE	2.00	12,500.00	\$	25,000.00	2.00	\$	25,000.00	\$	25,000.00		0.00
T-06			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2	100	LOTE	2.00	15,000.00	\$	30,000.00	2.00	\$	30,000.00	\$	30,000.00		0.00
T-07			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO AD20	100	LOTE	1.00	23,000.00	\$	23,000.00	1.00	\$	23,000.00	\$	23,000.00		0.00
T-08			SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	100	LOTE	7.00	3,500.00	\$	24,500.00	7.00	\$	24,500.00	\$	24,500.00		0.00
T-09			SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	100	LOTE	6.00	4,500.00	\$	27,000.00	6.00	\$	27,000.00	\$	27,000.00		0.00
T-10			SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	100	LOTE	1.00	8,000.00	\$	8,000.00	1.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00		0.00
T-11			SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	100	LOTE	1.00	8,000.00	\$	8,000.00	1.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00		0.00

FINIQUITO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO NO. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMB

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS

UBICACIÓN: PUCTE

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 07 de Abril del 2020

CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

PERIODO DE EJECUCION: DEL

26-feb

AL

06-abr-20

\$

613,292.00

FINIQUITO

CVE	DEL	CPTO	CONCEPTOS	% AV	FISICO	UN.	CANT.	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		ESTIMADO	ADICION
									IMPORTE	Nº1	IMPORTE	IMPORTE		
T-12			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P9, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE		100	LOTE	2.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -
T-13			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE		100	LOTE	9.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	\$ 9.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -
T-14			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/O SEMI AISLADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO		100	ML	440.00	\$ 180.00	\$ 79,200.00	\$ 440.00	\$ 79,200.00	\$ 79,200.00	\$ -	\$ -
T-15			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRAMEL 2+1 1/O, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO		100	ML	350.00	\$ 180.00	\$ 63,000.00	\$ 350.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ -	\$ -
T-16			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION		100	LOTE	11.00	\$ 3,500.00	\$ 38,500.00	\$ 11.00	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00	\$ -	\$ -
T-17			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION		100	PIEZA	9.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	\$ 9.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -
									SUMAS	\$ 528,700.00	\$ 528,700.00	\$ 528,700.00	\$ -	\$ -
									TOTALES	\$ 613,292.00	\$ 613,292.00	\$ 613,292.00	\$ -	\$ -
									L.V.A.	\$ 84,592.00	\$ 84,592.00	\$ 84,592.00	\$ -	\$ -

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. LA.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

CONTRATISTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA
 2018 - 2021

DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 07-abr-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO
CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE**

**CONCENTRADO DE
ESTIMACION #1 Y FINIQ.**



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO NO. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS
 LOCALIDAD: PUENTE, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE EJECUCIÓN:
 DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 613,292.00
 FECHA: 07-abr-20

ESTIMACION	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTIMACION IMPORTE	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO	ESTIMACION	AVANCE
							% AVANCE	% AVANCE
1-FINIQU	26-feb-20	AL 06-abr-20	\$ 613,292.00	613,292.00	100.00%	100.00%	TOTALES:	100.00%
			\$ 613,292.00	613,292.00	100.00%	100.00%		

ELABORÓ:

Vo.Bo.:

APROBÓ:

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 CORONA CASERVAANDO MARTELL LOPEZ
 2018

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA
 2018 - 2021



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 07-abr-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: PUCTE
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE
 FECHA: 07-abr-20



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADRERO No. 9 ZONA CENTRO TAMPOLÓN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL. 489 38 60310 RFC VACT780321JMG

ESTIMACION N° 1 - FINIQ.
 HOJA 1 DE 1

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
\$ 528,700.00	\$ 84,592.00	613,292.00			613,292.00

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 264,350.00	\$ 42,296.00	\$ 306,646.00					\$ 306,646.00

ESTIMACION No. 1	Y FINIQUITO	26-feb-20	06-abr-20	\$ 528,700.00	\$ 84,592.00	\$ 613,292.00	\$ 306,646.00	\$ 1,057.40	\$ 2,643.50	\$ 310,346.90	\$ 302,945.10
ESTIMACION No.2				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No.3				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No.4				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTALES	528,700.00	84,592.00	613,292.00	306,646.00	2,643.50	310,346.90	609,591.10
---------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	------------

saldo por ejercer de obra	0.00
saldo por amortizar anticipo	0.00

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 CONTRATISTA

DESARROLLO
 C. SERVAÑO MARTÍNEZ LÓPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. MPAL. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 2018 - 2021
 C. LAE. ISIDRO MEJIA GOMEZ