



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2018



FECHA 26/04/2019

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P. CLAVE 014

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>10 - ELECTRIFICACIÓN</u>	CLAVE	<u>SG</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCIÓN</u>	CLAVE	<u>01 - OB</u>	No. DE CONCURSO	<u>COXCA019R-33 FISMIAD-02</u>
REGIÓN	<u>HUASTECA</u>	CLAVE	<u>4</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	<u>04/04/2019</u>
MUNICIPIO	<u>COXCATLAN</u>	CLAVE	<u>014</u>	No. CONTRATO	<u>COXCA019R-33 FISMIAD-02</u>
LOCALIDAD	<u>0041 - SAN FRANCISCO</u>			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN	<u>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</u>			POR ADMINISTRACIÓN	<u>N/A</u>

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: C. VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA

FECHA DE INICIO: 10/04/2019 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 26/04/2019

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, QUE CONSTA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750; INCLUYE CEPAS, MANIOBRAS CON GRUA HIAB, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN 13200/120/240 VOLTS CON GRUA HIAB, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PINTURA PARA NUMERO DE TRANSFORMADOR; INCLUYE APARTARRALLOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SEMIAISLADO EN 13 KV; INCLUYE TENSIONADO CON EQUIPO PARA SU CORRECTA UTILIZACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE ACOMETIDA, VERIFICACION SEMIF DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE TRAMITE ANTE SECRETARIA DE ENERGIA Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION NO. 1 Y FINQUITO	10/04/2019-12/04/2019	\$ 202,491.38	\$ 32,398.62	\$ 234,890.00	
TOTAL EJERCIDO	\$ 234,890.00				
SALDO PENDIENTE					
TOTAL CONTRATADO	\$ 234,890.00				

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSIÓN

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 234,890.00	\$ 234,890.00				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 234,890.00	\$ 234,890.00				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 234,890.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	1,012.46	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 234,890.00		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: COXCATLAN DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN SIENDO LAS 16:30 HRS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO:
No. IMPORTE: \$ FECHA DE EXPEDICIÓN:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: VIGENCIA:

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: Florencio Hernández Pozos
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: [Firma]

JUEZ AUXILIAR
 SAN FRANCISCO
 COXCATLAN S.L.C.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]
 CARGO: MTRA. IBETH ARENAS VIDALES PRESIDENTE MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: Florencio Hernández Pozos
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]
 CARGO: MTRA. IBETH ARENAS VIDALES PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]
 CARGO: C.B. GUSTAVO GONZALEZ VEGA CONTRALOR INTERNA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: Florencio Hernández Pozos
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: [Firma]
 CARGO: LIC. OMAR ALBERTO BONIBULOS COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: Diego Sanchez Flores
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: Florencio Hernández Pozos
 CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: Diego Sanchez Flores
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

JUEZ AUXILIAR
 SAN FRANCISCO
 COXCATLAN S.L.C.