



# EJERCICIO 2020 MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 07-abr-20  
CLAVE: 039

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. ANTECEDENTES

PROGRAMA	ELECTRIFICACION	CLAVE: SG	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION	CLAVE: 02-OB	No. DE CONCURSO	TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020
REGIÓN	REGIÓN HUASTECA CENTRO	CLAVE: 004	FECHA DE ADJUDICACIÓN	
MUNICIPIO	TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.	CLAVE: 039	No. CONTRATO	TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-002/OP-AD/R33/2020
LOCALIDAD	PUCTE		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN:			POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

FECHA DE INICIO: 26 de febrero de 2020  
 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 6 de abril de 2020  
 DESCRIPCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE

SE LLEVARA A CABO AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, EN EL CUAL SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 7.00 PZAS DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, 1.00 POSTE PC 7600, RETIRO DE 2.00 POSTE PC 7600, 1.00 TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, 2.00 ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION TIPO TS20, 2.00 ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2, 1.00 ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION TIPO AD20, 7.00 RETENIDA TIPO RSA, 6.00 BAJANTES DE TIERRA FISICA, 1.00 CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION, 1.00 ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION, 2.00 ESTRUCTURA P3, 3.00 ESTRUCTURA R3, 440.00 METROS LINEALS DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, 2 FASES ACSR 1/0 SEMIAISLADO, 350.00 ML DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, 11.00 MURETES PARA ACOMETIDAS, 9.00 LAMPARAS SUBURBANAS DE LED.

RELACION DE ESTIMACIONES					
ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 26 DE FEBRERO AL DIA 06 DE ABRIL DE 2020	\$ 528,700.00	\$ 84,592.00	\$ 613,292.00	
0		\$ -	\$ -	\$ -	
0		\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO		\$ 528,700.00	\$ 84,592.00	\$ 613,292.00	
SALDO PENDIENTE		\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO		\$ 528,700.00	\$ 84,592.00	\$ 613,292.00	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

TOTAL APROBADA	\$ 613,292.00	EJERCIDA	\$ 613,292.00	FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
FEDERAL							
ESTATAL							
MUNICIPAL	\$ 613,292.00						
BENEFICIARIOS							
CRÉDITO							
IMPORTE CONTRATO:	\$ 613,292.00	IMPORTE DE DELUCCIONES:	\$ -	OFICIO		FECHA	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 613,292.00	SALDO POR CANCELAR:	\$ -				

AVANCE TOTAL

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: PUCTE  
 LOCALIDAD DE: DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 DE LA  
 HRS. DEL DIA 7 DE: ABRIL DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


GARANTIA POR VICIOS OCULTOS  
 FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. 2113532-0000 IMPORTE: \$ 61,329.20 FECHA DE EXPEDICION: 7 de abril de 2020  
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A. de C.V. VIGENCIA: 6 de octubre de 2021

**H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020**  
**AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS**  
**EN LA LOCALIDAD DE PUCTE**

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, HECHANTE EL RECORRER, E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. BACILLO DE LA CRUZ SANCHEZ FIRMA: 

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO. X

**OBSERVACIONES GENERALES**

**FIRMAS**

EJECUTORA QUE REALIZA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: DESARROLLO SOCIAL NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal. CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: Jose Luis Vazquez NOMBRE Y FIRMA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARGO: Administrador Unico CARGO: Presidente Municipal Constitucional

CONTADORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTAN GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA: C. BACILLO DE LA CRUZ SANCHEZ

CARGO: Contralor Municipal CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ NOMBRE Y FIRMA: C. VALERIANO DE LA CRUZ CAVETANO

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO.

**COMITÉ COMUNITARIO**

NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN AURELIANO DE LA CRUZ JUANA NOMBRE Y FIRMA: C. FLORENCIO SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO. CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.



FIRMA CONJUGADA POR: VALERIANO DE LA CRUZ SANCHEZ

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: Corona, S.L.P.