

**ANEXO 5
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019**



FECHA: 10/09/2019

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

ANTECEDENTES

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA | <u>ELECTRIFICACION</u> | CLAVE: <u>SG</u> | MODALIDAD DE EJECUCION | <u>CONTRATO</u> |
| | <u>AMPLIACION - RED DE DISTRIBUCION</u> | | | |
| SUBPROGRAMA | <u>DISTRIBUCION</u> | CLAVE: <u>02-0B</u> | No. DE CONCURSO | <u>MRS-OP-AD-SE-005/2019</u> |
| REGION | <u>MEDIA</u> | CLAVE: <u>03</u> | FECHA DE ADJUDICACION | <u>05/07/2019</u> |
| MUNICIPIO | <u>RAYÓN</u> | CLAVE: <u>023</u> | No. CONTRATO | <u>MRS-OP-AD-SE-005/2019</u> |
| LOCALIDAD | <u>NOGALES</u> | | FECHA DE ACUERDO | |
| MODALIDAD DE INVERSION: | <u>MUNICIPAL</u> | | POR ADMINISTRACION | |

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NOGALES, RAYON S.L.P.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR DROVOLT INGENIERIA INTEGRALS.A. DE C.V.
 FECHA DE INICIO: 08/07/2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 04/09/2019
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: _____

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NOGALES, RAYON S.L.P., CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: MEDIA TENSION: RETIRO DE POSTES EXISTENTES, ESTRUCTURA RD20, ESTRUCTURA RETENIDA REA, ESTRUCTURA RETENIDA RSA, POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12C-750, TRANSFORMADOR POSTE 15 KVA 13KV-220 K, CABLE DE AL. ALMA DE ACERO ACSR (RAVEN) CAL. 1/0, ESTRUCTURA CCF2 VOLADA APARTARRAYOS, ESTRUCTURA VR20 13 KV, ESTRUCTURA RETENIDA RBA MEDIA Y BAJA, SISTEMA DE TIERRA PARA POSTE; BAJA TENSION: POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9C-400, ESTRUCTURA BT R3 1/0 POSTE 12 MTS, ESTRUCTURA BT P3 POSTE 12 MTS, ESTRUCTURA BT R3 1/0 POSTE 9 MTS, ESTRUCTURA RETENIDA RBA BAJA TENSION, ESTRUCTURA RETENIDA RSA, CABLE NEUTRANEL CAL 2+1 CAL 1/0, SISTEMA DE TIERRA PARA POSTE, TRAMITES ANTE LA C.F.E. PARA CONEXIÓN

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACION | PERIODO DE LA ESTIMACION | IMPORTE | IVA | MONTO EJERCIDO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| EST. No. 1 Y FINIQUITO | 08/07/19 AL 04/09/19 | \$ 215,530.77 | \$ 34,484.92 | \$ 250,015.69 | |
| TOTAL EJERCIDO | | | | \$ 250,015.69 | |
| SALDO PENDIENTE | | | | \$ - | |
| TOTAL CONTRATADO | | | | \$ 250,015.69 | |

OBSERVACIONES GENERALES: _____

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| | APROBADA | EJERCIDA | FISICO: <u>100%</u> | FINANCIERO: <u>100%</u> |
| | \$ | \$ | | |
| TOTAL FEDERAL | <u>251,000.00</u> | <u>250,015.69</u> | | |
| ESTATAL | | | | |
| MUNICIPAL | <u>251,000.00</u> | <u>250,015.69</u> | | |
| BENEFICIARIOS | | | | |
| CREDITO | | | | |
| IMPORTE CONTRATO: | \$ 250,015.69 | | IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ | 1,508.72 |
| IMPORTE TOTAL ESTIMADO: | \$ 248,506.98 | | SALDO POR CANCELAR: \$ | - 0.00 |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 10 DE: SEPTIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
 No. 10004-00350-1 IMPORTE: \$ 25,001.57 FECHA DE EXPEDICION: 06/09/2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV VIGENCIA: 18 MESES

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. SAUL INFANTE NETRO
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA ING. JESUS GUILLEN MENDEZ
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA DROVOLT INGENIERIA INTEGRALS.A. DE C.V.
CARGO: CONTRATISTA

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA LIC. BLANCA AURORA RAMOS PEREZ
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA ING. SAUL INFANTE NETRO
CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA MA DOLORES MIRANDA
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA OCTAVIO IBARRA
CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA GENARO GOMEZ
CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____