



EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019

FECHA: 08-jul-19

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO - PUENTE CLAVE: 04-OK No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-014/OP-AD/R33/2019
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-014/OP-AD/R33/2019
 LOCALIDAD MANCORNADERO FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORNADERO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

FECHA DE INICIO: 12 de abril de 2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 25 de junio de 2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORNADERO
 SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO DE UN PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORNADERO, EN EL CUAL SE CONSIDERA: LA CONSTRUCCION DE 1.00 BASES PRINCIPALES DE 0.75 M X 1.80 M X 4.00 M CON CIMENTACION A-BASE DE ZAPATA AISLADA DE 2.00*3.00 M CON DOBLE PARRILLA EL CUAL EN LA PARRILLA INFERIO SERA ARMADA CON VR DE 5/8" @ 17 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA PARRILLA SUPERIOR SERA ARM. CON VR. DE 1/2" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, 2.00 COLUMNAS DE 0.40*0.40 M CON 4.00 MTS DE ALTURA CON 8.00 VRS DE 5/8" EST. DE 3/8" @ 25 CM EN CADA COLUMNA, Y CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA DE 1.50*3.00 M CON DOBLE PLANTILLA POBRE DE 20 CM DE ESPESOR CADA UNA, ZAPATA DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 CON 35 CM DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA EL CUAL EN LA PARRILLA INFERIO SERA ARMADA CON VR DE 5/8" @ 17 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA PARRILLA SUPERIOR SERA ARM. CON VR. DE 1/2" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS. LA LONGUITUD EL PUENTE SERA DE 65.00 ML HECHO A BASE DE ESTRUCTURA METALCA CON COLUMNAS PRINCIPALES Y TRAVESAÑOS A BASE DE TUBO DE 4" CED. 80, CABLE DE ACERO DE 1" PARA SOPORTE EN BASE DE ESTRUCTURA, BASTIDORES CON MEDIDAS DE 3' X 10' A BASE DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/4 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3' X 10' CAL. 14, ARIETES O BASTONES @ 1.50 MT DE SEPARACION EN AMBOS LADOS, MALLA CICLONICA DE 1.00 MT DE ALTURA CAL. 12.5, Y TUBO DE 4" CEDULA 40, QUE SERVIRÁ DE APOYO ENTRE COLUMNAS PARA DISTRIBUIR LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1	DEL DIA 12 DE ABRIL AL DIA 25 DE MAYO DE 2019	\$ 399,625.20	\$ 63,940.03	\$ 463,565.23	
ESTIM. #2 Y FINIQUITO	DEL DIA 26 DE MAYO AL DIA 25 DE JUNIO DE 2019	\$ 304,129.61	\$ 48,660.74	\$ 352,790.35	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 703,754.81	\$ 112,600.77	\$ 816,355.58	
SALDO PENDIENTE	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 703,754.81	\$ 112,600.77	\$ 816,355.58	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 816,355.58	\$ 816,355.58				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 816,355.58	\$ 816,355.58				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 816,355.58		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 4,926.28		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 816,355.58		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: EN EL CRUCE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MANCORNADERO DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 8 DE: JULIO DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 19A62285 IMPORTE: \$ 81,635.56 FECHA DE EXPEDICION: 8 de julio de 2019
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: Dorama, Institución de Garantías, S.A. VIGENCIA: 7 de enero de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2019
MEJORAMIENTO DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MANGORNADERO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTARÁN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. FLORENCIO REYES MARTINEZ
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO
 FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: ~~GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER~~
 CARGO: ~~Coordinador de Desarrollo Social Municipal.~~

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. ARMANDO LUCERO LUCERO
 CARGO: Director de Obras Públicas.

H. AYUNTAMIENTO QUE RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 CARGO: Administrador Único

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. P. MARIABEL QUINTAN GONZALEZ
 CARGO: Contralor Municipal

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN ALEJANDRO CAMO YAÑEZ
 CARGO: Super. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. FLORENCIO REYES MARTINEZ
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. ERNESTO REYES MENEZ
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. GELASIO SANTIAGO CRUZ
 CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

ING. JUAN ALEJANDRO CAMO YAÑEZ

NOMBRE Y FIRMA: C. ERNESTO REYES MENEZ
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA