



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020**

FECHA: 01-sep-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA: URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO  
 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION - PUENTES CLAVE: 01-OD No. DE CONCURSO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-022/OP-AD/R33/2020  
 REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN:  
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-022/OP-AD/R33/2020  
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO:  
 MODALIDAD DE INVERSIÓN: POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: C. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

FECHA DE INICIO: 16 de junio de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 21 de agosto de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:  
 CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL  
 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COLONIA PANORAMICA, EN EL CUAL SE CONSIDERA: 3.00 BASES PRINCIPALES CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA CON DOBLE PARRILLA EL CUAL EN LA PARRILLA INFERIO SERA ARMADA CON VR DE 5/8" @ 17 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN LA PARRILLA SUPERIOR SERA ARM. CON VR. DE 1/2" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F' C=250 KG/CM2. LA LONGITUD EL PUENTE SERA DE 51.00 ML HECHO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON COLUMNAS PRINCIPALES Y TRAVESAÑOS A BASE DE TUBO DE 4" CED. 80, CABLE DE ACERO DE 3/4" Y 5/8" PARA SOPORTE EN BASE DE ESTRUCTURA, BASTIDORES CON MEDIDAS DE 3' X 10' A BASE DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/4 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3' X 10' CAL. 14, ARIETES O BASTONES @ 1.50 MT DE SEPARACION EN AMBOS LADOS, MALLA CICLONICA DE 1.00 MT DE ALTURA CAL. 12.5, Y TUBO DE 4" CEDULA 40, QUE SERVIRÁ DE APOYO ENTRE COLUMNAS PARA DISTRIBUIR LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN, ESCALONES DE CONCRETO EN AMBOS EXTREMOS CON PASAMANOS CON ACABADO FINAL CON PINTURA ESMALTE Y VINILICA..

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION #1	DEL DIA 16 DE JUNIO AL DIA 24 DE JULIO DE 2020	\$ 585,794.23	\$ 93,727.08	\$ 679,521.31	
ESTIM. #2 - FINIQUITO	DEL DIA 25 DE JULIO AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	\$ 487,938.41	\$ 78,054.14	\$ 565,992.55	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,073,632.64	\$ 171,781.22	\$ 1,245,413.86	
SALDO PENDIENTE	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,073,632.64	\$ 171,781.22	\$ 1,245,413.86	

OBSERVACIONES GENERALES

**INVERSION**

**AVANCE TOTAL**

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 1,245,413.86	\$ 1,245,413.86				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 1,245,413.86	\$ 1,245,413.86				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,245,413.86		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 7,515.43		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,245,413.86		SALDO POR CANCELAR:	\$		

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN LA: COLONIA PANORAMICA DE LA  
 LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30  
 HRS. DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES  
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

**GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD  
 No. IMPORTE: \$ 124,541.39 FECHA DE EXPEDICION: 1 de septiembre de 2020  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 28 de febrero de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA COLONIA PANORAMICA DE LA CABECERA MUNICIPAL

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. JOSE FELIX GONZALEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE COMUNITARIO

FIRMA: Jose Felix G.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



NOMBRE Y FIRMA: SERGIO MARTELL LOPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: C.P. MARIBEL QUINTIN GONZALEZ

CARGO: Contralor Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAD SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE FELIX GONZALEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITE COMUNITARIO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. TEODOLFO RESENDIZ ROSA

CARGO: SECRETARIO DE COMITE COMUNITARIO

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. PATRICIA RESENDIZ MENDEZ

CARGO: TESORERO DE COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. DOMINGO SANTIAGO HERNANDEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: