



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CCI161223DPA
Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, XIIIta, S.L.P. C.P. 75000 TEL. 489 96 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

F A C T U R A D E L A E S T I M A C I O N # 1 - F I N I Q U I T O



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CCI612280PA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, X3339, 9.L.P. C.P. 73909 TEL. 435 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

PRESUPUESTO CONTRATADO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: DIC1812280PA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 78000 TEL. 469 36 5 00 00
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

Tampamolón corona, S.L.P. a 01 de Octubre del 2020

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Presente.

Fecha de Presentación: 01 de Octubre del 2020

Periodo de Ejecucion: del Dia 15 de Septiembre del 2020

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO

al Dia 29 de Septiembre del 2020.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 253,602.96

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
II LAMPARAS SUBURBANAS					
11061	ELABORACION DE DADOS EN FORMA TRAPEZOIDAL CON MEDIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 20 * 20 CM Y EN LA PARTE INFERIOR DE 50 * 50 CM CON 50 CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARM. CON 4 VR DE 3/8" EST. 1/4 @ 20 CM.	PIEZA	13.00	\$ 455.10	\$ 5,916.30
11072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 3/4" OCULTO BAJO BANQUETAS.	ML	300.00	\$ 22.31	\$ 6,693.00
11101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6.	ML	300.00	\$ 141.89	\$ 42,417.00
11121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 7.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO CON PINTURA ESMALTE.	PIEZA	13.00	\$ 8,519.55	\$ 110,754.15
11131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS MARCA ILV TIPO LED MULTIVOLTAJE DE 65 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA PARA ENCENDER Y APAGAR CON LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LUZ AUTOMATICAMENTE.	PIEZA	13.00	\$ 4,064.83	\$ 52,842.79
Total de LAMPARAS SUBURBANAS					\$ 218,623.24
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N.					
SUBTOTAL					\$ 218,623.24
IVA					\$ 34,979.72
TOTAL					\$ 253,602.96

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 96/100 M.N.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.P.T.E LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C10161239CPA

Calle Alvarado 100 int. A Zona Centro, XHSA, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 099 34 5 00 02
e-mail: canaro.construccionescv@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADO EN LA ESTIMACION #1 - FINIQUITO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: CIO1412290PA
Calle Alvarado 103 Int. A Zona Centro, 23302, S.L.P. C.P. 79000 TEL. 400 36 6 00 92
e-mail: canaro.construccionesi@gmail.com

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 01 de Octubre del 2020

Fecha de Presentación: 01 de Octubre del 2020

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO

Periodo de Ejecucion: del Dia 15 de Septiembre del 2020

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

al Dia 29 de Septiembre del 2020.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 253,602.96

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION #1 - FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	U	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
II	LAMPARAS SUBURBANAS				
11061	ELABORACION DE DADOS EN FORMA TRAPEZOIDAL CON MEDIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 20 * 20 CM Y EN LA PARTE INFERIOR DE 50 * 50 CM CON 50 CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARM. CON 4 VR DE 3/8" EST. 1/4 @ 20 CM.	PIEZA	18.00	\$ 455.10	\$ 5,916.30
11072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLDUCTO ANARANJADO DE 3/4" OCULTO BAJO BANQUETAS.	ML	300.00	\$ 22.91	\$ 6,693.00
11101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6.	ML	300.00	\$ 141.39	\$ 42,417.00
11121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 7.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO CON PINTURA ESMALTE.	PIEZA	13.00	\$ 8,519.55	\$ 110,754.15
11151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS MARCA ILV TIPO LED MULTIVOLTAJE DE 65 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA PARA ENCENDER Y APAGAR CON LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LUZ AUTOMATICAMENTE.	PIEZA	13.00	\$ 4,064.83	\$ 52,842.79
Total de LAMPARAS SUBURBANAS EN ESTIMACION #1-FINIQUITO					\$ 218,623.24
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N.					
				SUBTOTAL	\$ 218,623.24
				IVA	\$ 34,979.72
				TOTAL	\$ 253,602.96

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 96/100 M.N.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
R.P.T.E LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C101612290PA

Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 489 36 5 00 02
e-mail: canaro.construccionest@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO - FINIQUITO
 OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020
 FECHA: 01-oct-20



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
 S.A. de C.V.

PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2020

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO - FINIQUITO	EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	01-oct-20

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020	15 de septiembre de 2020	29 de septiembre de 2020	\$ 126,801.48

MONTA CONTRATADO	
\$	253,602.96

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 126,801.48	\$ 126,801.48

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 253,602.96	\$ 253,602.96

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD \$ 253,602.96

CON LETRA: "DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 96/100 M.N."

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$	437.25
5 AL MILLAR	\$	1,093.12
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	126,801.48
TOTAL	\$	128,331.85

IMPORTE ESTIMACION	\$	218,623.24
I.V.A.	\$	34,979.72
TOTAL	\$	253,602.96
DEDUCCIONES	\$	128,331.85
NETO A PAGAR	\$	125,271.11

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
 CANARO, S.A. DE C.V.
 R/PTE LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ

REVISADO POR:

ING. WENDEL SANTIAGO MARTINEZ
 SUPLENTE DEL H. AYUNTAMIENTO

AL CALIFICADO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DESARROLLO SOCIAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Vo Bo



C. BERNARDO MARTELL LOPEZ
 2018 - 2021



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C161228DPA

Calle Aharado 109 Int. A Zona Centro, Xixla, S.L.P. C.P. 79000 TEL. 489 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

ESTIMACIÓN #1 - FINIQUITO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C1C1612030PA
Calle Alvarado 168 Int. A Zona Centro, 3011a. B.L.P. C.P. 76008 TEL. 489 36 5 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

E S T I M A C I O N # 1

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-038/OP-ADR33/2020

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 253,602.96

FECHA: 01-oct-20

CUE DE CPTO	CONCEPTO	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO		VOL. POR EJEC.	IMP. POR EJEC.	VOL. ADIC.	IMP. VOL. ADIC.
			CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE				
I	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO									
II	LAMPARAS SUBURBANAS									
11061	ELABORACION DE DADOS EN FORMA TRAPEZOIDAL CON MEDIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 20 * 20 CM Y EN LA PARTE INFERIOR DE 50 * 50 CM CON 50 CM DE ALTURA CONCRETO F'c=250 KG/CM2. ARM. CON 4 VR DE 3/8" EST. 1/4 @ 20 CM.	PIEZA	13.00	\$ 5,916.30	13.00	5,916.30	13.00	5,916.30	13.00	5,916.30
11072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 3/4" OCULTO BAJO BANQUETAS.	MT.	300.00	\$ 6,693.00	300.00	6,693.00	300.00	6,693.00	300.00	6,693.00
11101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6.	MT.	300.00	\$ 42,417.00	300.00	42,417.00	300.00	42,417.00	300.00	42,417.00
11121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 7.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO CON PINTURA ESMALTE	PIEZA	13.00	\$ 110,754.15	13.00	110,754.15	13.00	110,754.15	13.00	110,754.15



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO

S.A. de C.V.

RFC: G6161220PA
Calle Alvarado 108 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 78980 TEL. 469 34 9 09 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

E S T I M A C I O N # 1

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD-SM-SE-030/OP-AD/R33/2020

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 253,602.96

FECHA: 01-oct-20

CVE DE OPTO	CONCEPTO	UNID	CONTRATADO		IMPORTE	EJECUTADO		VOL. POR EJE.	IMP. VOL. POR EJE.	VOL. ADIC	IMP. VOL. ADIC
			CANT	P.UNIT		CANT	IMPORTE				
11131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS MARCA ILV TIPO LED MULTIVOLTAJE DE 85 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA PARA ENCENDER Y APAGAR CON LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LUZ AUTOMATICAMENTE	PIEZA	13.00	\$ 4,064.83	52,842.79	13.00	52,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00
S U M A S:						\$ 218,823.24	\$ 218,823.24	\$ 218,823.24	\$ -	\$ -	0.00

CONTRATADO \$ 253,602.96 TOTAL: \$ 253,602.96

\$ 34,979.72 16% I.V.A. \$ 34,979.72

IMPORTE \$ 218,623.24 SUMA: \$ 218,623.24

% FINANCIERO 100.00%

ELABORÓ:



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón
2019 - 2024

Vs.Bo:

APROBÓ:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Coahuila
2018 - 2024

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO, S.A. DE C.V.
RPT. LINDA - EDNA CÁRDENA MARTÍNEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
SERVANDO MARTELL LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 01 de Octubre del 2020

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15-sep AL 29-sep-20 \$ 253,602.96
 CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-ADVR33/2020

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FIBRO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTRANDO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UMT.	IMPORTE	Nº1	IMPORTE			
11	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										
11081	LAMPARAS SUBURBANAS ELABORACION DE DADOS EN FORMA TRAPEZOIDAL CON MEDIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE 20 * 20 CM Y EN LA PARTE INFERIOR DE 50 * 50 CM CON 50 CM DE ALTURA, CONCRETO FC-250 KG/CM2, ARM. CON 4 VR DE 3/8" EST. 1/4 @ 20 CM.	100	PIEZA	13.00	455.10	\$ 5,916.30	13.00	\$ 5,916.30	\$ 5,916.30	\$ -	0.00
11072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 3/4" OCULTO BAJO BANQUETAS.	100	ML	300.00	22.31	\$ 6,693.00	300.00	\$ 6,693.00	\$ 6,693.00	\$ -	0.00
11101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6.	100	ML	300.00	141.39	\$ 42,417.00	300.00	\$ 42,417.00	\$ 42,417.00	\$ -	0.00
11121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 7.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO CON PINTURA ESMALTE.	100	PIEZA	13.00	8518.56	\$ 110,754.15	13.00	\$ 110,754.15	\$ 110,754.15	\$ -	0.00



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

FINIQUITO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ZONA CENTRO

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 01 de Octubre del 2020

PERIODO DE EJECUCION DEL 15-sep AL 29-sep-20 \$ 253,602.96
CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-0000P-ADVR33/2020

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV RISCO	UNL	CANT.	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIM.	VOLUMEN ADICION	
						IMPORTE	ESTIMACION 1 - FINIQUITO	N°1	IMPORTE				
11031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS MARCA ILV TIPO LED MULTIVOLTAJE DE 85 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA PARA ENCENDER Y APAGAR CON LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LUZ AUTOMATICAMENTE.	100	PIEZA	13.00	4084.83	\$	52,842.79	\$	52,842.79	\$	63,142.79	\$	0.00
SUMAS						\$	218,023.24	\$	218,023.24	\$	218,023.24	\$	
I.V.A. 15%						\$	34,979.72	\$	34,979.72	\$	34,979.72	\$	
TOTALES						\$	253,002.96	\$	253,002.96	\$	253,002.96	\$	

ELABORO:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO, S.A. DE C.V.
RPRE LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ

REVISO

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolon Corona - TAMAMOLÓN LOPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

APROBO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona
2016-2021
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MEJIA GOMEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C101612280PA

Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 489 36 6 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: GCI9122079
Calle Alvarado 100 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79503 TEL. 469 36 6 09 92
E-mail: canaro.construcciones@gmail.com

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA
ZONA CENTRO

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-ADRS33/2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 253,602.96

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

FECHA: 01-oct-20

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1		15 de septiembre de 2020 AL 29 de septiembre de 2020	\$ 253,602.96	\$ 253,602.96	100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 253,602.96	\$ 253,602.96	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO, S.A. DE C.V.

RPTÉ LEGAL: EDGAR CADENA MARTINEZ

Vo.Bo.:



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón C.

G. SERVANDO MARTELL LOPEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón C.

2019 - 2021 A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

RFC: C1813280PA

Calle Alvarado 106 Int. A Zona Centro, Xilitla, S.L.P. C.P. 79900 TEL. 459 36 6 00 92
e-mail: canaro.construcciones@gmail.com

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESTIMACIÓN No 1 - FINIQUITO

FECHA: 01-oct-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-030/OP-AD/R33/2020

**MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL**

ESTADO DE CUENTA



MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: TAMPAOLON-CDSM-SE-60010P-ADR3/2020
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.
 OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE (BARRIO ZARAGOZA ZONA CENTRO)
 FECHA: 01-oct-20

ESTIMACION N° 1
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MOVTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
218,623.24	34,979.72	253,602.96			253,602.96				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 109,311.62	\$ 17,409.86	\$ 126,801.48					\$ 126,801.48
ESTIMACION No. 1 - FINQUITO	15-sep-20	\$ 218,623.24	\$ 34,979.72	\$ 253,602.96	\$ 126,801.48	\$ 437.25	\$ 1,093.12	\$ 128,331.85	\$ 125,371.11
ESTIMACION No. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		218,623.24	34,979.72	253,602.96	126,801.48	437.25	1,093.12	128,331.85	\$ 252,072.59

saldo por ejercer de obra 0.00
 saldo por amortizar anticipo 0.00



RESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Tampalolon Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 C. L. A. L. J. ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TAMPAOLON CORONA, S.L.P.



DESARROLLO SOCIAL
 Ayuntamiento de Tampalolon Corona, S.L.P.
 GERENTE GENERAL MARTTEL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. HUM. DE
 TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
 CANARO, S.A. DE C.V.
 RFE LEGAL: CCGAR CAGGIA PARTIBIZ