



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 25-jun-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA: AGUA POTABLE CLAVE: SC MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION - TANQUE O DEPOSITO CLAVE: 01-OC No. DE CONCURSO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SC-011/OP-AD/R33/2020
 REGIÓN: REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN:
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SC-011/OP-AD/R33/2020
 LOCALIDAD: TIUTZEN FECHA DE ACUERDO:
 MODALIDAD DE INVERSION: POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: ARQ. GENARO CRUZ AZUARA

FECHA DE INICIO: 24 de abril de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 12 de junio de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN
 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN, A BASE DE: ZAPATA CORRIDA CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VR DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN CIMENTACION DE 30*35 CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADAS CON 5 VRS DE 1/2" Y 4 VRS DE 3/8" EST. 1/4" @ 20 CM, CASTILLOS DE 30*30 CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VRS DE 1/2" Y 4 VRS DE 3/8" EST. 1/4" @ 15 CM, MURO DE DOBLE BLOCK 15*20*40 CM DE CONCRETO SOLIDO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE, PISO Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADAS CON VRS DE 3/8" @ 20 CM, APLANADOS PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MUROS, TUBO DE VENTILA FORMADO CON UN NIPLE DE FO. GO. DE 3" X 12", DOS NIPLES DE 3"X 4", DOS NIPLES ROSCA CORRIDA DE 3"Ø, UNA TEE DE 3" Y DOS CODOS DE 90° X 3" EMPOTRADOS EN LOSA SUPERIOR, ESCALERA MARINA EN LA PARTE INTERIOR Y UNA TAPA DE REGISTRO EN LOSA, PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 24 DE ABRIL AL DIA 12 DE JUNIO DE 2020	\$ 418,377.38	\$ 66,940.38	\$ 485,317.76	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 418,377.38	\$ 66,940.38	\$ 485,317.76	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 418,377.38	\$ 66,940.38	\$ 485,317.76	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	100%	100%
TOTAL	\$ 485,317.76	\$ 485,317.76		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 485,317.76	\$ 485,317.76		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 485,317.76		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,928.64
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 485,317.76		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE TIUTZEN DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 2214765-0000 IMPORTE: \$ 48,531.78 FECHA DE EXPEDICION: 25 de junio de 2020
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 13 de enero de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

RECEPCIÓN DE LA OBRA


CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIUTZEN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. JUAN INEZ MARCOS MARCOS

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: 2008 Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: ARQ. GENARO CRUZ AZUARA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: 2018-2021 C. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN INEZ MARCOS MARCOS

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTÉ DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. RAUL DE LA CRUZ ANA

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO



NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE DANIEL MARCOS MARCOS

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

A.B.C

NOMBRE Y FIRMA: C. ABEL BAUTISTA DE LA CRUZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____