




TOPCON



TOPCON S.A. PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20


NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/RSS/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

FACTURA DE LA 2DA ESTIMACION (CRP)



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20


NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO
CONTRATADO**



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION

Tampamolón corona, S.L.P. a 21 de Junio del 2020

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 21 de Junio de 2020

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO

Periodo de Ejecucion: del Dia 21 de Mayo del 2020

al Dia 11 de Junio del 2020.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020


Monto del contrato: \$ 626,774.39

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
II TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	926.10	12.94999	\$ 11,992.99
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	92.61	140.36	\$ 12,998.74
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	92.61	85.98	\$ 7,962.61
Total de TERRACERIAS					\$ 32,954.34
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.					
III PAVIMENTOS					
PAV-01	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	378.00	39.02	\$ 14,749.56
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	926.10	35.31	\$ 32,700.59
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	926.10	491.09	\$ 454,798.45



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Tampamolón corona, S.L.P. a 21 de Junio del 2020

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 21 de Junio de 2020

Presente.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO

Periodo de Ejecucion: del Dia 21 de Mayo del 2020

al Dia 11 de Junio del 2020.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 626,774.39

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	5119.81	\$ 5,119.81

Total de PAVIMENTOS

\$ 507,368.41

QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 540,322.75

IVA \$ 86,451.64

TOTAL \$ 626,774.39

SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO



TOPOCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 31 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**


CONCEPTOS Y

CANTIDADES EJECUTADO

EN LA 2DA ESTIMACION



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Tampamolón corona, S.L.P. a 21 de Junio del 2020

Fecha de Presentacion: 21 de Junio de 2020

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO

Período de Ejecucion: del Día 21 de Mayo del 2020

al Día 11 de Junio del 2020.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Monto del contrato: \$ 626,774.39

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

Monto Estimado: \$ 267,623.84

CONCEPTOS Y CANT EJECUTADOS EN LA ESTIMACION DOS FINIQUITO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
I PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
II TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	0.00	12.95	\$ -
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	0.00	140.36	\$ -
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	0.00	85.98	\$ -
Total de TERRACERIAS en Estimacion #2 - Finiquito					\$ -
CERO PESOS 00/100 M.N.					
III PAVIMENTOS					
PAV-01	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	168.00	39.02	\$ 6,555.36
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6-10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	416.10	35.31	\$ 14,692.49
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	416.10	491.09	\$ 204,342.55



Tampamolón corona, S.L.P. a 21 de Junio del 2020

L.A.E. Isidro Mejia Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentacion: 21 de Junio de 2020

Presente.

Periodo de Ejecucion: del Dia 21 de Mayo del 2020

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO**

al Dia 11 de Junio del 2020.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Monto del contrato: \$ 626,774.39

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

Monto Estimado: \$ 267,623.84

CONCEPTOS Y CANT EJECUTADOS EN LA ESTIMACION DOS FINIQUITO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	5119.81	\$ 5,119.81

Total de PAVIMENTOS en Estimacion #2 - Finiquito

\$ 230,710.21

DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 230,710.21

IVA \$ 36,913.63


TOTAL \$ 267,623.84

****DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N.****

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020


ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20


NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL

**NUMEROS GENERADORES
EJECUTADOS EN LA 2DA
ESTIMACION**



TAMPOLÓN



INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA DE ESTIMACION#2

OBRA : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO FECHA : 15-JUNIO-20

LOCALIDAD : CABECERA MUNICIPAL PERIODO DE EJEC: 21-may-20 AL 11-jun-20

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. ELABORO : ING. CÉSAR A. FIGUEROA HURTADO CONCEPTO No: PAV-01

UNIDAD: ML

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	LADOS	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION						
CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML, CON MACHIMBRE DE ANGUJO INTERIOR.		CONTRATADO	189.00	2.00	2.00	2.00	378.00	168.00								
											EJECUTADO EN ESTIM#1	105.00	2.00	210.00		
RESTAN POR EJECUTAR							0.00									
TOTAL DE HOJA:									168.00	ML						

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA



ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

SUPERVISOR MUNICIPAL

ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ

79

700000



INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA DE ESTIMACION#2

OBRA : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO
LOCALIDAD : CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
PERIODO DE EJEC: 21-may-20 AL 11-jun-20
FECHA : 15-JUNIO-20
CONCEPTO No: PAV-002
UNIDAD : M2
ELABORO : ING. CÉSAR A. FIGUEROA HURTADO

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLIDADA 6*6- 10/10 (1.02 Kg/m ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.		CONTRATADO	189.00	4.90				926.10	416.10	
		EJECUTADO EN ESTIM#1	104.08	4.90				510.00		
		EJECUTADO EN ESTIM#2	84.92	4.90				416.10		
							RESTAN POR EJECUTAR	0.00		
								TOTAL DE HOJA :	416.10	M2

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA



ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

SUPERVISOR MUNICIPAL

ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ



INGENIERÍA, PROYECTA Y CONSTRUCCIÓN

NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA DE ESTIMACION#2

OBRA : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO
LOCALIDAD : CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
PERIODO DE EJEC: 21-may-20 AL 11-jun-20
FECHA : 15-JUNIO-'20
CONCEPTO No: PAV-003
UNIDAD : M2
ELABORO : ING. CÉSAR A. FIGUEROA HURTADO

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VANO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETIILLAS.			CONTRATADO	189.00	4.90			926.10	416.10	
		EJECUTADO EN ESTIM#1	104.08	4.90				510.00		
		EJECUTADO EN ESTIM#2	84.92	4.90				-416.10		
							RESTAN POR EJECUTAR	0.00		
								TOTAL DE HOJA :	416.10	M2

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA



SUPERVISOR MUNICIPAL

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

NUMEROS GENERADORES DE VOLÚMEN DE OBRA DE ESTIMACION#2

OBRA : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO
 LOCALIDAD : CABECERA MUNICIPAL
 MUNICIPIO : TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 PERIODO DE EJEC: 21-may-20 AL 11-jun-20
 FECHA : 15-JUNIO-'20
 CONCEPTO No: PAV-004
 UNIDAD : LOTE
 ELABORO : ING. CÉSAR A. FIGUEROA HURTADO

CONCEPTO DE TRABAJO	ELEMENTOS IGUALES	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	KG/MIL	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACION
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA. INCLUYE; APTLE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.				189.00	4.90			926.10	1.00	
								M2		
								LOTE		
TOTAL DE HOJA :									1.00	LOTE

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA



SUPERVISOR MUNICIPAL

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER

ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ



TOPCON



PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: DOS - FINIQUITO
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020
 FECHA: 21-jun-20
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 23 DE ABRIL AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020
 PERIODO DE LA ESTIMACION #2: DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
DOS - FINIQUITO	DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020	21-jun-20

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #2

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020	21 de mayo de 2020	11 de junio de 2020	\$ 188,032.32

MONTO CONTRATADO	
\$	626,774.39

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ 107,745.16	\$ 188,032.32	\$ 80,287.16

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ 359,150.55	\$ 626,774.39	\$ 267,623.84

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD \$ 267,623.84

CON LETRA: **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N.**

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$	461.42
5 AL MILLAR	\$	1,153.55
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$	80,287.16
TOTAL	\$	81,902.13

IMPORTE ESTIMACION	\$	230,710.21
I.V.A.	\$	36,913.63
TOTAL	\$	267,623.84
DEDUCCIONES	\$	81,902.13
NETO A PAGAR	\$	185,721.71

CONTRATISTA

REVISADO POR:

ING. WENDEL RAMÍREZ MARTINEZ
 SUPERVISOR DEL AYUNTAMIENTO

ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
 ADMINISTRADOR UNICO

AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018 - 2021

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo Bo
 DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL





TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20


NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/RSS/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

**ESTIMACIÓN #2 -
FINIQUITO**



TAMPAOLON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ESTIMACION #2 - MINIOLETO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTRUCCION NORIE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

CONTRATISTA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 626,774.39


FECHA: 21-jun-20

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 359,150.55

C/OVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC FISICO		CONTRATADO			EJECUTADO			VOL IMP. VOL POR EJEC	VOL MP. VOL ADIC	VOL ADIC	
		UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	ACUMULADO					
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO													
I	TERRACERIAS												
TERR-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	926.10	12.95	11,992.99	926.10	11,992.99	0.00	0.00	11,992.99	926.10	0.00	0.00
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	92.61	140.36	12,998.74	92.61	12,998.74	0.00	0.00	12,998.74	92.61	0.00	0.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	92.61	85.98	7,962.61	92.61	7,962.61	0.00	0.00	7,962.61	92.61	0.00	0.00
III	PAVIMENTOS												
PAV-01	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" x 2" x 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	378.00	39.02	14,749.56	210.00	8,194.20	168.00	6,555.36	14,749.56	378.00	0.00	0.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6. 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	926.10	35.31	32,700.59	510.00	18,008.10	416.10	14,692.49	32,700.59	926.10	0.00	0.00



TAMPOCON



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ESTIMACION #2 - FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALE DE BRAVO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 626,774.39

No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

FECHA: 21-Jun-20

CONTRATISTA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 359,150.55

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANG FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			ACUMULADO			VOL MP. VOL ADIC	VOL MP. VOL ADIC			
			UNI	CANT	PUNIT	IMPORTE	ESTIMACION I		ESTIMACION 2 - FINIQ		CANT			IMPORTE	VOL POR EJEC	VOL ADIC
							CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE						
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100.00	M2	926.10	491.09	454,798.45	510.00	259,455.90	416.10	20,342.55	926.10	454,798.45	0.00	0.00		
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100.00	LOTE	1.00	5,119.81	5,119.81	0.00	0.00	1.00	5,119.81	1.00	5,119.81	0.00	0.00		
S U M A S:						540,322.75	309,612.54	230,710.21			540,322.75		0.00	0.00		

\$540,322.75	CONTRATADO	626,774.39	TOTAL:	\$359,150.55
\$86,451.64	CONTRATADO	626,774.39	TOTAL:	\$626,774.39
\$309,612.54	SUMA:	\$309,612.54		
\$49,538.01	16% I.V.A.	\$49,538.01		
\$0.00		\$0.00		
\$0.00		\$0.00		

ELABORÓ:



ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO

DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FINIQUITO

CONTRATISTA: **ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER**

OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO**

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**

MUNICIPIO: **TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**

Fecha de Presentación: **21 de Junio de 2020**

CONTRATO No.: **TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-ADR/33/2020**

PERIODO DE EJECUCION: DEL **23-abr** AL **20-may-20**

\$ **626,774.39**




CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISCO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES			IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE	ESTIMACION 2 - FINIQUITO			
1.1	TERRACERIAS											
TERR-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	100	M2	926.10	12.95	\$ 11,992.99	926.10	\$ 11,992.99	0.00	\$ -	\$ 11,992.99	0.00
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	100	M3	92.61	140.36	\$ 12,998.74	92.61	\$ 12,998.74	0.00	\$ -	\$ 12,998.74	0.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	100	M3	92.61	85.98	\$ 7,962.61	92.61	\$ 7,962.61	0.00	\$ -	\$ 7,962.61	0.00
1.11	PAVIMENTOS											
PAV-001	GIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTONES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	100	ML	378.00	39.02	\$ 14,749.56	210.00	\$ 8,194.20	168.00	\$ 6,555.36	\$ 14,749.56	0.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6" * 10" (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	100	M2	926.10	35.31	\$ 32,700.59	510.00	\$ 18,008.40	416.10	\$ 14,692.49	\$ 32,700.59	0.00

FINIQUITO

CONTRATISTA: ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 23-abr AL 20-may-20
CONTRATO No.: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020
Fecha de Presentación: 21 de Junio de 2020

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CONTRATADO			ESTIMACIONES			IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	FINIQUITO			
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM. T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	100	M2	926.10	491.09	\$ 454,798.45	510.00	\$ 250,455.90	416.10	\$ 204,342.55	\$ -	0.00
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILÉ Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	100	LOTE	1.00	5,119.81	\$ 5,119.81	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,119.81	\$ -	0.00
SUMAS						\$ 540,322.75				\$ 540,322.75	\$ -	
I.V.A.						\$ 86,451.64				\$ 86,451.64	\$ -	
TOTALES						\$ 626,774.39				\$ 626,774.39	\$ -	

ELABORO: 
APROBÓ: 

DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolon Corona S.L.P.
 2016-2017


ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
 CONTRATISTA

C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL GOMEZ
 Tampamolon Corona S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECCION Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/RSS/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES



TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Nº DE CONTRATO: TAMPAMOLON - CDSM - SE-010/OP-AD/R33/2020

CONTRATISTA: ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

PERIODO DE EJECUCIÓN:


DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 626,774.39

FECHA: 21-jun-20

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1		23-abr-20 AL 20-may-20	\$ 359,150.55	\$ 626,774.39	100.00%	100.00%
2 - FINIQ		21-may-20 AL 11-jun-20	\$ 267,623.84			
TOTALES:			\$ 626,774.39	\$ 626,774.39	100.00%	100.00%

ELABORÓ:



ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolon Corona, S.L.P.

C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:




PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCIONAL



TOPCON



TOPOGRAFIA, PROYECCION Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/R33/2020
 CONTRATISTA: ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
 FECHA: 21-jun-20



ESTIMACION N° 2 - FINIQUITO
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL		IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO			
\$	540,322.75	\$ 86,451.64	\$ 626,774.39			\$ 626,774.39			
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 162,096.83	\$ 25,935.49	\$ 188,032.32					
ESTIMACION No. 1	23-abr-20	\$ 309,612.54	\$ 49,538.01	\$ 359,150.55	\$ 107,745.16	\$ 619.23	\$ 1,548.06	\$ 109,912.45	\$ 249,238.10
ESTIMACION No. 2 - FINIQUITO	21-may-20	\$ 230,710.21	\$ 36,913.63	\$ 267,623.84	\$ 80,287.16	\$ 461.42	\$ 1,153.55	\$ 81,902.13	\$ 185,721.71
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		540,322.75	86,451.64	626,774.39	188,032.32	1,080.65	2,701.61	191,814.58	\$ 622,992.13
saldo por ejercer de obra				0.00					
saldo por amortizar anticipo				0.00					




ING. GERARDO A. ESCALANTE DE KOSTER
 CONTRATISTA

DESARROLLO SOCIAL
 TAMPAMOLÓN SERVIDORES MARTEL LOPEZ
 CDMB/AL/20/21 DESARROLLO SOC. RPAL. DE
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLÓN Corona, S.L.P.
 2018 - 2021
 C. L. A. E. ISIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



TOPCON



FOTOGRAFIA, PROYECCION Y CONSTRUCCION

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 21 DE MAYO AL DIA 11 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN NO 2 - FINIQUITO

FECHA: 21-JUN-20

NO DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-010/OP-AD/RSS/2020

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
CONSTITUCION NORTE EN LA COLONIA VALLE DE BRAVO EN LA
CABECERA MUNICIPAL

BITACORA DE OBRA Y REPORTE FOTOGRAFICO