

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



SEDESORE
Secretaría de Desarrollo
Social y Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019



FECHA: 22/11/2019

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.

CLAVE 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA AGUA POTABLE CLAVE: SC MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - POZO CLAVE: 01-0H No. DE CONCURSO MRS-OP-IR-SC-001/2019
REGION MEDIA CLAVE: 03 FECHA DE ADJUDICACION 08/07/2019
MUNICIPIO RAYÓN CLAVE: 023 No. CONTRATO MRS-OP-IR-SC-001/2019
LOCALIDAD SAN PATRICIO FECHA DE ACUERDO 02/11/2019
MODALIDAD DE INVERSION: MUNICIPAL POR ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN PATRICIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE
FECHA DE INICIO: 11/07/2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 02/11/2019
DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: _____

SE REALIZO LA OBRA DE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE CON UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 230 M EN 12" DE DIAMETRO, CON BROCAL DE CEMENTO CON TUBOS ENGRAVADORES, CONTRA ADEME DE 16" DE ACERO DE 0 A 12 M DE PROFUNDIDAD, 60 M DE TUBERIA LISA DE 8" X 1/4" DE 0 A 60 M, 170 M DE TUBERIA PARA ADEME RANURA TIPO III DE 8" X 1/4" DE 60 A 230 M, FILTRO DE GRAVA TIPO IGNEO DE 1/4" A 1/2", FINALMENTE SE REALIZO AFORO A 72 HORAS, ASI COMO ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1	11/07/19 AL 01/08/19	\$ 745,447.54	\$ 119,271.61	\$ 864,719.15	
EST. No. 2	02/08/19 AL 30/09/19	\$ 506,157.60	\$ 80,985.22	\$ 587,142.82	
EST. No. 3 Y FINIQUITO	01/10/19 AL 02/11/19	\$ 101,398.69	\$ 16,223.79	\$ 117,622.48	
TOTAL EJERCIDO				\$ 1,569,484.45	
SALDO PENDIENTE				\$ -	
TOTAL CONTRATADO				\$ 1,569,484.45	

OBSERVACIONES GENERALES: _____

INVERSION

AVANCE TOTAL

APROBADA EJERCIDA FISICO: 100% FINANCIERO: 100%
\$ \$
TOTAL 1,600,000.00 1,569,484.45
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL 1,600,000.00 1,569,484.45
BENEFICIARIOS
CREDITO
APROBACION
IMPORTE CONTRATO: \$ 1,569,484.45 IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ 9,471.03
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 1,560,013.43 SALDO POR CANCELAR: \$ - 0.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: TERRENO DEL POZO
LOCALIDAD DE SAN PATRICIO DEL MUNICIPIO DE RAYON DE LA
HRS. DEL DIA 22 DE: NOVIEMBRE DEL 2019 SIENDO LAS 18:00
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
No. 3942-05656-0 IMPORTE: \$ 166,948.45 FECHA DE EXPEDICION: 20/11/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV VIGENCIA: 18 MESES


ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 CARGO: DIRECTOR DE OAPASR

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES



ORGANISMO OPERADOR

**DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO
 DE RAYÓN, S.L.P.**

FIRMAS

EJECUTORIA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ADMINISTRACION 2018-2021

DESARROLLO SOCIAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

DIRECCION GENERAL

NOMBRE Y FIRMA: ING. JESUS GUILLEN MENDEZ
 CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
 CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. FERNANDO SUBITINO CASTILLO LAMARRIA
 CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. BLANCA ROSA RAMOS PEREZ
 CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: CARLOS SANCHEZ ROJAS
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALORIA INTERNA

NOMBRE Y FIRMA: _____
 CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____
 CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: Eleuterio Tovar F.
 CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: Maria Esmeralda Rojas Rodriguez
 CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

FORMULARIO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFANADORA: _____

TIPO DE DOCUMENTO: _____

Nº: _____

IMPORTE: _____

FECHA DE EMISION: _____

FECHA DE EXPIRACION: _____

IMPORTE DE LA OBRA: _____

IMPORTE DE LA OBRA: _____

IMPORTE DE LA OBRA: _____