



FECHA: 05/12/2019

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

## ANTECEDENTES

PROGRAMA	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLAVE: U3	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION	CLAVE: 04	No. DE CONCURSO	MRS-OP-AD-U3-004/2019
REGION	MEDIA	CLAVE: 03	FECHA DE ADJUDICACION	21/06/2019
MUNICIPIO	RAYÓN	CLAVE: 023	No. CONTRATO	MRS-OP-AD-U3-004/2019
LOCALIDAD	RAYON		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	MUNICIPAL		POR ADMINISTRACION	

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCADO EN AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, RAYON S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI

FECHA DE INICIO: 24/06/2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 22/11/2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

REHABILITACION DE PANTEON QUE CONSISTE EN EL CERCO PERIMETRAL, CON TRABAJOS DE EXCAVACION CON ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO DE 0.90 CM DE ESPESOR POR 20 CM DE PERALTE Y CONTRATRADE DE 0.35 CM CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 PARA RECIBIR MURETE DE BLOCK (3 HILADAS) ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, ARMADA DOBLEMENTE CON VAR DE 3/8" A CADA 15 CM, PARA LLEGAR A NIVEL DE CADENA DE DESPLANTE DE 40X20 CM ARMADA CON VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CONTINUANDO CON IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE, MURO DE SILLAR COLOR CHOCOLATE ACABADO APARENTE DE 20X25X45 CM LLEGANDO A 2 M DE ALTURA APLICANDO SELLADOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y BOQUILLA COLOR CREMA; REFORZADO CON ESCALERILLA Y CASTILLOS AHOGADOS DE 20X20CM A CADA 4 M CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, DALA DE CERRAMIENTO DE ARMEX 15X20-4 Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

## RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1	24/04/19 AL 17/05/19	\$ 374,091.89	\$ 59,854.70	\$ 433,946.59	
EST. No. 2	17/05/19 AL 06/06/19	\$ 492,358.09	\$ 78,777.29	\$ 571,135.38	
EST. No. 3	06/06/19 AL 25/07/19	\$ 140,536.57	\$ 22,485.85	\$ 163,022.42	
EST. No. 4 Y FINIQUITO	06/06/19 AL 25/07/19	\$ 31,734.08	\$ 5,077.45	\$ 36,811.53	AMPLIACION DE CONTRATO
TOTAL EJERCIDO				\$ 1,204,915.93	
SALDO PENDIENTE				\$ -	
TOTAL CONTRATADO				\$ 1,204,915.93	

OBSERVACIONES GENERALES: SE REALIZO AMPLIACION DE METAS Y PLAZO DE EJECUCION, SEGÚN CONVENIO ADICIONAL No. 1

## INVERSION

## AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
	\$	\$				
TOTAL	1,115,000.00	1,204,915.93				
FEDERAL						
ESTATAL						
MUNICIPAL	1,115,000.00	1,204,915.93				
BENEFICIARIOS						
CREDITO						

AUTORIZACION: **OPERADO**

APROBACION: **FORTA**

IMPORTE CONTRATO: \$ 1,204,915.93 IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ 7,271.04

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 1,197,644.89 SALDO POR CANCELAR: \$ 0.00

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

## GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA

No. 3942-05673-1 IMPORTE: \$ 120,491.59 FECHA DE EXPEDICION: 02/12/2019

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV VIGENCIA: 18 MESES

000002



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)**

**RECEPCION DE LA OBRA**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

**RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**

NOMBRE: ING. SAUL INFANTE NETRO  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: 

**OBSERVACIONES GENERALES**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORIA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JESUS GUILLEN MENDEZ  
 CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: ING. SAUL INFANTE NETRO  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: LUIS ROBERTO MONTANO ORESTI  
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: ARACELI FERNANDEZ CASTELLANOS  
 CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. BLANCA AURORA RAMOS PEREZ  
 CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: Modesta Eusevarra Y.  
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_

**COMITE COMUNITARIO**

NOMBRE Y FIRMA: Ma. Eleaza Flores Arzu  
 CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: Benito Negro Padeco  
 CARGO: SECRETARIO

**INCONFORMIDAD MANIFESTADA**

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

500000