

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



SEDESORE
Secretaría de Desarrollo Social y Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2019



FECHA: 26/07/2019

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA AGUA POTABLE CLAVE: SC MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - TANQUE CLAVE: 01-0C No. DE CONCURSO MRS-OP-AD-SC-001/2019
REGION MEDIA CLAVE: 03 FECHA DE ADJUDICACION 22/04/2019
MUNICIPIO RAYÓN CLAVE: 023 No. CONTRATO MRS-OP-AD-SC-001/2019
LOCALIDAD RAYON FECHA DE ACUERDO MRS-OP-AD-SC-001/2019
MODALIDAD DE INVERSION. MUNICIPAL POR ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI
FECHA DE INICIO: 24/04/2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 25/07/2019

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER AL BARRIO SAN JOSE (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE RAYON S.L.P. CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 240 METROS LINEALES EN TUBERÍA DE PVC RD-26 EN DIÁMETRO DE 4 PULGADAS DONDE ESTA LÍNEA SE CONECTÓ A CONDUCCIÓN EXISTENTE DEL POZO 5 A TANQUE SANTA CRUZ, ESTO POR MEDIO DE UNA CAJA DE VÁLVULAS Y FONTANERÍA DE HIERRO DÚCTIL. SE CONSIDERARON PARA PODER CONTROLAR EL GASTO ENTRANTE Y SALIENTE AL BARRIO SAN JOSE, SE CONSTRUYERON DOS CAJAS DE VÁLVULAS EN EL TERRENO QUE OCUPA EL TANQUE DE PROYECTO Y EXISTENTE, EL TERRENO DEL TANQUE FUE CERCADO CON POSTES DE CONCRETO PRE COLADOS Y ALAMBRE DE PUAS, SE CIMBRÓ, HABILITÓ EL ACERO DE REFUERZO EN VIGAS Y LOSA DEL TANQUE CON MEDIDAS DE 12.40M POR 12.40M POR 2.05M DE ALTO SE COLARO UNA LOSA DE CONCRETO DE 250KG/CM2, EL TANQUE SE REBOCÓ EXTERIORMENTE, SE PINTÓ Y ROTULÓ CON LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO Y ORGANISMO OPERADOR, SE CONSTRUYO UNA BANQUETA PERIMETRAL DE 60CM EN EL PERÍMETRO EXTERIOR DEL TANQUE DE PROYECTO, ESTA OBRA BENEFICIA A 1,001 HABITANTES DE UN 100% DEL BARRIO SAN JOSE.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1	24/04/19 AL 17/05/19	\$ 563.375,73	\$ 90.140,12	\$ 653.515,85	
EST. No. 2	17/05/19 AL 06/06/19	\$ 340.366,29	\$ 54.458,61	\$ 394.824,90	
EST. No. 3 Y FINIQUITO	06/06/19 AL 25/07/19	\$ 40.669,57	\$ 6.507,13	\$ 47.176,70	
TOTAL EJERCIDO				\$ 1.095.517,44	
SALDO PENDIENTE				\$ 3.689,86	
TOTAL CONTRATADO				\$ 1.099.207,30	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>99,66%</u>
	\$	\$		
TOTAL FEDERAL	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.095.517,44</u>		
ESTATAL				
MUNICIPAL	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.095.517,44</u>		
BENEFICIARIOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$	<u>1.099.207,30</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ <u>6.610,88</u>
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$	<u>1.095.517,44</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ <u>3.689,86</u>

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN DEL MUNICIPIO DE: RAYON SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 25 DE: JULIO DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
No. 3942-05342-8 IMPORTE: \$ 109.551,74 FECHA DE EXPEDICION: 26/07/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV VIGENCIA: 18 MESES

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR EL PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA

CARGO: DIRECTOR DE OOPSR

FIRMA: 

DIRECCIÓN GENERAL


OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA AL ORGANISMO OPERADOR




GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA:  ING. JESUS GUILLEN MENDEZ


CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA:  ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA


CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA:  LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:  ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARRIA

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. BLANCA AURORA RAMOS PEREZ


CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LETICIA GARAY LOPEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Leticia Garay L.

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA:  ESTEBAN CEBRIAN HERNANDEZ

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: BACILIO FLORES MENDEZ

CARGO: SECRETARIO

Bacilio Flores

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: