

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA CLAVE 027

ANTECEDENTES

PROGRAMA	URBANIZACION	CLAVE:	SE	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION-PAVIMENTACION	CLAVE:	01-OH	No. DE CONCURSO	MSC-R33-FISM-AD9/SE/01/OH-12-20
REGIÓN	ZONA MEDIA	CLAVE:	03	FECHA DE ADJUDICACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2020
MUNICIPIO	SAN CIRO DE ACOSTA	CLAVE:	027	No. CONTRATO	MSC-R33-FISM-AD9/SE/01/OH-12-20
LOCALIDAD	SAN CIRO DE ACOSTA			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSIÓN.				POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JAIME NUNÓ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. CÉSAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
 FECHA DE INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2020
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

SE LLEVO ACABO EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, LA EXCAVACIÓN Y APERTURA DE CAJÓN, EL ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS FUERA DE LA OBRA, LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO (BASE HIDRÁULICA) Y SU COMPACTACION, LA RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, EL FORJADO DE GUARNICIÓN, POSTERIORMENTE, LA COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LAS BANQUETAS Y PARA EL PAVIMENTO, EL SELLADO DE JUNTAS Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	%	100	FINANCIERO:	100	%
	\$	\$						
TOTAL	\$1,585,238.15	\$1,585,238.15						
FEDERAL								
ESTATAL								
MUNICIPAL	\$1,585,238.15	\$1,585,238.15						
BENEFICIARIOS								
CRÉDITO								

IMPORTE CONTRATO:	\$1,585,238.15	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$1,585,238.15	SALDO CANCELADO:	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: SAN CIRO DE ACOSTA DE LA
 LOCALIDAD DE SAN CIRO DE ACOSTA DEL MUNICIPIO DE: SAN CIRO DE ACOSTA SIENDO LA 14:00
 HRS. DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
 No. 3942-06291-4 IMPORTE: \$ 158,523.82 FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2020
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 17 DE JUNIO DE 2022

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: _____
CARGO: _____

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: C. MA. YSABEL GONZALEZ SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: C. MA. YSABEL GONZALEZ SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ULYSSES WENCES
CARGO: PRESIDENTE COMITÉ

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: LIC. GUSTAVO MENDEZ ZUÑIGA
CONTRALOR MUNICIPAL

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: ULYSSES WENCES
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA: MA. ABIGAIL RANGEL VÁZQUEZ
CARGO: SECRETARIO DEL COMITÉ

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____