

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

NOMBRE

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO, SAN JOSE Y EL ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

CONTRATO

MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020

PERIODO DE EJECUCION SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO

17 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI

	ESTIMACION	
CONTRATO		
AMPLIACIONES (EN SU CASO)	\$	5,594,705.78
REDUCCION DE MONTO (EN SU CASO)	\$	-
TOTAL	\$	5,594,705.78
ESTA ESTIMACION	FINIQUITO	\$ 2,237,882.31
SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES	UNO	\$ 3,356,823.46
SALDO POR EJERCER	\$	-
ANTICIPO 30 %	\$	1,678,411.73
AMORTIZACION	\$	671,364.69
ESTIMACION ANTERIOR	\$	1,007,047.04
SALDO POR AMORTIZAR	-\$	0.00
DEDUCCIONES 5% Y 2 % AL MILLAR		
ESTA ESTIMACION		
5% AL MILLAR I.V.D.G.L.E.	\$	9,646.04
2% AL MILLAR	\$	3,858.42
ESTIMACION ANTERIOR		
5% AL MILLAR I.V.D.G.L.E.	\$	14,469.07
2% AL MILLAR	\$	5,787.63
PENA CONVENCIONAL		
ESTA ESTIMACION	DOS FINIQUITO	\$ 13,504.46
ESTIMACION ANTERIOR	\$	20,256.70
SUMA	\$	33,761.16

	ESTIMADO	AMORTIZADO	5 AL MILLAR	2 AL MILLAR	NETO RECIBIDO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION 1	\$ 3,356,823.46	\$ 1,007,047.04	\$ 14,469.07	\$ 5,787.63	\$ 2,329,519.72
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 2,237,882.31	\$ 671,364.69	\$ 9,646.04	\$ 3,858.42	\$ 1,553,013.16
ESTIMACION 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 5,594,705.77	\$ 1,678,411.73	\$ 24,115.11	\$ 9,646.05	\$ 3,882,532.88

AVANCE FINANCIERO	100.00%
--------------------------	----------------

RFO: RAPEBBO213BYA - MARGARITA CASTRO MOCTEZUMA NO 410-C
COL. RICARDO B. ANAYA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL OF: 4448 11 01 20


EDUARDO-RAMIREZ-PEREZ

REVISO




ING. EDUARDO RAMIREZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELABORO



ING. OSCAR ALEJANDRO LOREDO BRAVO
SUPERVISOR

AUTORIZO



ING. JULIO CESAR CERDA ALONSO
RESIDENTE DE OBRA MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA


NOMBRE
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO, SAN JOSE Y EL ALAMO , EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.


CONTRATO
MSR-CDSM-OP-IR006/FISM-FISE/2020
PERIODO DE EJECUCION SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO
17 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


MUNICIPIO
SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI

NO	FECHA DE EJECUCION	IMPORTE	ACUMULADO	SALDO POR EJERCER
1	01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 5,594,705.78	\$ 3,356,823.46	\$ 2,237,882.32
2	17 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ -	\$ 2,237,882.31	-
3			\$ -	\$ 0.00

ESTIMACION	AMORTIZADO	RETENCIONES		ESTIMADO	NETO A RECIBIR
		RETENCION 5 AL MILLAR	RETENCION 2 AL MILLAR		
1	\$ 1,007,047.04	\$ 14,469.07	\$ 5,787.63	\$ 3,356,823.46	\$ 2,329,519.72
2 FINIQUITO	\$ 671,364.69	\$ 9,646.04	\$ 3,858.42	\$ 2,237,882.31	\$ 1,553,013.16
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 1,678,411.73	\$ 24,115.11	\$ 9,646.05	\$ 5,594,705.78	\$ 3,882,532.88


ING. EDUARDO RAMIREZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL


ING. OSCAR ALEJANDRO LOREDO BRAVO
SUPERVISOR


ING. JULIO CESAR CERDA ALONSO
RESIDENTE DE OBRA MUNICIPAL

EDUARDO RAMIREZ PEREZ