



EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE TAMPA MOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 08-dic-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CLAVE: SJ MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - DRENAJE CLAVE: 01-OD No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-036/OP-AD/R33/2020
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SJ-036/OP-AD/R33/2020
 LOCALIDAD AGUA FRÍA FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE DRENAJE EN EL CBTA NO 160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR RPTE. JOSÉ ÁNGEL ESPINOZA GONZÁLEZ

FECHA DE INICIO: 10 de noviembre de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 7 de diciembre de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
 SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE DRENAJE EN EL CBTA NO 160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA, EN EL CUAL SE CONTEMPLA CON MEDIDAS DE 6.00 X 7.00 X 2.70 M, Y EL SISTEMA CONSTRUCTIVO SERA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 Y REFORZADO CON ARMADO DE ACERO DEL #3 DESGLOSÁNDOLO DE LA SIGUIENTE MANERA; EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS CON UN ANCHO DE 9.00 M * 8.00 M CON UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.70 M, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5.0 CM. DE ESPESOR, PISO (PLACA) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ESPESOR DE 10 CM REFORZADO CON ARMADO DE VR #3 @20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS ANCLANDO ARMADOS DE CASTILLOS CON 8 VRS DEL #4 ESTRIBOS DEL #2 @20 CM Y CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO ARM. CON 5 VRS DE #5 EST. @ 20CM, MUROS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 GROSOR DE 20 CM REFORZADO CON ARMADO DE VR #4 @20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, TRABES INTERMEDIAS ARMADAS CON 7 VRS DE #5 CON 2 BASTONES DEL #5 EN CADA EXTREMO DE LA PARTE SUPERIOR Y 3 BASTONES INTERMEDIOS DEL #5 EN LA PARTE INFERIOR Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON ESPESOR DE 10 CM CON ARMADO DE VR #3 @20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE AL DIA 07 DICIEMBRE DE 2020	\$ 319,050.98	\$ 51,048.16	\$ 370,099.14	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 319,050.98	\$ 51,048.16	\$ 370,099.14	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 319,050.98	\$ 51,048.16	\$ 370,099.14	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	\$ 370,099.14	\$ 370,099.14		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 370,099.14	\$ 370,099.14		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 370,099.14		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,233.36
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 370,099.14		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN : EN EL CBTA No 160 DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 8 DE: DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 1302-08863-5 IMPORTE: \$ 37,009.91 FECHA DE EXPEDICION: 8 de diciembre de 2020
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 7 de junio de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA DESCARGA DE DRENAJE EN EL CBTA NO 160 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. HUMBERTO LUCERO MAGAÑA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE LA EJECUTORA



OBRAS PÚBLICAS
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: R.PTE. JOSÉ ÁNGEL ESPINOZA GONZÁLEZ
CARGO: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO E INGENIERÍA V.A.C.H.A.S, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



CONTRALORÍA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021


NOMBRE Y FIRMA: C. C.P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ
CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. HUMBERTO LUCERO MAGAÑA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA



NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: C. NARCISO DE JESUS HERVERT ALVARADO
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. SERGIO RAMÍREZ RUIZ
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSÉ LUIS ENRIQUEZ CASTRO
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

