

ANEXO 5
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2018



FECHA: 24/04/2019

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. CLAVE 032

ANTECEDENTES

PROGRAMA ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION CLAVE: 03/OJ No. DE CONCURSO MSR-CDSM-OP-IR-001/FISM/2019
 REGION CENTRO CLAVE: 02 FECHA DE ADJUDICACION 06/03/2019
 MUNICIPIO SANTA MARIA DEL RIO CLAVE: 32 No. CONTRATO MSR-CDSM-OP-IR-001/FISM/2019
 LOCALIDAD TIERRA QUEMADA FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. INVITACION RESTRINGIDA POR ADMINISTRACION NO APLICA

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA QUEMADA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P."
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. JOSE ROBERTO RAMIREZ PEREZ
 FECHA DE INICIO: 08/03/2019 FECHA REAL DE TERMINACION: 15/04/2019
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA QUEMADA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P."

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
UNO	08/03/2019 AL 20/03/2019	\$ 808,958.25	\$ 129,433.32	\$ 938,391.57	
DOS Y FINIQUITO	21/03/2019 AL 15/04/2019	\$ 480,093.11	\$ 76,814.90	\$ 556,908.01	
				\$ 1,495,299.58	

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

TOTAL APROBADA \$ 1,495,299.58 EJERCIDA \$ 1,495,299.58 FISICO: 100% FINANCIERO: 100%
 FEDERAL \$ - OFICIO
 ESTATAL \$ - No.
 MUNICIPAL \$ 1,495,299.58 \$ 1,495,299.58 AUTORIZACION PM./049/2019 FECHA 04/03/2019
 BENEFICIARIOS APROBACION ACTA 01 22/02/2019
 CREDITO
 IMPORTE CONTRATO: \$ \$ 1,495,299.58 IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$ 9023.36
 IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ \$ 1,495,299.58 SALDO POR CANCELAR: \$ 0

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: JARDIN HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 24 DE: ABRIL DEL 2019 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA GARANTIA
 No. 2065375-0000 IMPORTE: \$ \$ 149,529.96 FECHA DE EXPEDICION: 15-abr-19
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. VIGENCIA: 18 MESES

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

000464

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. RICARDO LABASTIDA QUINTERO
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

FIRMA: 



OBSERVACIONES GENERALES

Blank lines for general observations.

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES, SA DE CV.

NOMBRE Y FIRMA: ING. JOSE ROBERTO RAMIREZ PEREZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. ISRAEL REYNA ROSAS
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. LIC. OSCAR DE JESUS OSTHOFF DEL
CARGO: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: JOSE DEL CARMEN MTZ
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: Magdalena Romero Don Juan
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: JORDAN OLIVERA GARCIA
CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"