

EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 25-may-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA ELECTRIFICACION CLAVE: SG MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - RED DE DISTRIBUCION CLAVE: 01-OB No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020
 LOCALIDAD AMPLIACION PUCTE FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. _____ POR ADMINISTRACIÓN _____

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

FECHA DE INICIO: 9 de abril de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 15 de mayo de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

SE LLEVARA A CABO AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, EN EL CUAL SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 5.00 PZAS DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, 2.00 TRANSFORMADORES DE 10KVA/2F/13KV, 3.00 ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION TIPO TS20, 3.00 ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2, 3.00 RETENIDA TIPO RSA, 3.00 BAJANTES DE TIERRA FISICA, 2.00 CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION, 2.00 ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION, 1.00 ESTRUCTURA P3, 1.00 ESTRUCTURA R3, 660.00 METROS LINEALIS DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 2 FASES ACSR 1/0 SEMIAISLADO, 40.00 ML DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, 6.00 MURETES PARA ACOMETIDAS, 4.00 LAMPARAS SUBURBANAS DE LED.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020	\$ 370,500.00	\$ 59,280.00	\$ 429,780.00	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 370,500.00	\$ 59,280.00	\$ 429,780.00	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 370,500.00	\$ 59,280.00	\$ 429,780.00	

OBSERVACIONES GENERALES _____

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	FINANCIERO:
	\$	\$	100%	100%
TOTAL	\$ 429,780.00	\$ 429,780.00		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 429,780.00	\$ 429,780.00		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 429,780.00		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 2,593.50
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 429,780.00		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: AMPLIACION PUCTE DE LA _____
 LOCALIDAD DE AMPLIACION PUCTE DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30
 HRS. DEL DÍA 25 DE: MAYO DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. 2129081-0000 IMPORTE: \$ 42,978.00 FECHA DE EXPEDICION: 25 de mayo de 2020
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A. de C.V. VIGENCIA: 26 de noviembre de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

RECEPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. BACILIO DE LA CRUZ SANCHEZ


CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA: [Signature]

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



NOMBRE Y FIRMA: OSERVANDO MARTELL LÓPEZ
CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VICTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ
CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: JOSÉ LUIS VAZQUEZ CASTILLO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

CONTRALORIA INTERNA FINANCIERA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: MARCELO QUINTAN GONZÁLEZ
CARGO: Contralor Municipal.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. BACILIO DE LA CRUZ SANCHEZ
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



NOMBRE Y FIRMA: [Signature]
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. VALERIANO DE LA CRUZ GAYETANO
CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JUAN AURELIANO DE LA CRUZ JUANA
CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. FLORENCIO SANTIAGO MARTÍNEZ
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____