



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL. 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020


ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 25-may-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-5G-008/OP-AD/R33/2020

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

PRESUPUESTO CONTRATADO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 25 de Mayo del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 25 de Mayo del 2020

Presente-

Periodo de Ejecución: del Día 09 de Abril del 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

al Día 15 de Mayo del 2020.

LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMDÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 429,780.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA				
II	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA				
RDE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	5.00	\$ 12,500.00	\$ 62,500.00
RDE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXIÓN.	PIEZA	2.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
RDE-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO Y CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20.	LOTE	3.00	\$ 12,500.00	\$ 37,500.00
RDE-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2	LOTE	3.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00
RDE-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	LOTE	3.00	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00
RDE-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	LOTE	3.00	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
RDE-07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	LOTE	2.00	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
RDE-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	LOTE	2.00	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
RDE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
RDE-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
RDE-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMIAISLADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	660.00	\$ 120.00	\$ 79,200.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 25 de Mayo del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 25 de Mayo del 2020

Presente.

Periodo de Ejecucion: del Dia 09 de Abril del 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

al Dia 15 de Mayo del 2020.

LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

Monto del contrato: \$ 429,780.00

PRESUPUESTO CONTRATADO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
RDE-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2x1 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	40.00	\$ 120.00	\$ 4,800.00
RDE-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN	LOTE	6.00	\$ 3,500.00	\$ 21,000.00
RDE-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	4.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00

Total de RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

\$ 370,500.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 370,500.00

IVA \$ 59,280.00


TOTAL \$ 429,780.00

SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Jose Luis Vazquez C.

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020


ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 25-may-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADO EN LA ESTIMACION #1 - FINIQ.



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 25 de Mayo del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 25 de Mayo del 2020

Presente.

Periodo de Ejecución: del Día 09 de Abril del 2020
 al Día 15 de Mayo del 2020.

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Monto del contrato: \$ 429,780.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

Monto Estimado: \$ 429,780.00

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
I	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA				
II	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA				
RDE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	PIEZA	5.00	\$ 12,500.00	\$ 62,500.00
RDE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXIÓN.	PIEZA	2.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
RDE-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO Y CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20.	LOTE	3.00	\$ 12,500.00	\$ 37,500.00
RDE-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2	LOTE	3.00	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00
RDE-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	LOTE	3.00	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00
RDE-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	LOTE	3.00	\$ 4,500.00	\$ 13,500.00
RDE-07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	LOTE	2.00	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
RDE-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	LOTE	2.00	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00
RDE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
RDE-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	LOTE	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
RDE-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMIAISLADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	660.00	\$ 120.00	\$ 79,200.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 25 de Mayo del 2020

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Fecha de Presentación: 25 de Mayo del 2020

Presente.

Periodo de Ejecucion: del Dia 09 de Abril del 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

al Dia 15 de Mayo del 2020.

LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

Monto del contrato: \$ 429,780.00

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

Monto Estimado: \$ 429,780.00

CONCEPTOS Y CANT. EJECUTADOS EN LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
RDE-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÍNEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCLUYE; MATERIALES E INSTALACIÓN, TENDIDO Y TENSIONADO	ML	40.00	\$ 120.00	\$ 4,800.00
RDE-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACIÓN	LOTE	6.00	\$ 3,500.00	\$ 21,000.00
RDE-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	PIEZA	4.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
Total de RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA en Estimacion #1 - Finiquito					\$ 370,500.00
TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
					SUBTOTAL \$ 370,500.00
					IVA \$ 59,280.00
					TOTAL \$ 429,780.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Jose Luis Vazquez

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 25-may-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

P O R T A D A

ESTIMACIÓN NÚMERO: UNO Y FINIQUITO
 OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE
 CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020
 FECHA: 25-may-20
 PERIODO DE CONTRATO: DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 23 DE MAYO DE 2020
 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1: DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO L. MADERO No. 9 ZONA CENTRO TAMPOLAN DE ESCOBEDO S.C.P.
 TEL: 489 58 60310 RFC: VAGL780321 JMG

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. 2018- 2021
SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
UNO Y FINIQUITO	DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020	25-may-20

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020	9 de abril de 2020	15 de mayo de 2020	\$ 214,890.00

MONTO CONTRATADO
\$ 429,780.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 214,890.00	\$ 214,890.00

AVANCE DE OBRA		
ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 429,780.00	\$ 429,780.00

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ 429,780.00

CON LETRA: **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$ 741.00
5 AL MILLAR	\$ 1,852.50
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 214,890.00
TOTAL	\$ 217,483.50

IMPORTE ESTIMACION	\$ 370,500.00
I.V.A.	\$ 59,280.00
TOTAL	\$ 429,780.00
DEDUCCIONES	\$ 217,483.50
NETO A PAGAR	\$ 212,296.50

CONTRATISTA

REVISADO POR:

Jose Luis Vazquez C.

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO



JUAN ALEJANDRO CANO YAÑEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.

2018 SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tampamolón Corona, S.L.P.

2018-2021

C. L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 25-may-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

ESTIMACIÓN #1 Y FINIQUITO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

ESTIMACION #1 FINQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020
 LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 429,780.00
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020
 FECHA: 25-may-20
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 429,780.00

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC.	RISGO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL. ADIC	IMP. VOL. ADIC		
				UNI	CANT	P/UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA													
1	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA												
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	100.00		PIEZA	5.00	12,500.00	62,500.00	5.00	62,500.00	5.00	62,500.00	0.00	0.00
RDE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/2F/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTALE Y CONEXION.	100.00		PIEZA	2.00	25,000.00	50,000.00	2.00	50,000.00	2.00	50,000.00	0.00	0.00
RDE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENIDO Y CONEXION PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO TS20.	100.00		LOTE	3.00	12,500.00	37,500.00	3.00	37,500.00	3.00	37,500.00	0.00	0.00
RDE-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2	100.00		LOTE	3.00	15,000.00	45,000.00	3.00	45,000.00	3.00	45,000.00	0.00	0.00
RDE-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	100.00		LOTE	3.00	3,500.00	10,500.00	3.00	10,500.00	3.00	10,500.00	0.00	0.00
RDE-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	100.00		LOTE	3.00	4,500.00	13,500.00	3.00	13,500.00	3.00	13,500.00	0.00	0.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I, MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG

ESTIMACION #1 FINQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

PERIODO DE EIEC: DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020

LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 429,780.00

NUM DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-008/OP-AD/R93/2020

FECHA: 25-may-20

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 429,780.00

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC FISICO	CONTRATADO				EJECUTADO				ACUMULADO					
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	VOL POR EIEC.	IMP. VOL POR EIEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC		
RDE-07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	100.00	LOTE	2.00	8,000.00	16,000.00	2.00	16,000.00	2.00	16,000.00	2.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RDE-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTARAYOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	100.00	LOTE	2.00	8,000.00	16,000.00	2.00	16,000.00	2.00	16,000.00	2.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RDE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	100.00	LOTE	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RDE-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	100.00	LOTE	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RDE-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMIANSILADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	100.00	ML	660.00	120.00	79,200.00	660.00	79,200.00	660.00	79,200.00	660.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RDE-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRAVEL 2*1 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	100.00	ML	40.00	120.00	4,800.00	40.00	4,800.00	40.00	4,800.00	40.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RDE-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	100.00	LOTE	6.00	3,500.00	21,000.00	6.00	21,000.00	6.00	21,000.00	6.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAACL780321 JM6

ESTIMACION #1 FINQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 429,780.00
 FECHA: 25-may-20
 MONTO TOTAL ESTIMADO: \$ 429,780.00

CVE DE CPTO	CONCEPTO	%AVANC. FISICO	CONTRATADO			EJECUTADO			VOL POR ELEC.	IMP. VOL POR ELEC.	VOL ADIC	IMP. VOL ADIC
			UNI	CANT	P.UNIT	IMPORTE	CANT	IMPORTE				
RDE-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	300.00	PIEZA	4.00	2,500.00	10,000.00	4.00	10,000.00	4.00	10,000.00	0.00	0.00
S U M A S:						370,500.00	370,500.00	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00

CONTRATADO: \$370,500.00
 SUMA: \$370,500.00
 IMPORTE: \$59,280.00
 16% I.V.A. \$59,280.00
TOTAL: \$429,780.00

CONTRATADO: \$429,780.00
 % FINANCIERO: 100.00%

ELABORO: Jose Luis Vazquez C.
 ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.:

DESARROLLO SOCIAL
 TAMPAMOLON: SERVAANDO, MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBO:
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLON: CARLOS JIMENA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No. 9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL. 489 38 60310 RFC VAU1780321JMG

FINIQUITO

CONTRATISTA: **JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO**

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA**

UBICACIÓN: **AMPLIACION PUCTE**

MUNICIPIO: **TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

Fecha de Presentación: **25 de Mayo del 2020**

CONTRATO No.: **TAMPAMOLÓN-CDSM-56-009/OP-AD/R33/2020**

PERIODO DE EJECUCION: DEL **09-abr** AL **15-may-20** \$ **429,780.00**

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV FISICO	UN.	CANT.	P. UNIT.	CONTRATADO		ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
						IMPORTE	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
1	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA											
RDE-01	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC, 12-750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HINCADO Y PLOMEADO DE POSTE	100	PIEZA	5.00	12,500.00		\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ -	0.00	
RDE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA/27/13KV, INCLUYE: MATERIALES, MONTAJE Y CONEXION.	100	PIEZA	2.00	25,000.00		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	0.00	
RDE-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDIDO Y CONEXION PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO T520.	100	LOTE	3.00	12,500.00		\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ -	0.00	
RDE-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION PARA ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2	100	LOTE	3.00	15,000.00		\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	0.00	
RDE-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	100	LOTE	3.00	3,500.00		\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -	0.00	
RDE-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA FISICA	100	LOTE	3.00	4,500.00		\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ -	0.00	
RDE-07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITOS EN ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION	100	LOTE	2.00	8,000.00		\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	0.00	
RDE-08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS APARTAJADOS MONOFASICO EN MEDIA TENSION	100	LOTE	2.00	8,000.00		\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -	0.00	
RDE-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA P3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	100	LOTE	1.00	2,000.00		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	0.00	
RDE-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3, INCLUYE: MATERIALES Y MONTAJE	100	LOTE	1.00	2,500.00		\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	0.00	



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TARIQUAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL. 489 38 80310 RFC VACI7803211M6

FINIQUITO

CONTRATISTA: **JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO**

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA**

UBICACIÓN: **AMPLIACION PUENTE**

MUNICIPIO: **TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.**

Fecha de Presentación: 25 de Mayo del 2020

CONTRATO No.: **TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/RSS/2020**

\$ 429,780.00

15-may-20

09-abr AL

PERIODO DE EJECUCION: DEL

CVE DEL CPTO	CONCEPTOS	% AV	UN.	CONTRATO			ESTIMACIONES		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE POR ESTIMAR	VOLUMEN ADICION
				CANT.	P. UNIT.	IMPORTE	N°1	IMPORTE			
RDE-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE 2 FASES ACSR 1/0 SEMAISLADO, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	100	ML	680.00	120.00	\$ 79,200.00	680.00	\$ 79,200.00	\$ -	0.00	
RDE-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PARA RED SECUNDARIA CON CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO	100	ML	40.00	120.00	\$ 4,800.00	40.00	\$ 4,800.00	\$ -	0.00	
RDE-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUÑETES, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	100	LOTE	6.00	3,500.00	\$ 21,000.00	6.00	\$ 21,000.00	\$ -	0.00	
RDE-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS, INCLUYE: MATERIALES E INSTALACION	100	PIEZA	4.00	2,500.00	\$ 10,000.00	4.00	\$ 10,000.00	\$ -	0.00	
SUMAS						\$ 370,500.00		\$ 370,500.00	\$ -		
I.V.A.						\$ 59,280.00		\$ 59,280.00	\$ -		
TOTALES						\$ 429,780.00		\$ 429,780.00	\$ -		

ELABORO:

Jose Luis Vazquez
JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 CONTRATISTA



DESARROLLO SOCIAL
 C. SERRANO MARTINEZ LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:



C. GARCIA SIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2019 - 2021



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 06 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 25-may-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
 LOCALIDAD: AMPLIACION PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 429,780.00
 FECHA: 25-may-20

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE		% AVANCE	
			ESTIMACION	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO
1- FINIQ		09-abr-20 AL 15-may-20	\$ 429,780.00	\$ 429,780.00	100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 429,780.00	\$ 429,780.00	100.00%	100.00%

ELABORÓ:

Jose Luis Vazquez
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO



No. Bo.:
DESARROLLO SOCIAL
 20 BERNARDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

APROBÓ:



[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Coronel, S.L.P.
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 09 DE ABRIL AL DIA 15 DE MAYO DE 2020

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 25-may-20

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SG-008/OP-AD/R33/2020

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUCTE

ESTADO DE CUENTA



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.L.P.
 FRANCISCO I. MADERO CENTRO FINANCIERO DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 36 60530 RFC VACU780521 1MG


MUNICIPIO: TAMPAULÓN CORONA, S.L.P.
 LOCALIDAD: AMPLIACION PUENTE
 CONTRATO: TAMPAULÓN-CD8M-SG-008(OP-AD/R33/2020)
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AMPLIACION PUENTE
 FECHA: 25-may-20

ESTIMACION N° 1 - FINIQ.
 HOJA 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA	TOTAL	MODIFICATORIO AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO				
\$ 370,500.00	\$ 59,280.00	\$ 429,780.00			\$ 429,780.00				
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		\$ 185,250.00	\$ 29,640.00	\$ 214,890.00					\$ 214,890.00
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	09-abr-20 15-may-20	\$ 370,500.00	\$ 59,280.00	\$ 429,780.00	\$ 214,890.00	\$ 741.00	\$ 1,852.50	\$ 217,483.50	\$ 212,296.50
ESTIMACION No. 2		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		370,500.00	59,280.00	429,780.00	214,890.00		1,852.50	217,483.50	\$ 427,186.50

saldo por ejercer de obra: 0.00
 saldo por amortizar anticipo: 0.00



Jose Luis Vazquez
 JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 CONTRATISTA

DESARROLLO SOCIAL
 Tamaulipas
 2018
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOC. APRAL DE
 TAMPAULON CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 2018
 PRESIDENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
 TAMPAULON CORONA, S.L.P.