



EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE TAMPAOLÓN CORONA, S.L.P.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: 12-nov-20

ENTIDAD EJECUTORA: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039

ANTECEDENTES

PROGRAMA ALCANTARILLADO Y DRENAJE CLAVE: SD MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION - RED DE DRENAJE SANITARIO CLAVE: 01-0A No. DE CONCURSO TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-028/OP-AD/R33/2020
 REGIÓN REGIÓN HUASTECA CENTRO CLAVE: 004 FECHA DE ADJUDICACIÓN _____
 MUNICIPIO TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. CLAVE: 039 No. CONTRATO TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-028/OP-AD/R33/2020
 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO _____
 MODALIDAD DE INVERSION. POR ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO EN LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR RPTE. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA LOREDO

FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 10 de noviembre de 2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO EN LA CABECERA MUNICIPAL
SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO, EN EL CUAL SE CONTEMPLAN; 145.42 ML DE TUBO DE 12" DW SANIPRO, 290.00 ML DE TUBO 08" DW SANIPRO, 17.00 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 67.40 ML DE TUBO DE 06" DW SANIPRO, 17.00 REGISTROS SANITARIOS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M, 7.00 POZOS DE VISITA DE 1.00 M A 3.50 M DE PROFUNDIDAD CON BROCALES Y TAPA DE CONCRETO. LÍNEA DE REBOMBEO CON 40.00 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 3" RD 17, 1.00 CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CON ESCALERA TIPO MARINA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO CON ELECTRO BOMBA PARA EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES Y LODOS TIPO SUMERGIBLE, IMPULSOR DE HIERRO, TUERCA DE SEGURIDAD CONTRA ROTACIÓN INVERSA ACCIDENTAL, MOTOR DE DOS POLOS 1.00 HP, PARA UN GASTO MAXIMO DE 1.5 LPS (90 LITROS POR MINUTO). Y UNA CARGA DINAMICA DE 15 MCA. CORRIENTE 1 X 230 VOLTS, DESCARGA HEMRA NPT DE 2" DE DIÁMETRO, COLUMNAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE TUBERIA DE 2" PVC HIDRAULICO, VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) DE 2" BRIDADA, VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2", SWITCH FLOTADOR PARA BOMBAS DE LODOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON MURO PARA CONTROL DE EQUIPO ELECTROMECANICO, ACOMETIDA ELECTRICA A TABLERO, CENTRO DE CARGA TIPO Q2 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SD 15.50 AMP.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIM. #1 Y FINIQUITO	DEL DIA 01 DE SEPT. AL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 1,012,401.66	\$ 161,984.27	\$ 1,174,385.93	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
0	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	0	\$ 1,012,401.66	\$ 161,984.27	\$ 1,174,385.93	
SALDO PENDIENTE	0	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CONTRATADO	0	\$ 1,012,401.66	\$ 161,984.27	\$ 1,174,385.93	

OBSERVACIONES GENERALES

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FISICO: <u>100%</u>	FINANCIERO: <u>100%</u>
TOTAL	\$ 1,174,385.93	\$ 1,174,385.93		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 1,174,385.93	\$ 1,174,385.93		
BENEFICIARIOS				
CRÉDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,174,385.93		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 7,086.81
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,174,385.93		SALDO POR CANCELAR:	\$

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 12 DE: NOVIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE BUENA CALIDAD
 No. BKY-0004-0058868 IMPORTE: \$ 117,438.59 FECHA DE EXPEDICION: 12 de noviembre de 2020
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. VIGENCIA: 11 de mayo de 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. EJERCICIO 2020

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA COL. SILVA NIETO EN LA

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIJE A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. BRIGIDO HERNANDEZ SANCHEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

FIRMA: 

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. SERVANDO MARTELL LÓPEZ

CARGO: Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

OBRAS P.
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. L.E.F. VÍCTOR MANUEL DE LA ROSA MARTÍNEZ

CARGO: Director de Obras Públicas.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A LA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: RPTE. ARQ. LUIS ALBERTO GARCÍA LOREDO

CARGO: COCOPIC S.A. DE C.V.

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

CONTRALORIA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. C. P. MARIBEL QUINTIN GONZÁLEZ

CARGO: Contralor Municipal.

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. WENCESLAO SANTIAGO MARTINEZ

CARGO: Superv. y Control de Obra Municipal

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA: C. LAURENTE ISIDRO MEJÍA GÓMEZ

CARGO: Presidente Municipal Constitucional.

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. BRIGIDO HERNANDEZ SANCHEZ

CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO:

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. BEATRIZ PEREZ MARTINEZ

CARGO: SECRETARIO DE COMITÉ COMUNITARIO:

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MARCOS SANTIAGO NAVA

CARGO: TESORERO DE COMITÉ COMUNITARIO:

NOMBRE Y FIRMA: C. VICTORINO JOSE ALFONSO

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: