



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

## **ACTA DE FINIQUITO**

### **I.- LUGAR, FECHA, HORA.**

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 10:00 hrs. del día 24 de diciembre del 2020, contando con la presencia por parte del Organismo Operador **"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M"** del Lic. **Juan Carlos Pérez Mendoza, Director General, Ing. Alonso Tobías García, Subdirector; Ing. Mario Antonio Moran Cruz, Gerente Técnico; C.P. Raudel Mendoza Saucedo, Gerente de Administración y Finanzas; Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial;** por parte del contratista **Ing. Héctor Eduardo Velasco Venegas,** en su carácter de representante legal de la empresa **PROIRH-Proyectos De Ingeniería para Redes Hidráulicas, S. DE R.L. de C.V.,** para realizar con fundamento en los artículos 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 170 de su reglamento, y la cláusula novena del contrato, el **Finiquito** de los trabajos que se presenta a continuación:

### **II. - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Número de Contrato: **SAPSAM-LPE-OB-022-2019**

Fecha de Formalización: **21 de Octubre del 2019**

Objeto del Contrato: **"3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE."**

### **III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO.**

Monto Original del Contrato: **\$9'442,794.74(\*\*Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos 74/100 M.N.\*\*), Incluye IVA.**

Monto Ejecutado del Contrato: **\$8'987,360.12(\*\*Ocho Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos 12/100 M.N.\*\*), Incluye IVA.**

### **IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Plazo de Ejecución Contractual: **406 Días Naturales.**

Fecha de Inicio Según Contrato: **22 de Octubre del 2019.**

Fecha de Terminación Según Contrato: **30 de Noviembre del 2020.**

### **V.- MODIFICACIONES.**

Presenta modificación en Reducción (a la baja) en el Monto, así como en Aumento al Plazo de Ejecución del contrato original.



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

**V.1.- Modificaciones en el Monto del Contrato:**

El monto en reducción de modificación del contrato (Monto a la Baja) será de **\$455,434.62 (\*\*Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 62/100 M.N.\*\*\*) Incluye IVA. Según Convenio.**

El porcentaje de modificación es del **4.82 %**.

Monto Total Ejercido del Contrato: **\$ 8'987,360.12(\*\*Ocho Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos 12/100 M.N.\*\*), Incluye IVA.**

**V.2.- Modificaciones en el Plazo de Ejecución:**

Fecha de inicio real: **22 de Octubre del 2019.**

Modificaciones al Plazo de Ejecución: **24 días naturales.**

Porcentaje de modificación: **5.91%.**

Fecha de terminación modificada: **24 de Diciembre del 2020.**

Fecha de terminación real: **24 de Diciembre del 2020.**

Plazo de ejecución real: **430 días naturales.**

Fecha de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en la ejecución de los trabajos: **24 de Diciembre del 2020.**

**VI.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por parte del organismo operador (**S.A.P.S.A.M.**) son las que se relacionan a continuación:

| SAPSAM (SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.) |            |                 |                |                    |  |                 |                |                     |
|--|------------|-----------------|----------------|--------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|
| ESTADO DE CUENTA   |            |                 |                |                    |  |                 |                |                     |
| CONTRATISTA: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.              |            |                 |                |                    |  |                 |                |                     |
| OBRA: 3era. ETAPA DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE                                       |            |                 |                |                    |  |                 |                |                     |
| IMPORTE DEL CONTRATO: \$9,442,794.74   |            |                 |                |                    |  |                 |                |                     |
| ESTIMACION No.   | DE FECHA   | PERIODO         |                | IMPORTE ESTIMACION | AMORT. DE ANTICIPO                                       | SUBTOTAL        | IVA            | IMPORTE EST. I.V.A. |
| ANTICIPO   | 28/09/2017 | Del: 28/09/2017 | Al: -----      | \$ 2,442,102.06    | \$ -   | \$ 2,442,102.06 | \$ 390,736.33  | \$2,832,838.39      |
| EST. N° 1  | 04/12/2019 | Del: 22/10/2019 | Al: 02/12/2019 | \$ 924,264.81      | \$ 277,279.44  | \$ 646,985.37   | \$ 103,517.66  | \$ 750,503.03       |
| EST. N° 2  | 06/01/2020 | Del: 03/12/2019 | Al: 03/01/2020 | \$ 872,067.14      | \$ 261,620.14  | \$ 610,447.00   | \$ 97,671.52   | \$ 708,118.52       |
| EST. N° 3  | 25/02/2020 | Del: 20/12/2019 | Al: 21/02/2020 | \$ 987,442.01      | \$ 296,232.60  | \$ 691,209.41   | \$ 110,593.51  | \$ 801,802.92       |
| EST. N° 4  | 30/03/2020 | Del: 22/02/2020 | Al: 25/03/2020 | \$ 435,483.73      | \$ 130,645.12  | \$ 304,838.61   | \$ 48,774.18   | \$ 353,612.79       |
| EST. N° 5  | 02/06/2020 | Del: 26/03/2020 | Al: 01/06/2020 | \$ 760,367.98      | \$ 228,110.39  | \$ 532,257.59   | \$ 85,161.21   | \$ 617,418.80       |
| EST. N° 6  | 16/07/2020 | Del: 02/06/2020 | Al: 11/07/2020 | \$ 591,689.57      | \$ 177,506.87  | \$ 414,182.70   | \$ 66,269.23   | \$ 480,451.93       |
| EST. N° 7  | 21/09/2020 | Del: 13/07/2020 | Al: 19/09/2020 | \$ 618,433.28      | \$ 185,529.98  | \$ 432,903.30   | \$ 69,264.53   | \$ 502,167.83       |
| EST. N° 8  | 11/11/2020 | Del: 21/09/2020 | Al: 09/11/2020 | \$ 1,211,942.53    | \$ 363,582.76  | \$ 848,359.77   | \$ 135,737.56  | \$ 984,097.33       |
| EST. N° 9  | 23/12/2020 | Del: 10/11/2020 | Al: 23/12/2020 | \$ 1,346,033.19    | \$ 521,594.76  | \$ 824,438.43   | \$ 131,910.15  | \$ 956,348.58       |
| TOTALES  |            |                 |                | \$10,189,826.30    | \$2,442,102.06   | \$ 7,747,724.24 | \$1,239,635.88 | \$8,987,360.12      |
| SALDO POR EJERCER:   |            |                 |                | \$ 455,434.62      | (s) (DIFERENCIA ENTRE MONTO CONTRATADO Y MONTO EJERCIDO) |                 |                | \$0.00              |



**"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

## **VII.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

De conformidad con el Artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Artículo 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí; queda vigente durante **dieciocho meses** contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de entrega-Recepción** de este contrato.

En el presente documento se hace constar que el **Ing. Héctor Eduardo Velasco Venegas** en su carácter de representante legal de la empresa **PROIRH-Proyectos De Ingeniería Para Redes Hidráulicas, S. de R.L. de C.V.**, entrego **Fianza por Vicios Ocultos No. 8229-00137-4 de Fecha 24 de Diciembre del 2020 con importe de \$898,736.01** otorgado por **Aseguradora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera surgido la necesidad de exhibir ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda y manifiesta que renuncia a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole, ante el organismo operador **"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."**

## **VIII.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.**

El organismo operador "Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M" y el contratista, manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se levanta la presente acta que da por terminada esta diligencia. Para los efectos legales inherentes, firman al calce del presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto, el día 24 de Diciembre del 2020 a las 10:00 hrs., en la ciudad de Matehuala, S.L.P.



"Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M."

**POR EL ORGANISMO OPERADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA. S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza**  
Director General.

\_\_\_\_\_  
**Ing. Alonso Tobías García**  
Subdirector

\_\_\_\_\_  
**Ing. Mario Antonio Moran Cruz**  
Gerente Técnico.

\_\_\_\_\_  
**C.P. Raudel Mendoza saucedá**  
Gerente de Administración  
y Finanzas.

\_\_\_\_\_  
**Lic. Rubén Proa Moreno**  
Gerente Comercial.

**POR EL CONTRATISTA:**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Héctor Eduardo Velasco Venegas**  
representante legal de  
**PROIRH-Proyectos de Ingeniería**  
para Redes Hidráulicas, S. de R.L. de C.V.