

ANEXO 5

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020



FECHA: 04/05/2020

ENTIDAD EJECUTORA: _____ MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA	URBANIZACION	CLAVE: SE	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION - PAVIMENTACION	CLAVE: 01-0H	No. DE CONCURSO	MRS-OP-AD-SJ-001/2020
REGION	MEDIA	CLAVE: 03	FECHA DE ADJUDICACION	12/03/2020
MUNICIPIO	RAYÓN	CLAVE: 023	No. CONTRATO	MRS-OP-AD-SJ-001/2020
LOCALIDAD	RAYÓN		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	MUNICIPAL		POR ADMINISTRACION	

NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMAONA, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE REYES EN LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE

FECHA DE INICIO: 16/03/2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 29/04/2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAMAONA ENTRE CALLE VALLE A CALLE REYES, MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCESO CONSTRUCTIVO: PRELIMINARES: DEMOLICION DE CONCRETO; RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICION; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL ABUNDADO PRIMER KM Y KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO; DRENAJE: TRAZO Y NIVELACION; EXCAVACION ZANJA MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS; AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO EN CEPAS PARA ALOJAMIENTO TUBERIA; PLANTILLA O CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA ALOJAR Y NIVELAR TUBERIA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR DIAMETRO INTERNO 12"; REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE HERMETICIDAD EN LINEA DE DRENAJE; RECONEXION DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZO DE VISITA EXISTENTE; ACOSTILLADO ARENA EN CEPAS PARA ALOJAR TUBERIA; RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO MANUAL POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM AL 90% DE SU P.V.S.M., RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO; DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", L= 5 M; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE HASTA UNA ALTURA DE 1.0 M; POZO DE VISITA DE MURO DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL; RECONEXION DE TOMA DE AGUA EXISTENTE; REBOMBO DE AGUAS RESIDUALES DEL POZO AGUAS ARRIBA AL POZO AGUAS ABAJO CON BOMBA DE 4"; GUARNICIONES: FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL; APROCHE DE GUARNICION POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO A DOS MANOS EN GUARNICION; AGUA POTABLE: TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CORTA L= 5M PROMEDIO, CON MANGUERA DE 1/2", EXCAVACION, PLANTILLA DE ARENA, ACOSTILLADO DE ARENA 10 CM DE ESPESOR; CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M (INT) DE TABICON, CONEXION A LINEA EXISTENTE, TAPA Y CONTRAMARCO DE FOGO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Fc= 250 KG/CM2, TRAZO Y NIVELACION PARA APERTURA DE CAJON, TENDIDO DE SUB-BASE Y PAVIMENTO; EXCAVACION PARA ABRIR CAJON EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECANICOS; ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO, KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMER COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO (MEZCLA 60% GRAVA-ARENA DE RIO CRIBADA Y 40% MATERIAL DE BANCO); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado, Fc= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" REV 10-12 CM ARMADO CON MALLA PARA PISO 6-6/10-10; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, Fc= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" REV 10-12 CM; CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACION A BASE DE ASFALTO OXIDADO; LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION No. 1	16/03/20 AL 16/04/20	\$ 299,906.44	\$ 47,985.03	\$ 347,891.47	
EST. No. 2 Y FINIQUITO	17/04/20 AL 30/04/20	\$ 458,735.81	\$ 73,397.73	\$ 532,133.54	
TOTAL EJERCIDO				\$ 880,025.01	
SALDO PENDIENTE				\$ -	
TOTAL CONTRATADO				\$ 880,025.01	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

AVANCE TOTAL

APROBADA \$	EJERCIDA \$	FISICO: 100%	FINANCIERO: 100%
TOTAL FEDERAL	880,100.00	880,025.01	
ESTATAL			
MUNICIPAL	880,100.00	880,025.01	
BENEFICIARIOS			
CREDITO			
IMPORTE CONTRATO:	\$ 880,025.01	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 5,310.50
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 874,714.51	SALDO POR CANCELAR:	\$ -

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: CALLE VALLE DE LA LOCALIDAD DE RAYON DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 4 DE MAYO DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
No. 3942-05914-1 IMPORTE: \$ 88,002.50 FECHA DE EXPEDICION: 29/04/2020
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV VIGENCIA: 18 MESES

OPERADO

000002

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. SAUL INFANTE NETRO
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA: ING. JESUS GUILLEN MENDEZ
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SAUL INFANTE NETRO
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
CARGO: CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUIADA

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO LAMBARIA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: Nallely Flores A.
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: GABRIEL NIÑO DE RIVERA
CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: Margarito Sanchez Grado
CARGO: MARGARITO SANCHEZ PRADO SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

OPERADO FISIM