



FECHA: 07/05/2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	CLAVE: SD	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
SUBPROGRAMA	REHABILITACION - RED DE DRENAJE SANITARIO	CLAVE: 02-0A	No. DE CONCURSO	MRS-OP-AD-SJ-002/2020
REGION	MEDIA	CLAVE: 03	FECHA DE ADJUDICACION	20/03/2020
MUNICIPIO	RAYÓN	CLAVE: 023	No. CONTRATO	MRS-OP-AD-SJ-002/2020
LOCALIDAD	RAYON		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	MUNICIPAL		POR ADMINISTRACION	

 NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE E. ZAPATA DE CALLE OCAMPO A JARDIN DE NIÑOS
 ANGELA PERALTA

 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR LIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI
 FECHA DE INICIO: 24/03/2020 FECHA REAL DE TERMINACION: 16/04/2020

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE OCAMPO A JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA EN CABECERA MUNICIPAL, MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCESO CONSTRUCTIVO: PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACION DE LINEA CENTRAL, CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CMS DE ESPESOR, DEMOLICION DE CONCRETO 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS SIN RECUPERACION DE MATERIAL Y SIN ACARREOS; ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA A MAQUINA, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DRENAJE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO (ARIELLA) EN ZONA B, PIZANJA, EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE MATERIAL FINO DE 10 CM DE ESPESOR EXTENDIDA EN ZANJA POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE CARGA Y ACARREO A EL LUGAR DE LA OBRA, SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA 8" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO. INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D) DE 8", RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL FINO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA 10 CM SOBRE LOMO DE TUBO, INCLUYE CARGA Y ACARREO A EL LUGAR DE LA OBRA, RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON VIBRO COMPACTADO TIPO ZAPATA (BAILARINA), CON MATERIAL DE BANCO COLOCADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ACAREEO EN CARRETERILLA A LA ZANJA HASTA 32 M, AGUA PARA COMPACTACION, ACARREO, CARGA 1ER KM Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, LOMERIO PRONUNCIADO, MONTAÑOSO EN CAMINOS POCO TRANSITADOS, ACARREO KM SUBSECUENTE AL 1ER DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO Y REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, Fc= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" REV 10-12 CM, INCL. COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO CON CURACRETO. ESPESOR DE 15 CM Y LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1 Y FINQUITO	24/03/20 AL 16/04/20	\$ 64,644.78	\$ 10,343.16	\$ 74,987.94	
TOTAL EJERCIDO				\$ 74,987.94	
SALDO PENDIENTE				\$ -	
TOTAL CONTRATADO				\$ 74,987.94	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO: 100%	FINANCIERO: 100%
	\$	\$		
TOTAL FEDERAL	250,000.00	74,987.94		
ESTATAL				
MUNICIPAL	250,000.00	74,987.94		
BENEFICIARIOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 74,987.94	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 452.51	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 74,535.43	SALDO POR CANCELAR:	\$ 0.00	

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE RAYON DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2020 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANZIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
 No. 3942-05915-0 IMPORTE: \$ 7,498.79 FECHA DE EXPEDICION: 06/05/2020
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV VIGENCIA: 18 MESES

000002

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE: ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
CARGO: DIRECTOR DEL OOPASR

DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S. I. P.



DIRECCION GENERAL

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA ORGANISMO OPERADOR RAYÓN, S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: ING. JESUS GUILLEN MENDEZ

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA

CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI
CARGO: CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. FERNANDO SUBITUNO CASTILLO L'AMBARRIA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: LIC. BLANCA AURORA RAMOS PEREZ
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: Mauricio Castillo Ramos
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: Maria de los Angeles Suventes G.
CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: KAREN ABIGAIL SALAZAR RUIZ
CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: