

Gobierno Del Estado De San Luis Potosí
Acta De Entrega-Recepción

Fecha: 16-abr-21

Entidad Ejecutora: Municipio De Matehuala Clave 020

Antecedentes

Programa: Alcantarillado Clave: SD Modalidad De Ejecución: Contrato
 Subprograma: Ampliación Clave: 04 No. De Concurso: MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021
 Región: Altiplano Clave: 001 Fecha De Adjudicación: 15-feb-21
 Municipio: Matehuala Clave: 020 No. Contrato O Convenio: MMA/CDSM/020-2021
 Localidad: Cabecera Municipal Clave: 01 Fecha De Acuerdo: 22-feb-21
 Modalidad De Inversión: ----- Por Admón: -----

Nombre De La Obra:

"AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE CALLE BLVD. DE LOS ANDES Y CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ; CON UNA LONGITUD DE 241.43 M.L. EN CALLE SAN AGUSTIN, COL. LOS REYES, ENTRE CALLE BLVD. DE LOS ANDES Y CALLE AV. ROBLE; CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE PRIV. JULIAN CARRILLO, COL SAN JOSE ENTRE CALLE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO, MATEHUALA, S.L.P."

Nombre Del Contratista O Residente-Supervisor: LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO.

Fecha De Inicio: 22-feb-21 Fecha Real De Terminación: 02-abr-21

Descripción De Las Obras O Servicios Que Se Reciben:

CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 438.80 ml DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 mm DE DIAMETRO, LAS CUALES SE SOMETIERON A PRUEBAS HIDROSTÁTICAS; UNA VEZ AUTORIZADAS ÉSTAS SE COLOCARON LOS RELLENOS DE LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (APISONADO) Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (COMPACTADO CON BAILARINA). PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A LO LARGO DE LAS ZANJAS, Y SE CONSTRUYERON POZOS DE VISITA TIPO COMÚN CON SU RESPECTIVA TAPA Y BROCAL DE ACUERDO A DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR SAPSAM. (ORGANISMO NORMATIVO)

Acta De Entrega-Recepción

En Lugar De La Obra Que Se Ubica En: CABECERA MUNICIPAL
 Del Municipio De Matehuala, S.L.P. Siendo Las 12:00 Hrs.
 Del Día 16 De Abril Del 2021 Se Reunieron Los Representantes Autorizados Por Las Dependencias
 Que Firman Al Calce, Con El Fin De Verificar La Terminación De La Obra, De Conformidad
 Con Lo Establecido En Los Artículos 60 De La Ley De Obras Públicas Del Estado.

Inversión

	Aprobada	Ejercida	Físico	Financiero:
	\$	\$	100%	100%
Total	\$820,244.14	\$820,244.14		
Federal	\$0.00	\$0.00		Oficio
Estatad	\$0.00	\$0.00		No.
Municipal	\$820,244.14	\$820,244.14	Autorización:	No. <u>2ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA</u> Fecha <u>11-feb-21</u>
Beneficiarios	\$0.00	\$0.00		
Crédito	\$0.00	\$0.00	Aprobación:	<u>MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021</u> <u>15-feb-21</u>
Importe De Contrato:	\$820,244.14	Importe De Deducciones:	\$4,949.75	
Importe Total Estimado:	\$820,244.14	Saldo Por Cancelar:	\$0.00	

Estimaciones O Gastos: En Documento Anexo Que Forma Parte De Esta Acta Se Presenta Relación De Estimaciones O Gastos Por Administración Directa Con El Desglose De Monto, Deducciones, Alcance Neto, Monto Total Ejercido, Créditos A Favor O En Contra Y Saldo Total.

Garantía Por Vicios Ocultos

Tipo De Documento Fianza De Vicios Ocultos
 No. 2545999 Importe \$ 87,759.26 Fecha De Expedición: 02-abr-21
 Nombre De La Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia 18 Meses

Recepción De La Obra

Una Vez Verificada La Obra Mediante El Recorrido E Inspección Por Las Partes Que Intervienen, Se Concluye Que Esta Se Encuentra Totalmente Terminada Y Funcionando De Acuerdo Con La Finalidad Y Destino De Se Ejecución, En Condiciones De Ser Recibida Por La Unidad Responsable De Su Operación Conservación Y Mantenimiento. La Presente Acta No Exime A La Entidad Ejecutora O Contratista, De Los Defectos Y/O Vicios Ocultos Que Resultaren En La Obra Y Se Obliga Por La Presente A La Corrección De Las Deficiencias Detectadas En Los Términos Del Artículo 61 De La Ley De Obras Públicas Del Estado.

Responsable De La Operación, Conservación Y Mantenimiento

Nombre: Lic. Juan Carlos Perez Mendoza
Cargo: Director De SAPSAM

Firma:

Observaciones Generales

FIRMAS

Ejecutora Recibe Y Entrega La Obra A Organismo Operador

Organismo Operador Recibe De Conformidad La Obra De Ejecutora.

Nombre Y Firma: PROFA. Alma Lorena Vazquez Sifuentes.
Cargo: Presidente Municipal Interina

Nombre Y Firma: Lic. Juan Carlos Perez Mendoza
Cargo: Director De SAPSAM

Contratista Entrega La Obra Ejecutada

H. Ayuntamiento Recibe De Conformidad La Obra Ejecutada

Nombre Y Firma: LIC. Margarita Leija Camarillo.
Cargo: Contratista

Nombre Y Firma: Ing. Raúl Silva Martínez
Cargo: Coordinador De Desarrollo Social Municipal



Contraloría General Del Estado

Beneficiarios Reciben De Conformidad La Obra Ejecutada.

Nombre Y Firma:
Cargo:

Nombre Y Firma:
Cargo: Presidente Del Comité

Técnico Responsable Por Parte De La Ejecutora Que Supervisó O Ejecutó La Obra

Contraloría Interna De La Instancia Ejecutora

Nombre Y Firma: Ing. Armando Saucedá Saucedá
Cargo: Jefe Depto. Agua Potable Y Alcantarillado

Nombre Y Firma: C.P. Ma. Del Socorro Alvarado Capetillo
Cargo: Contralor Interno Municipal

Handwritten signature of Ing. Armando Saucedá Saucedá

Comité Comunitario

Nombre Y Firma:
Cargo: Presidente Del Comité

Nombre Y Firma:
Cargo: Secretario Del Comité

Inconformidad Manifestada

Firma Condicionada Por NINGUNA

Nombre Y Cargo Del Inconforme