

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA ACCIONES



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA ACCIONES 2021



FECHA: 05/04/2021

ENTIDAD EJECUTORA: VILLA DE ARISTA

CLAVE 56

ANTECEDENTES

PROGRAMA	ELECTRIFICACION	CLAVE:	SG	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACION MUNICIPAL
SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION	CLAVE:	C	No. DE CONCURSO	MVA/DS-R33/AD-01/02-2021
REGIÓN	ALTIPLANO	CLAVE:	03	FECHA DE ADJUDICACION	22/02/2021
MUNICIPIO	VILLA DE ARISTA	CLAVE:	056	No. CONTRATO	MVA/DS-R33/AD-01/02-2021
LOCALIDAD	LA LAGUNITA		056		
MODALIDAD DE INVERSION					

NOMBRE DE LA ACCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAGUNITA
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR - RESIDENTE: ING. JULIO CESAR CARRIZALEZ ZAVALA
 FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2021
 FECHA REAL DE TERMINACION: 31 DE MARZO 2020
 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LAGUNITA

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100%	FINANCIERO:	100%
	\$	\$				
TOTAL FEDERAL	\$ 931,901.38	\$ 931,901.38				
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$ 931,901.38	\$ 931,901.38	AUTORIZACION	No.	OFICIO	FECHA
BENEFICIARIOS	66		APROBACION			
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ \$	931,901.38	SALDO POR CANCELAR:	\$		0
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$	931,901.38				

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR: LA LAGUNITA
 LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SIENDO LAS 14:00pm
 HRS DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES
 AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y DEL COMITE COMUNITARIO, QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA ENTREGA -
 RECEPCION DE LA ACCION.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS
 No. 10004-00497-6 IMPORTE: \$ 93,190.20
 FECHA DE EXPEDICION 5 DE ABRIL DE 2021
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES FIANZAS Y SEGUROS VIGENCIA: 18 MESES

OPERADO
POR FAIS 196

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: _____
CARGO: _____

FIRMA: _____

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A

NOMBRE Y FIRMA: ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C.P. J. GUADALUPE FLORES HUERTA
CARGO: CONTRALOR INTERNO

NOMBRE Y FIRMA: ING. ALFREDO TORRES ZAPATA
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: Ramon Marcos Altaro
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO
KAMON MARCS ALTARO

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: Ramon Marcos Altaro
CARGO: PRESIDENTE DE COMITE COMUNITARIO
KAMON MARCS ALTARO

NOMBRE Y FIRMA: Norma Mares Monsivais
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
NORMA MARCS MONSIVAIS

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

661