



FECHA: 20/08/2021

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA	URBANIZACION	CLAVE: SE	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
	CONSTRUCCION - CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)			
SUBPROGRAMA		CLAVE: 01-0A	No. DE CONCURSO	IR-O-EST-245800025-2-2021
REGION	MEDIA	CLAVE: 03	FECHA DE ADJUDICACION	16/07/2021
MUNICIPIO	RAYÓN	CLAVE: 023	No. CONTRATO	IR-O-EST-245800025-2-2021
LOCALIDAD	RAYÓN		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	MUNICIPAL		POR ADMINISTRACION	

NOMBRE DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BERRIOZABAL ENTRE CALLE MORELOS A CALLE MATAMOROS" RAYON S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ

FECHA DE INICIO: 19/07/2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 20/08/2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BERRIOZABAL, CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJÓN EN TERRENO (TIPO B), POR MEDIOS MECÁNICOS; ESCARIFICADO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE TM³), INCLUYE CARGA A MÁQUINA; ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 2 KILÓMETROS, KILÓMETROS SUBSECUENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON CARACTERÍSTICAS DE BASE HIDRAULICA (CAPA DE 20 CM) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE COLOCACIÓN, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTACIÓN; PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIÓN DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" REVENIMIENTO DE 12 - 15 CM, INCLUYE: REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 X6 /10-10, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA EXISTENTE; CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN A BASE DE ASFALTO OXIDADO; REENIVELACION DE REGISTRO DOMICILIARIO DE DRENAJE A BASE DE TABICON DE CONCRETO SOLIDO9X13X28 CM APLANADO PULIDO (RECUPERACION DE TAPA Y CONTRAMARCO); BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO DE 12 - 15 CM, INCLUYE: REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 X6 /10-10, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO; LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION No. 1	19/07/21 AL 02/08/21	\$ 888,627.44	\$ 142,180.39	\$ 1,030,807.83	
EST. No. 2 Y FINIQUITO	03/08/21 AL 20/08/21	\$ 837,654.79	\$ 134,024.77	\$ 971,679.56	
TOTAL EJERCIDO				\$ 2,002,487.39	
SALDO PENDIENTE				\$ -	
TOTAL CONTRATADO				\$ 2,002,487.39	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO: 100%	FINANCIERO: 100%
	\$	\$		
TOTAL FEDERAL	2,002,607.05	2,002,487.39		
ESTATAL				
MUNICIPAL	2,002,607.05	2,002,487.39		
BENEFICIARIOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,002,487.39		IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$	12,083.98
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,990,403.41		SALDO POR CANCELAR: \$	0.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: CALLE BERRIOZABAL DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RAYON SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO:	POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS		
No. 10004-00531-0	IMPORTE: \$ 200,248.74	FECHA DE EXPEDICION:	07/09/2021
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV	VIGENCIA:	18 MESES

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)


RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. SAUL INFANTE NETRO
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA: [Firma]



OBSERVACIONES GENERALES

Empty lines for general observations.

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: ING. JESUS GUILLEN MENDEZ
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SAUL INFANTE NETRO
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ
CARGO: CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA: ARG. BERNARDO SUSTIUNO CASTILLO LAMBARRIA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RAYÓN, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA: C. BLANCA AURORA PEREZ RAMOS
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. VICTORIA CASTILLO H
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. ORLANDO ROEL TELLO AVALOS
CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. HERMENEGILDO MONTALVO MORENO
CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

