



GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2020

FECHA: martes, 1 de junio de 2021

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P. CLAVE: 023

ANTECEDENTES

PROGRAMA: AGUA POTABLE CLAVE: 8C MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO
SUBPROGRAMA: REHABILITACION - POZO PROFUNDO CLAVE: 95-0A No. DE CONCURSO: MRS-OP-AD-SC-006/2020
REGION: MEDIA CLAVE: 93 FECHA DE ADJUDICACION: viernes, 4 de septiembre de 2020
MUNICIPIO: RAYÓN CLAVE: 023 No. CONTRATO: MRS-OP-AD-SC-006/2020
LOCALIDAD: NOGALES FECHA DE ACUERDO POR ADMINISTRACION:
MODALIDAD DE INVERSION: MUNICIPAL FECHA DE ACUERDO POR ADMINISTRACION: NO

NOMBRE DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE RAYON S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: ING. MIGUEL ANGUEL BAÑUELAS LOPEZ
FECHA DE INICIO: viernes, 2 de abril de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: martes, 1 de junio de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, RAYÓN S.L.P., CONSISTIO EN EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERCUSIÓN CON CAPACIDAD HASTA 250 MTS. DE PROFUNDIDAD. SE INSTALO EL EQUIPO (GRUA), DONDE SE REALIZO LA PERFORACIÓN DE 221 METROS VERTICALES CON UNA SECCIÓN DE 12" DE DIÁMETRO POR EL MÉTODO DE PERCUSIÓN DONDE SE DESGLOSA EL PERFIL COMO SIGUE: 0 - 20 M (TIPO 1), 20 - 90 M (TIPO 2), 90 - 100 M (TIPO 3) Y DE 100 - 221 M (TIPO2) ADEMÁS SE REALIZO UNA AMPLIACIÓN DE 12" A 22" DE 0 - 12 M (TIPO 1), SE INSTALO UN CONTRA ADEME CON TUBERÍA DE ACERO DE 16" X 1/4" DE ESPESOR Y SE REALIZO UNA CIMENTACIÓN DE ESPACIO ANULAR ENTRE LA TUBERÍA DE CONTRA ADEME Y LAS PAREDES DEL POZO DE 0:00 A 12:00. PARA ASEGURAR EL NO DERRUMBE DE LA PARTE SUPERIOR. FINALMENTE SE REALIZO UN REGISTRO ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE PARÁMETROS MÚLTIPLES.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST. No. 1	02 al 09 de Abril del 2021	\$ 578,682.34	\$ 82,509.17	\$ 671,271.61	AÑO 2021
EST. No. 2	09 al 19 de Abril del 2021	\$ 373,614.80	\$ 68,778.32	\$ 433,392.82	AÑO 2021
EST. No. 3 Y FINQUITO	19 de Abril al 01 de Junio del 2021	\$ 217,301.15	\$ 34,762.19	\$ 251,953.34	AÑO 2021
TOTAL EJERCIDO		\$ 1,169,497.99	\$ 187,119.68	\$ 1,356,617.67	
SALDO PENDIENTE				\$ 0.00	
TOTAL CONTRATADO				\$ 1,356,617.67	

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FSICO: 100%	FINANCIERO: 100.00%
TOTAL	\$ 1,356,617.67	\$ 1,356,617.67		
FEDERAL				
ESTATAL				
MUNICIPAL	\$ 1,356,617.67	\$ 1,356,617.67		
BENEFICIARIOS				
CREDITO				
IMPORTE CONTRATO: \$		1,356,617.67	IMPORTE DE DEDUCCIONES: \$	6,196.49
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$		1,356,617.67	SALDO POR CANCELAR: \$	0.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: NOGALES DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE: RAYON SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 01 DE: Junio DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GANANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
No. 3942-06623-4 IMPORTE: \$ 935,661.77 FECHA DE EXPEDICION: martes, 1 de junio de 2021
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: Aseguradora Aseria S.A. de C.V. VIGENCIA: 18 MESES

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.

FIRMA: 


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.




OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS


EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR DE AGUA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN S.L.P.


CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL


CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: 
CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: SECRETARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

PERADO
PESM

DIRECCION GENERAL