



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Coordinación de Desarrollo Social

Control de Estimaciones



Control:
Fecha: 13-jul-21

Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERÁSTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.
Ubicación: RIOVERDE, S.L.P.
Fondo: RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Rubro: DESARROLLO URBANO
Contrato: MRS-COP-DSM-DU20/2021
Contratista: ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS

Avance (%)	
Fisico	Financiero
39 25%	69 63%


ESTIMACION No. 1

Esta Estimacion		
Importe:	\$	483,620.15
Amortizacion de Anticipo	\$	241,810.08
Suma:	\$	241,810.07
IVA	\$	38,689.61
Total	\$	280,499.68
Ret. 5 al millar	\$	2,418.10
Ret. 2 al millar	\$	967.24
Ret. 1 al millar	\$	483.62
Ret. 2 al millar	\$	967.24
Impрте Neto:	\$	275,663.48

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga días	Periodo de esta Estimación
Inicio	7-jun-21		días	7-jun-21
Terminacion	5-ago-21			30-jun-21

Resumen					
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Estimaciones					
Contrato	\$ 1,429,135.96	\$ 280,499.68	\$ 714,567.98	\$ 995,067.66	\$ 434,068.30
Total	\$ 1,429,135.96				
Amortizaciones					
Anticipo	\$ 714,567.98	\$ 280,499.69	\$	\$ 280,499.69	\$ 434,068.29

ING. SERGIO FEDERICO DONJUAN
Residente



ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas



CPC. DANIEL NIETO CARAVEO
Coordinador de Desarrollo Social



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Obras Públicas

Control de Estimaciones



Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERÁSTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.

Control: 107
Fecha: 27-ago-21

Ubicación: RIOVERDE, S.L.P.
Fondo: LOCALIDAD
Rubro:

Fisico	Financiero
100.00%	100.00%

Contrato: MRS-COP-DSM-DU20/2021
Contratista: ING. RODOLFO DÍAZ DE LEON ROJAS

ESTIMACION No. 2 (finiquito)

Esta Estimacion	
Importe Estimacion:	\$ 817,543.88
Menos Retenciones inciso A)	\$ -
Importe:	\$ 817,543.88
Amortizacion de Anticipo	\$ 374,196.80
Suma:	\$ 443,347.08
IVA	\$ 70,935.53
Total	\$ 514,282.61
Pena Inciso A)	\$ -
Pena Inciso B)	\$ -
Pena Convencional clausula XIII	\$ -
Ret. 5 al millar	\$ 4,087.72
Ret. 2 al millar	\$ 1,635.09
Ret. 1 al millar	\$ 817.54
Ret. 2 al millar	\$ 1,635.09
Importe Neto:	\$ 506,107.17

Fechas
Inicio
Terminacion

Contrato
7-jun-21
5-ago-21

Recalendariz.

Prorroga en días

Periodo de esta Estimación
1-jul-21
5-ago-21

Resumen

Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
----------	---------	--------	----------	-----------	-------------

Estimaciones					
Contrato	\$ 1,429,135.96	\$ 514,282.61	\$ 995,067.66	\$ 1,509,350.27	\$ -
	\$ 80,214.31				
Total	\$ 1,509,350.27				

Retenciones y/o Penas			
Inciso A)	\$ -	\$ -	\$ -
Inciso B)	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -

Amortizaciones			
Anticipo	\$ 714,567.98	\$ 434,068.29	\$ 280,499.69
			\$ 714,567.98
			-

ING. SERGIO FEDERICO DONJUAN
Residente





Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Coordinación de Desarrollo Social

Control de Estimaciones



Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERÁSTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.

Ubicación: RIOVERDE, S.L.P.

Fondo: RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Rubro: DESARROLLO URBANO
Contrato: MRS-COP-DSM-DU20/2021
Contratista: ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS

Control:
Fecha: 31-may-21

Avance (%)	
Fisico	Financiero
0.00%	50.00%
ANTICIPO	

Esta Estimacion		
Importe:	\$	616,006.88
Amortizacion de Anticipo	\$	-
Suma:	\$	616,006.88
IVA	\$	98,561.10
Total	\$	714,567.98
Ret. 5 al millar	\$	-
Ret. 2 al millar	\$	-
Ret. 1 al millar	\$	-
Ret. 2 al millar	\$	-
Imprte Neto:	\$	714,567.98

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga dias	Periodo de esta Estimación
Inicio	7-jun-21		dias	
Terminacion	5-ago-21			

Resumen					
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Contrato	\$ 1,429,135.96				
	\$ -	\$ 714,567.98	\$ -	\$ 714,567.98	\$ 714,567.98
Total	\$ 1,429,135.96				
Anticipo	\$ 714,567.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 714,567.98

ING. SERGIO FEDERICO DONJUAN
Residente

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas

CPC. DANIEL NIETO CARAVEO
Coordinador de Desarrollo Social