


1 Y FINIQUITO No. ESTIMACION	OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. UBICACION: EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. No. CONTRATO: MRS-COP-DSM-DU36/2021 CONTRATISTA: DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. FONDO: DENTRO DEL RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FECHA: 20-ago-21 AVANCE FISICO 100.00% FINANCIERO 100.00% HOJA: 1 DE 2
---	--	---

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1 Y Finiquito		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.															
AL1	Suministro e instalación de luminaria tipo LED para Alumbrado Público, Potencia 60W, serie T1Q, voltaje de entrada 100-240 V; 100,000 has de vida útil; 5 años de garantía; Incluye brazo galvanizado de 38 mm por 1.20 mts con percha para poste metálico, colocación, conexión, acarreo, equipos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.	pieza	127.00	\$ 5,740.88	\$ 729,091.76	129.00	\$ 740,573.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	129.00	\$ 740,573.52	2.00	\$ 11,481.76
AL2	Suministro e instalación de poste cónico circular de 7 mts de altura con una percha, incluye colocación, pintado, acarreo, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.	pieza	127.00	\$ 4,552.09	\$ 578,115.43	121.00	\$ 550,802.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	121.00	\$ 550,802.89	-6.00	-\$ 27,312.54
AL3	Suministro e instalación de base piramidal prefabricada de concreto f'c= 200 kg/cm2 (33x45x70 cm), incluye excavación, retiro de material producto de excavación fuera de la obra, colocación, rellenos, acarreo, equipo, materiales, mano de obra, sondeo para localizar línea de agua potable existente y evitar daños a la misma, TRAZO Y NIVELACIÓN y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	76.00	\$ 1,656.24	\$ 125,874.24	35.00	\$ 57,968.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	35.00	\$ 57,968.40	-41.00	-\$ 67,905.84
AL4	Suministro e instalación de base piramidal colada en campo de concreto f'c.= 200 kg/cm2 (33x45x70 cm, ancla ¾ x 65 cm), incluye corte y demolición de concreto, excavación, retiro de material producto de excavación fuera de la obra, colocación, rellenos, acarreo, equipo, materiales, mano de obra, sondeo para localizar línea de agua potable existente y evitar daños a la misma, reposición de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	51.00	\$ 1,835.17	\$ 93,593.67	39.00	\$ 71,571.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	39.00	\$ 71,571.63	-12.00	-\$ 22,022.04
AL5	Suministro e instalación de estructura secundaria IPI, incluye materiales, fletes, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.	pieza	157.00	\$ 267.53	\$ 42,002.21	145.00	\$ 38,791.85	0.00	\$ -	0.00	\$ -	145.00	\$ 38,791.85	-12.00	-\$ 3,210.36
AL6	Suministro e instalación de cable de aluminio neutranel triple 2+1 cal.6, incluye materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.	ml	3671.40	\$ 33.93	\$ 124,570.60	3636.6000	\$ 123,389.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3636.6000	\$ 123,389.84	-34.8000	-\$ 1,180.76
AL7	Suministro e instalación de estructura (base) para medición 4T-100A C/5A Terminal MCA Butler Hamar y soporte para base y/o control de alumbrado público, incluye materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.	est	4.00	\$ 5,523.18	\$ 22,092.72	4.00	\$ 22,092.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 22,092.72	0.00	\$ -








<p>1 Y FINIQUITO</p> <p>No. ESTIMACION</p>	<p>OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>UBICACION: EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.</p> <p>No. CONTRATO: MRS-COP-DSM-DU36/2021</p> <p>CONTRATISTA: DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.</p> <p>FONDO: DENTRO DEL RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</p>	<p>FECHA: 20-ago-21</p> <p>AVANCE</p> <p>FISICO 100.00%</p> <p>FINANCIERO 100.00%</p> <p>HOJA: 2 DE 2</p>
---	---	---

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1 Y Finiquito		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No.3		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
AL8	Suministro e instalación de sistema de tierras para poste de alumbrado, incluye materiales, excavación, rellenos, compactado con material seleccionado producto de excavación, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.	pieza	21.00	\$ 1,102.93	\$ 23,161.53	17.00	\$ 18,749.81	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.00	\$ 18,749.81	-4.00	-\$ 4,411.72
AL9	Autorizaciones y trámites ante una unidad verificadora autorizada por SEMIP para verificación de instalaciones de alumbrado público, (carta emitida por unidad verificadora).	tramit	4.00	\$ 4,839.68	\$ 19,358.72	4.00	\$ 19,358.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 19,358.72	0.00	\$ -
AL10	Gestoría, y realización de contrato de alumbrado público ante CFE.	KW	9.00	\$ 1,831.23	\$ 16,481.07	9.00	\$ 16,481.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 16,481.07	0.00	\$ -
AL11	Retiro, desmantelamiento y entrega a almacén del departamento de alumbrado público de luminaria existente, cable, soportería y todo material propiedad del municipio.	lote	46.00	\$ 398.40	\$ 18,326.40	46.00	\$ 18,326.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	46.00	\$ 18,326.40	0.00	\$ -
AL12	Retiro, desmantelamiento y entrega a almacén del departamento de alumbrado público de poste, cables, soportería y luminaria existente propiedad del Municipio o a bodega municipal.	lote	5.00	\$ 1,535.00	\$ 7,675.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-5.00	-\$ 7,675.00
FUERA DE CATALOGO															
AL 13	Suministro e instalación de base piramidal colada en campo de concreto f.c.= 200 kg/cm2 (33x45x70 cm, ancha 3/4 x 65 cm), incluye corte y demolición de guarnición, excavación, retir de material producto de excavación fuera de la obra, colocación de cimbra, rellenos, acarrees, equipo, materiales, mano de obra, sondeo para localizar línea de agua potable existente y evitar daños a la misma, reposición de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pieza	0.00	\$ 1,728.82	\$ -	47.00	\$ 81,254.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -	47.00	\$ 81,254.54	47.00	\$ 81,254.54
AL 14	Desbroce de matorral, poda de arbol y tala por medios mecanicos, con evacuacion de restos vegetales, refirada de basuras y carga de transporte.	pieza	0.00	\$ 588.36	\$ -	61.00	\$ 35,889.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	61.00	\$ 35,889.96	61.00	\$ 35,889.96
AL 15	Suministro e instalacion de pintura naranja para poste cuadrado incluye mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento	pieza	0.00	\$ 1,018.40	\$ -	5.00	\$ 5,092.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 5,092.00	5.00	\$ 5,092.00

IMPOTES SIN I.V.A.	\$ 1,800,343.35	\$	1,800,343.35	\$	-	\$	-	\$	1,800,343.35	\$	-
I.V.A.	\$ 288,054.94	\$	288,054.94	\$	-	\$	-	\$	288,054.94	\$	-
TOTAL	\$ 2,088,398.29	\$	2,088,398.29	\$	-	\$	-	\$	2,088,398.29	\$	-

 <p>DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. CONTRATISTA</p>	 <p>ING. HEBER EMMANUEL TORRES PECINA RESIDENTE:</p>
---	---