



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Coordinación de Desarrollo Social

Control de Estimaciones



Control:
Fecha: 2-jun-21

Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.
Ubicación: LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.
Fondo: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021
Rubro: DESARROLLO URBANO
Contrato: MRS-COP-DSM-DU36/2021
Contratista: DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Avance (%)	
Fisico	Financiero
0.00%	50.00%
ANTICIPO	

Esta Estimacion	
Importe:	\$ 900,171.68
Amortizacion de Anticipo	\$ -
Suma:	\$ 900,171.68
IVA	\$ 144,027.47
	\$ -
Total	\$ 1,044,199.15
Ret. 5 al millar	\$ -
Ret. 2 al millar	\$ -
Ret. 1 al millar	\$ -
Ret. 2 al millar	\$ -
Imprte Neto:	\$1,044,199.15

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga días	Periodo de esta Estimación
Inicio	7-jun-21		días	
Terminacion	5-ago-21			

Resumen					
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Estimaciones					
Contrato	\$ 2,088,398.29	\$ 1,044,199.15	\$ -	\$ 1,044,199.15	\$ 1,044,199.14
Total	\$ 2,088,398.29				
Amortizaciones					
Anticipo	\$ 1,044,199.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044,199.15

ING. HEBER EMMANUEL TORRES PECINA
Residente

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO AL CIENTE
RIOVERDE
ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas

DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO AL CIENTE
RIOVERDE
CPC DANIEL NIETO CARAVEO
Coordinador de Desarrollo Social