

ANEXO 6
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021



ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. CLAVE _____

ANTECEDENTES

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO/URBANIZACION	CLAVE: <u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA: <u>CONSTRUCCION /PAVIMENTACION</u>	CLAVE: _____	No. DE CONCURSO	<u>IR-0-EST-245800026-20-2021</u>
REGIÓN: <u>ZONA MEDIA</u>	CLAVE: <u>03</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	<u>17 de mayo de 2021</u>
MUNICIPIO: <u>RIOVERDE</u>	CLAVE: <u>024</u>	No. CONTRATO	<u>MRS-COP-DSM-DU20/2021</u>
LOCALIDAD: <u>CALLE DELICIAS, DE AVENIDA VERASTEGUI A TOPAR</u>		FECHA DE ACUERDO	<u>31 de mayo de 2021</u>
MODALIDAD DE INVERSION: <u>RAMO 33, FISM. 2021</u>		POR ADMINISTRACIÓN	

NOMBRE DE LA OBRA: Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Delicias, de calle Av. Verastegui a Topar, Colonia Azahares, Rioverde, S.L.P.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: Ing. Rodolfo Díaz de León Rojas
 FECHA DE INICIO: 07 de junio de 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 05 de agosto de 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

LA OBRA REALIZADA ES LA PAVIMENTACION DE CALLE DELICIAS DE AVENIDA VERASTEGUI A TOPAR, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SON CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS, INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ASI COMO PAVIMENTACION, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: EN LINEA DE AGUA POTABLE ES EL TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, AFINE, COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA, REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA, ACOSTILLADO, ACARREOS, TOMAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES Y LIMPIEZA EN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS LAS ACTIVIDADES SON: TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION, EXCAVACION, ACARREOS, FORJADO DE GUARNICION, APROCHE, COMPACTACION, RELLENO DE MATERIAL INERTE, BANQUETA DE CONCRETO Y LIMPIEZA EN LA PAVIMENTACION SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACARREOS, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBBASE, SUMINISTRO DE BASE, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION, PINTURA AMARILLA EN GUARNICION, ESTAMPADO DE ANDADOR PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA; LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA CON INFORMACION DE LA OBRA.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	07 al 30 de junio de 2021	\$ 483,620.15	\$ 77,379.22	\$ 560,999.37	
2 y finiquito	01 de julio al 05 de agosto de 2021	\$ 817,543.88	\$ 130,807.02	\$ 948,350.90	
				\$ 1,509,350.27	

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	<u>100.00</u> %	FINANCIERO:	<u>100.00</u> %
	\$	\$				
TOTAL FEDERAL	<u>1,429,135.96</u>	<u>1,509,350.27</u>				
ESTATAL	-----	-----				
MUNICIPAL	<u>1,429,135.96</u>	<u>1,509,350.27</u>				
BENEFICIARIOS	-----	-----				
CRÉDITO	-----	-----				
IMPORTE CONTRATO:	\$	<u>1,429,135.96</u>	IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	<u>13,011.64</u>	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$	<u>1,509,350.27</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$	<u>0.00</u>	

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: CALLE DELICIAS, DE AVENIDA VERASTEGUI A TOPAR DE LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS
 No. 10004-00519-0 IMPORTE: \$ 150,935.03 FECHA DE EXPEDICION: 6 de agosto de 2021
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 5 de febrero de 2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS


EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A



ORGANISMO OPERADOR
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2022
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: L.I. SAUL MORENO MARTINEZ
CARGO: PTE. MPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA



GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE GARCIA RANDEL
CARGO: DIR. DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS
CARGO: CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA



DESARROLLO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. DANIEL NIETO CARAVEO
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA



CONTRALORIA
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE S.L.P.

NOMBRE Y FIRMA: C. CAPTURO CASTRO ALTAMIRANO
CARGO: CONTRALOR INTERNO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

Jose de Jesus Muñoz A.

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE DE JESUS MUÑOZ ALVAREZ
CARGO: PRESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: _____
CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: C. ALEJANDRO GAMEZ
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE DE JESUS MUÑOZ ALVAREZ
CARGO: PRESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: C. ALEJANDRO GAMEZ
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____