



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Obras Públicas



Control de Estimaciones

Control: 96
Fecha: 27-ago-21

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.
Ubicación: PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.
Fondo: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021
Rubro: DESARROLLO URBANO

Fisico	Financiero
100.00%	100.00%

Contrato: MRS-COP-DSM-DU19/2021
Contratista: CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V

ESTIMACION No. 2 (finiquito)

Esta Estimacion	
Importe Estimacion:	\$ 137,545.54
Menos Retenciones inciso A)	\$ -
Importe:	\$ 137,545.54
Amortizacion de Anticipo	\$ 68,772.77
Suma:	\$ 68,772.77
IVA	\$ 11,003.64
Total	\$ 79,776.41
Penal Inciso A)	\$ -
Penal Inciso B)	\$ -
Penal Convencional Clausula XIII	\$ -
Ret. 5 al millar	\$ 687.73
Ret. 2 al millar	\$ 275.09
Ret. 1 al millar	\$ 137.55
Ret. 2 al millar	\$ 275.09
Importe Neto:	\$ 78,400.95

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga en días	Periodo de esta Estimación
Inicio	7-jun-21			15-jul-21
Terminacion	20-ago-21			20-ago-21

Resumen

Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Estimaciones					
Contrato	\$ 3,788,341.85	\$ 79,776.41	\$ 3,708,565.44	\$ 3,788,341.85	\$ -
Total	\$ 3,788,341.85				

Retenciones y/o Penas

Concepto	Actual	Anterior	Acumulado
Inciso A)	\$ -	\$ -	\$ -
Inciso B)	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -

Amortizaciones

Concepto	Actual	Anterior	Acumulado
Anticipo	\$ 1,894,170.93	\$ 79,776.41	\$ 1,814,394.52
			\$ 1,894,170.93

ING. CESAR AUGUSTO GARCIA EZQUIVEL
Residente



OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Coordinación de Desarrollo Social

Control de Estimaciones



Obra: PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.

Control:
Fecha: 1-jun-21

Ubicación: PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.

Fondo: RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Avance (%)	
Fisico	Financiero
0.00%	50.00%
ANTICIPO	

Rubro: DESARROLLO URBANO
Contrato: MRS-COP-DSM-DU19/2021
Contratista: CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V

Esta Estimacion	
Importe:	\$ 1,632,905.97
Amortizacion de Anticipo	\$ -
Suma:	\$ 1,632,905.97
IVA	\$ 261,264.96
Total	\$ 1,894,170.93
Ret. 5 al millar	\$ -
Ret. 2 al millar	\$ -
Ret. 1 al millar	\$ -
Ret. 2 al millar	\$ -
Imprte Neto:	\$1,894,170.93

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga dias	Periodo de esta Estimación
Inicio	7-jun-21		dias	
Terminacion	20-ago-21			

Resumen						
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer	
Estimaciones						
Contrato	\$ 3,788,341.85	\$ 1,894,170.93	\$ -	\$ 1,894,170.93	\$ 1,894,170.92	
Total	\$ 3,788,341.85					
Amortizaciones						
Anticipo	\$ 1,894,170.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,894,170.93	

ING. CESAR AUGUSTO GARCIA EZQUIVEL
Residente

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANDO A LA GENTE
ARQ. JORGE GARCIA FRANGE
Director de Obras Públicas

DESARROLLO SOCIAL
CPC DANIEL NIETO CARAVEO
Coordinador de Desarrollo Social



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Coordinación de Desarrollo Social

Control de Estimaciones



Obra: PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.
Ubicación: PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.
Fondo: RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021
Rubro: DESARROLLO URBANO
Contrato: MRS-COP-DSM-DU19/2021
Contratista: CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V

Control:
Fecha: 27-jul-21

Avance (%)	
Fisico	Financiero
95.79%	97.89%
ESTIMACION No. 1	

Esta Estimacion	
Importe:	\$ 3,128,266.40
Amortización de Anticipo	\$ 1,564,133.20
Suma:	\$ 1,564,133.20
IVA	\$ 250,261.31
Total	\$ 1,814,394.51
Ret. 5 al millar	\$ 15,641.33
Ret. 2 al millar	\$ 6,256.53
Ret. 1 al millar	\$ 3,128.27
Ret. 2 al millar	\$ 6,256.53
Imprte Neto:	\$1,783,111.85

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga días	Periodo de esta Estimación
Inicio	7-jun-21		días	7-jun-21
Terminación	20-ago-21			14-jul-21

Resumen					
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Estimaciones					
Contrato	\$ 3,788,341.85	\$ 1,814,394.51	\$ 1,894,170.93	\$ 3,708,565.44	\$ 79,776.41
Total	\$ 3,788,341.85				
Amortizaciones					
Anticipo	\$ 1,894,170.93	\$ 1,814,394.51	\$ -	\$ 1,814,394.51	\$ 79,776.42

ING. CESAR AUGUSTO GARCIA EZQUIVEL
Residente

ARO JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas

CPC DANIEL NIETO GARAVEO
Coordinador de Desarrollo Social