





# Ing. Gabriel Badillo Sanjuán

TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATES

FECHA: 29 DE MAYO DE 2021

UBICACION: TECOMATES, RIOVERDE, S.L.P.

AVANCE

No. CONTRATO: MRS-COP-TEC-001/2021

RISCO

CONTRATISTA: ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN

100.00%

FOONDO: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

100.00%

No. ESTIMACION

HOJA: 2 DE 8

## FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1		EST. No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE
50210	MURO DE BLOCA DE CONCRETO MEDIANO DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3. ESPESOR DE 1.5 CM, ACABADO COMUN CON REFUERZOS ESTRUCTURALES A BASE DE ESCABILLA Ø DOS HILADAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	M2	54.60	\$ 410.76	\$ 22,627.50	36.60	\$ 14,951.66	0.00	\$ -	36.60	\$ 14,951.66	-18.20	\$ 7,475.84
70118	APLANADO ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM, ACABADO FINO HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIO.	M2	111.99	\$ 140.21	\$ 15,693.71	98.57	\$ 13,820.50	0.00	\$ -	98.57	\$ 13,820.50	-13.36	\$ 1,873.21
70111	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFONES A REGLA, NIVEL Y PROMIO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESPERDICIO.	M2	18.38	\$ 345.89	\$ 6,357.27	13.90	\$ 4,770.92	0.00	\$ -	13.90	\$ 4,770.92	-4.48	\$ 1,586.35
50817	REJA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Ø, ESTREBOS DE 1/4" Ø Ø 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2	M1	25.35	\$ 447.34	\$ 11,340.07	20.50	\$ 9,170.47	0.00	\$ -	20.50	\$ 9,170.47	-4.85	\$ 2,169.60
50125	RETEL DE MURO DE TAMBQUE ISOLO RECIBIDO DE 6 X 13 X 24 CM HECHO A MANO DE 12 CM DE ESPESOR, ARTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CAHNERA-ARENA 1:1:3 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS	M2	6.40	\$ 543.52	\$ 3,478.53	6.03	\$ 3,277.43	0.00	\$ -	6.03	\$ 3,277.43	-0.37	\$ 201.10
100203	PINTURA VIDRIAS VINIL-ACRILICA, MARCA COMEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS INCLUYE UNA MANO DE VELADOR 5 KL COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	130.31	\$ 54.01	\$ 7,058.04	141.36	\$ 7,634.85	0.00	\$ -	141.36	\$ 7,634.85	11.05	\$ 576.81
625108	ESTRUCTURA LOCAL DE CONCRETO DE 10 CM PROMEDIO DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2 TAMAÑO 10'12 CM, CUBRA COMUN, ARMADO CON ACCESO DE REFUERZO VAR NO. 3 Ø 20 EN AMBOS SENTIDOS SE DORABA DE CONSIDERAR SILETAS, BASTONES Y DESPERDICIOS INCLUYE EL COMBARRADO, DISFORMADO, ARRANCO, COLADO, APLICACION DE AZULANTE EN EL CONCRETO, CURABRETO Y APLICACION DE PLANA A BASE DE PASTA DE CEMENTO.	M2	18.38	\$ 918.47	\$ 16,881.48	16.97	\$ 15,586.44	0.00	\$ -	16.97	\$ 15,586.44	-1.41	\$ 1,295.04
71610	INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE CONSULTA Y AREA DE IMPRESA SALIDA ELECTRICA A BASE DE CAVA CUADRADA DE LA MERA REDONDA Y PARA PARA TUBERIA DE 1" PARA REGISTROS, CONTACTOS Y APAGADORES UTILIZANDO TUBERIA POLIUCTO NARANJA CORRUGADO 3" INCLUYE EL BARRILADO, DIMANQUEADO, CABLE OSPA, CABLE TRW NO. 22, 24 Y REDANES.	SAL	3.00	\$ 446.01	\$ 1,338.03	3.00	\$ 1,338.03	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,338.03	0.00	\$ -





Ing. Gabriel Badillo Sanjuán

TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1

FINIQUITO

Nº. ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATES

UBICACIÓN: TECOMATES, RIOVERDE, S.L.P.

Nº. CONTRATO: MMS-COP-YES-001/2021

CONTRATISTA: ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN

FONDO: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

FECHA: 29 DE MAYO DE 2023

AVANCE


FINANCIERO

100.00%

HOJA: 3 DE 8

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1		EST. No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE
71750	INSTALACION DE APARADOR PUNDEADO CON TIERRA PACA MCA STEREO MODELO EVOLUTION, INCLUISE OMPN DE 3 A 3 VENTANAS ELECTRICAS.	SAL	3.00	\$ 200.48	\$ 600.48	1.00	\$ 600.48	0.00	\$ -	1.00	\$ 600.48	0.00	\$ -
71700	INSTALACION DE CONTACTO PUNDEADO CON TIERRA PACA MCA STEREO MODELO EVOLUTION, INCLUISE OMPN DE 3 A 3 VENTANAS ELECTRICAS.	SAL	3.00	\$ 174.44	\$ 523.32	3.00	\$ 523.32	0.00	\$ -	3.00	\$ 523.32	0.00	\$ -
71800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUDO ANDEADOR FLUORESCENTE, LAMPARA DECORATIVA CON PLACA ODOMO DE MERC.	PZA	3.00	\$ 311.62	\$ 934.26	3.00	\$ 934.26	0.00	\$ -	3.00	\$ 934.26	0.00	\$ -
130400	CENTRO DE CARGA TIPO 008121100, 1 FASE 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES, E FUS 100A, MARCA SQUAREL, INCLUISE SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	1.00	\$ 1,043.30	\$ 1,043.30	1.00	\$ 1,043.30	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,043.30	0.00	\$ -
71790	ALIMENTACION GENERAL A RETERNA, INCLUISE TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 3/4 Y TODO LO NECESARIO	LOTJE	1.00	\$ 4,666.13	\$ 4,666.13	1.00	\$ 4,666.13	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,666.13	0.00	\$ -
	CANALERIA, PUERTAS, VENTANAS Y HERRERIAS												
639584	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P1 DE 0.91 X 2.13 DE HERRERIA A BASE DE UGAMBY Y MARCOS DE PERIL INCLUIE EL LINDO Y PUNDO DE SOLDADURAS, LA APLICACION DE PRIMERADO Y PINTURA ESMALTE, INCLUIE INCLUIE OMPN Y PFO DE 0.25 X 0.50 M CON VEDRO TIPO CHINO DE 3 MMS	PZA	1.00	\$ 5,179.17	\$ 5,179.17	1.00	\$ 5,179.17	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,179.17	0.00	\$ -
639586	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P2 DE 0.85 X 2.13 DE HERRERIA A BASE DE LAMPINA Y MARCO DE PERIL INCLUIE EL LINDO Y PUNDO DE SOLDADURAS, LA APLICACION DE PRIMERADO Y PINTURA ESMALTE.	PZA	2.00	\$ 4,799.25	\$ 9,598.50	2.00	\$ 9,598.50	0.00	\$ -	2.00	\$ 9,598.50	0.00	\$ -
639590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 5000 CM DE PERIL TUBULAR 1" CON UN PFO Y UN CORREDO VEDRO CHINO, INCLUIE LA COLOCACION DE PROTECCION SOLDADA EN LA VENTANA CON VARILLA CUADRADA 1", INCLUIE LA APLICACION DE PINTURA Y PUNDORES.	PZA	3.00	\$ 1,416.00	\$ 4,248.00	3.00	\$ 4,248.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,248.00	0.00	\$ -
639595	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 15000 CM DE PERIL TUBULAR 1" CON UN PFO Y UN CORREDO VEDRO CHINO, INCLUIE LA COLOCACION DE PROTECCION SOLDADA EN LA VENTANA CON VARILLA CUADRADA 1", INCLUIE VEDRO DE 6 MMS TIPO CHINO O DE OITA LA APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS Y PUNDORES.	PZA	1.00	\$ 3,603.84	\$ 3,603.84	1.00	\$ 3,603.84	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,603.84	0.00	\$ -
	AZOTERA												
90300	OPERA DE 10 X 10 CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 Y PEDAGERA DE SABLEQUE ROAD RACORDO	ME	16.00	\$ 51.56	\$ 825.36	15.85	\$ 815.08	0.00	\$ -	15.85	\$ 815.08	0.15	\$ 7.88



# Ing. Gabriel Badillo Sanjuán

TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1

## FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATIS

FECHA: 29 DE MAYO DE 2021

UBICACION: TECOMATES, RIOVERDE, S.L.P.

AVANCE

No. CONTRATO: MRS-COP-YES-001/2021

FISICO

CONTRATISTA: ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN

100.00%

FONDO: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

HOJA: 4 DE 8

## FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No. 1		EST. No. 2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
220206	IMPLEMENTACION A BASE ADICION IMPERMEABLE 3 ARCS, MARCA FORTON, APLICADOR A DOS MANOS CON UNA ESPESURA DE 24 MILIMETROS CADA MANO INCLUYE PREPARACION SUBSTRATO Y APLICACION.	M2	15.75	\$ 141.12	\$ 2,232.64	14.31	\$ 2,019.43	0.00	\$ -	14.31	\$ 2,019.43	1.44	\$ -203.23
524889	ELABORACION DE BARRIDAS PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC 4" Y 2 CODOS DE 45R CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 1.8 M, REQUERIDO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 OMBRA COMUN.	PZA	1.00	\$ 1,330.76	\$ 1,330.76	1.00	\$ 1,330.76	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,330.76	0.00	\$ -
	INFILTRACION HERRAMIENTAS-SANITARIAS												
628100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC 4" SANITARIO INCLUYE CODOS, TEE'S, COPLES, PASEMIENTO PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	MIL	5.20	\$ 141.52	\$ 835.55	32.80	\$ 1,811.46	0.00	\$ -	32.80	\$ 1,811.46	6.91	\$ 977.91
628103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC 2" Y CONECTARSE A 4" INCLUYE REDUCIDORA, CODOS, TEE'S, COPLES, PASEMIENTO PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	MIL	2.70	\$ 95.26	\$ 257.20	7.10	\$ 676.33	0.00	\$ -	7.10	\$ 676.33	4.40	\$ 419.13
305511	RECIPIENTE DE 60 L 60 X 60 CMS DE TABLON DE CONCRETO P X 12 X 24 EN ESPESOR DE 12 CMS, AJUSTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONCRETO EN PLANTILLA Y CARRERA DE 22 X 28 CMS DE F'c=150 KG/CM2, INCLUYE LA ERIGACION EN TERRENO TIPO 3, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 15.15 Y SU CONTRAMARCO DEBERAN SER SOLICADOS 3 UN EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1.00	\$ 2,886.60	\$ 2,886.60	1.00	\$ 2,886.60	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,886.60	0.00	\$ -
61258	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TIRADO DE 1100 LITROS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 3,001.27	\$ 3,001.27	1.00	\$ 3,001.27	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,001.27	0.00	\$ -
528407	TUBO DE PVC 4" INCLUYE BARRADO, CODOS, COPLES, TEE'S, CLAVO DE CONCRETO PARA SUCCION DEL TUBO, RESANE CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	MIL	20.75	\$ 56.81	\$ 1,230.31	4.00	\$ 235.24	0.00	\$ -	4.00	\$ 235.24	16.75	\$ 995.07
528405	TUBO DE PVC 3/4" INCLUYE BARRADO, CODOS, COPLES, TEE'S, CLAVO DE CONCRETO PARA SUCCION DEL TUBO, RESANE CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	MIL	2.65	\$ 75.80	\$ 200.87	10.05	\$ 761.79	0.00	\$ -	10.05	\$ 761.79	7.40	\$ 560.92
50237	ELABORACION DE CUBO DE TIRAZOS DE HERRADURA DE 5.28 X 2.00 M A BASE DE MARGO DE BLOQUE DE CONCRETO MEDIANO DE 13 X 20 X 40 CMS, AJUSTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR DE 1.5 CM, ACABADO COMUN CON HERRAJES ESTRUCTURALES A BASE DE ESCALIBELA @ DOS HELIJAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	PZA	1.00	\$ 8,654.95	\$ 8,654.90	1.00	\$ 8,654.90	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,654.90	0.00	\$ -





# Ing. Gabriel Badillo Sanjuán

TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1

## FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATES

UBICACION: TECOMATES, RIOVERDE, S.L.P.

No. CONTRATO: MRS-COP-RES-001/2021

CONTRATISTA: ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN

FONDO: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL


FECHA: 29 DE MAYO DE 2021

AVANCE

FSICO 100.00%  
FINANCIERO 100.00%  
HOJA: \$ DE B

## FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1		EST. No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	MIEMBROS DE BAÑO												
	COLOCACION DE BIENES DE ACCESORIOS CROMADOS INCLuye SUMINISTRO Y COLOCACION PORTAVASO CEFLEDO, SABONERO DORADO, TOALLINERO, ARMADURA DE LAVABO, ARMADURA DE RECADORA Y JERUELA.	ASD.	2.00	\$ 2,830.06	\$ 2,830.06	2.00	\$ 2,830.06	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,830.06	0.00	\$ -
	COLOCACION DE SANTIARIOS REDONDOS ECOLOGICO, INCLuye CUBILO DE CERA, HERRAJES, LUJES ESQUINA, ARMADURA PLEGABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 2,409.62	\$ 4,809.24	2.00	\$ 4,809.24	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,809.24	0.00	\$ -
	SUMINISTRO Y COLOCACION LAVABO UNIVERSAL DE SOPORFONIA CON LLAVES INCLuye MANGUERA FLEXIBLE CORDEX, CUBILO DE LATON, CORTINOGRAFIASTA Y MEZCLADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 2,514.06	\$ 2,514.06	2.00	\$ 2,514.06	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,514.06	0.00	\$ -
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUJES DE MANE OBRERO DE UN LAVABO	PZA	2.00	\$ 231.54	\$ 463.08	2.00	\$ 463.08	0.00	\$ -	2.00	\$ 463.08	0.00	\$ -
	AREA DE ESPERA												
	PRELIMINARES												
	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 0.4-2.00 M. EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, INCLuye: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3.46	\$ 239.41	\$ 828.36	4.37	\$ 1,046.22	0.00	\$ -	4.37	\$ 1,046.22	0.91	\$ 217.86
	ANHE DE TALLORES Y FONDO DE CERA A MANO EN TERRENO CLASE E CON MATERIAL (ON TIERRA, 100% TESTANTE, ON ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACION	M2	2.88	\$ 36.56	\$ 105.29	5.46	\$ 199.62	0.00	\$ -	5.46	\$ 199.62	2.58	\$ 94.33
	RELLENO DE MATERIAL BIENTE (BOLITA) CONTRATADO POR MEDIOS MANUALES CON UN RECOMENDACIONE MANUAL (BATAFAL) INCLuye LA CARGA, ACABADO, DESCARGA ACOMODO Y COMPACTACION DEL MATERIAL.	M3	0.80	\$ 456.38	\$ 365.10	1.99	\$ 908.20	0.00	\$ -	1.99	\$ 908.20	1.13	\$ 515.71
	PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, CON UN AGREGADO MAXIMO DE 20 MM RESISTENCIA NORMAL DE 5 CM DE ESPESOR, INCLuye ACABADO 20 DE MTS, TEMBIDO Y ANHE.	M2	7.68	\$ 87.76	\$ 675.80	5.78	\$ 505.03	0.00	\$ -	5.78	\$ 505.03	-1.90	\$ -185.75
	OMENTACION												
	ZAPATA AJALADA DE 0.80 M Y 20 CM DE PERALTE A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 REV- 8-10 EN TMA 1/4", ARMADA CON 8 VAR INC. 1 POF= 1000 KG/CM2 EN ANCHOS SENTIDOS, INCLuye TRASLAPAR, DESPERDICIOS, Y ACABADOS A UNA TA ESTACION A 20 MTS.	PZA	2.00	\$ 1,255.06	\$ 2,510.12	2.00	\$ 2,510.12	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,510.12	0.00	\$ -



# Ing. Gabriel Badillo Sanjuán

TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1

## FINIQUITO

No. ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATES

FECHA: 29 DE MAYO DE 2021

UBICACION: TECOMATES, RIOVERDE, S.L.P.

No. CONTRATO: MRS-COP-TEL-001/2021

CONTRATISTA: ING. GABRIEL BADELLO SANJUAN

FONDO: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE  
RISICO 100.00%  
FINANCIERO 300.00%  
HOJA: 6 DE 8

### FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1		EST. No.2		TOTAL DEBITADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
20580	BANCO DE CONCRETO DE 40 CM DE ANCHO Y 80 CM DE FUALTE A BASE DE CONCRETO F C-208 H6/CM2 REC- B-10 CM TMA 3/4", INCLUIE ARMAR CON 4 ODS RONL DE 1/2" CON 80SCAS PARA RECIBIR PLACA	FZA	2.00	\$ 3,708.51	\$ 3,417.02	2.00	\$ 3,417.02	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,417.02	0.00	\$ -
548730	ESTRUCTURA PLACA BASE PARA RECIBIR POSTE REDONDO PLS 20025 CM Y LLA DE ESPESOR A BASE DE PLACA METALICA ESTRUCTURAL A-36 (INCLUIE EL LUNDO Y PULIDO DE SOLDADURAS, LA APLICACION DE PRIMAARIO A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE Y LA APLICACION DE PINTURA ALQUILANICA A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE.	FZA	2.00	\$ 741.30	\$ 1,482.60	2.00	\$ 1,482.60	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,482.60	0.00	\$ -
548745	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO 5" CIGULLA 30 DE 2.50 M DE ALTURA FORMADA EN COLUANA, INCLUIE EL LUNDO Y PULIDO DE SOLDADURAS, LA APLICACION DE PRIMAARIO A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE Y LA APLICACION DE PINTURA ALQUILANICA A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE.	PZA	2.00	\$ 2,877.41	\$ 5,714.82	2.00	\$ 5,714.82	0.00	\$ -	2.00	\$ 5,714.82	0.00	\$ -
548725	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR 3" X 1 1/2" DE 4.00 M DE LUNDO TALLADO EN NUBIO DE PIELTA PARA RECIBIR LA TORNAMBE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUIE EL LUNDO Y PULIDO DE SOLDADURAS, LA APLICACION DE PRIMAARIO A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE Y LA APLICACION DE PINTURA ALQUILANICA A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE.	PZA	1.00	\$ 921.40	\$ 921.40	1.00	\$ 921.40	0.00	\$ -	1.00	\$ 921.40	0.00	\$ -
625148	TEQUIMBERE A BASE DE PTR 4"X6" CAL 14 EN HERRIDO EFRIOR Y 3 SOLESTAS DE 3"X 1 1/2" CAL 24 TRANSVERSALES, LAMINA ACANALADA CAL 28 DE 6"X 4.5 M, SOLDADURA Y MAQUINA PARA SOLDAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, INCLUIE EL LUNDO Y PULIDO DE SOLDADURAS, AREAS QUE PRESENTEN PERIFEROS DE OXIDACION, LA APLICACION DE PRIMAARIO A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE Y LA APLICACION DE PINTURA ALQUILANICA A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE.	M2	18.38	\$ 1,403.01	\$ 22,981.30	20.36	\$ 28,545.18	0.00	\$ -	20.36	\$ 28,545.28	3.98	\$ 5,563.98
518475	IMPACTACION Y RESQUE EN ABERTA DE LAMINA Y NUBIO DE BLOCC CON ACISTON IMPERMEABLE 3 AÑOS, MARCA FESTE, APLICACION A DOS MANOS CON UNA DISTENCIA DE 24 HR ENTRE CADA MANO INCLUIE PREPARACION SUMINISTRO Y APLICACION DE BARRIDILLO EN LA BARRA SELLAR BURTA ALUMBRERA	NL	8.50	\$ 98.03	\$ 481.14	4.68	\$ 481.78	0.00	\$ -	4.68	\$ 481.78	0.18	\$ 17.64
20805	BOLLEO DE MATERIAL PIRETE (FRONTAL COMPACTADO POR MEZOS MANUALES CON VEREDCOMPACTADOR MANUAL BARRAFINAL, INCLUIE LA CARGA, ACOMBRO, DESCARGA ACOMBRO Y COMPACTACION DEL MATERIAL	M3	1.28	\$ 456.38	\$ 496.89	6.32	\$ 2,884.32	0.00	\$ -	6.32	\$ 2,884.32	3.04	\$ 1,387.39







**Ing. Gabriel Badillo Sanjuán**

TOPOGRAFÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

1

**FINIQUITO**

No. ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATES

UBICACION: TECOMATES, HIVERDE, S.L.P.

No. CONTRATO: MIS-COP-TEC-001/2021

CONTRATISTA: ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN

FONDO: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

FECHA: 29 DE MAYO DE 2021

AVANCE

FINANCIERO  
100.00%  
FISICO  
100.00%  
HOJA: 8 DE 8

**FINIQUITO DE OBRA**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	EST. No.1		EST. No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE
625320	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=250 KG/CM <sup>2</sup> TAMA 1.7 X 1.0-12 CM, OMBRA COMUA, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO NO. 8 @ 20 CM INCLUIE EL CHARRAGO, RESUMBRADO, ARMADO, COLLADO Y APLICACION DE ACETLANTE EN EL CONCRETO Y CONCRETO.	M2	1.13	\$ 3,321.03	\$ 3,752.76	2.54	\$ 3,321.42	0.00	\$ -	2.54	\$ 3,355.42	1.41	\$ 1,802.66
	RESUMBRADO												
625370	SUMBRIDO Y COLOCACION DE RESUMBRADO FOTOPLASTI PP1300, INCLUIE ENCAJACION EN TERRENO NATURAL, TIPO II, ARME DE TRILLOS, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM <sup>2</sup> DE 6 CM DE ESPESOR.	PZA	1.00	\$ 14,365.20	\$ 14,365.20	1.00	\$ 14,365.20	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,365.20	0.00	\$ -
30306	RESISTO DE LUDOS PREPARADO DE 60 X 50 X 70 CMS O DE TAMBON DE CONCRETO 9 X 13 X 14 EN ESPESOR DE 12 CMS, ARMADO CON MEZCLA COMENTO ARENA 1:3 ACERADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONCRETO EN PLANTILLA Y CADENA DE 12 X 10 CMS DE F'c= 250 KG/CM <sup>2</sup> , INCLUIE LA ENCAJACION EN TERRENO TIPO II, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 10, 15 Y EL CONTRAMARCO DEBIRAN SER SOLIDADAS 3 VES EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	1.00	\$ 2,867.58	\$ 2,867.58	1.00	\$ 2,867.58	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,867.58	0.00	\$ -
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO												
TOMASUA	TOMA DONDOLABIA DE AGUA POTABLE EN MATERIAL CON MANGUERA NEGRA DE 1/2", ARMADAZERA OMBRA DE 3"	TOMA	0.00	\$ 808.66	\$ -	1.00	\$ 808.66	0.00	\$ -	1.00	\$ 808.66	1.00	\$ 808.66
TAMBA	SUMBRIDO Y COLOCACION DE TABA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SENCILLA Y ESCUREDO, INCLUIE MEDIDADORA	PZA	0.00	\$ 3,260.95	\$ -	1.00	\$ 3,260.95	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,260.95	1.00	\$ 3,260.95
IMPORTE SIN I.V.A.						\$ 264,418.65	\$ 264,418.65	\$ -	\$ -	\$ 264,418.65	\$ -	\$ -	\$ -
I.V.A.						\$ 42,306.98	\$ 42,306.98	\$ -	\$ -	\$ 42,306.98	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL						\$ 306,725.63	\$ 306,725.63	\$ -	\$ -	\$ 306,725.63	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signature]*

ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN  
CONTRATISTA

ING. OMAR GONZALEZ DE LEON  
RESPONSABLE