



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Coordinación de Desarrollo Social

Control de Estimaciones



Obra: PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.
Ubicación: SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.
Fondo: RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

Control:
Fecha: 13-abr-21

Avance (%)	
Fisico	Financiero
0.00%	50.00%

Rubro: 0
Contrato: MRS-COP-TES-002/2021
Contratista: ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES

ANTICIPO

Esta Estimacion	
Importe:	\$ 583,849.21
Amortizacion de Anticipo	\$ -
Suma:	\$ 583,849.21
IVA	\$ 93,415.87
Total	\$ 677,265.08
Ret. 5 al millar	\$ -
Ret. 2 al millar	\$ -
Ret. 1 al millar	\$ -
Ret. 2 al millar	\$ -
Imprte Neto:	\$677,265.08

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga dias dias	Periodo de esta Estimación
Inicio	31-mar-21			
Terminacion	29-may-21			

Resumen					
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Contrato	\$ 1,354,530.18	\$ 677,265.08	\$ -	\$ 677,265.08	\$ 677,265.10
Total	\$ 1,354,530.18				
Amortizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo	\$ 677,265.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677,265.08

ING. ARISTEO GARCIA MAYA
Residente



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas



Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Obras Públicas



Control de Estimaciones

Obra: PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.

Control:
Fecha: 23-jun-21

Ubicación: SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.

RAMO 28 TESORERIA MUNICIPAL

Fondo:

Rubro: 0

Fisico	Financiero
76.59%	88.30%

Contrato: MRS-COP-TES-002/2021
Contratista: ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES

ESTMACION No. 1

Esta Estimacion	
Importe:	\$ 894,352.34
Amortizacion de Anticipo	\$ 447,176.17
Suma:	\$ 447,176.17
IVA	\$ 71,548.19
Total	\$ 518,724.36
Ret. 5 al millar	\$ 4,471.76
Ret. 2 al millar	\$ 1,788.70
Ret. 1 al millar	\$ 894.35
Ret. 2 al millar	\$ 1,788.70
Importe Neto:	\$509,780.85

Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga en días	Periodo de esta Estimación
Inicio	31-mar-21	31-mar-21		31-mar-21
Terminacion	29-may-21	25-jun-21	87	14-jun-21

Resumen					
Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Estimaciones					
Contrato	\$ 1,354,530.18	\$ 518,724.36	\$ 677,265.08	\$ 1,195,989.44	\$ 158,540.74
Total	\$ 1,354,530.18				
Amortizaciones					
Anticipo	\$ 677,265.08	\$ 518,724.36	\$	\$ 518,724.36	\$ 158,540.74

ING. ARISTEO GARCIA MAYA
Residente

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
ARO. JORGE GARCIA RANGEL
Director de Obras Públicas