

ANEXO 6
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021



ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. CLAVE _____

ANTECEDENTES

PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA/URBANIZACIÓN	CLAVE:	04-SE	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	REHABILITACIÓN/ALUMBRADO PÚBLICO	CLAVE:	02-OJ	No. DE CONCURSO	IR-O-EST-245800026-22-2021
REGIÓN	ZONA MEDIA	CLAVE:	03	FECHA DE ADJUDICACIÓN	18 de mayo del 2021
MUNICIPIO	RIOVERDE	CLAVE:	024	No. CONTRATO	MRS-COP-DSM-DU36/2021
LOCALIDAD	RIOVERDE, S.L.P.			FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.	RAMO 33, F.A.F.M. 2021			POR ADMINISTRACIÓN	1 de junio del 2021

NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
 FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DEL 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 20 DE AGOSTO DEL 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
 LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE DISTINTAS CALLES DE LA COL. LOS ÁNGELES, COMO LO FUERON LA CALLE CARRANZA, JUAN DE LA BARRERA, RAYÓN, HIDALGO, ELÍ PÉREZ, REYES, 5 DE MAYO, Y PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA, LA CUAL SE INTEGRO DE ACTIVIDADES COMO COLADO DE BASES PIRAMIDALES, O EN SU CASO LA EXCAVACIÓN E HINCADO DE BASES PREFABRICADAS, COLOCACIÓN DE POSTES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTURA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED DE 60W CON SU BRAZO DE 1.20 M. TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, ALGUNOS RETIROS DE LUMINARIAS Y PODA DE ÁRBOLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COLOCACIÓN DE BAJANTES DE TIERRAS, COLOCACIÓN DE BASES DE MEDICIÓN, TRÁMITES DE UNIDADES VERIFICADOS Y CONTRATOS ANTE CFE.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
EST.1 Y FINIQUITO	07/06/2021 AL 20/08/2021	1,800,343.35	288,054.94	2,088,398.29	

INVERSION AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FÍSICO: 100.00 %	FINANCIERO: 100.00 %
TOTAL	2,088,398.29	2,088,398.29		
FEDERAL	-----	-----		
ESTATAL	-----	-----		
MUNICIPAL	2,088,398.29	2,088,398.29		
BENEFICIARIOS	-----	-----		
CRÉDITO	V	-----		
IMPORTE CONTRATO:	\$ 2,088,398.29		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$ 18,003.44
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 2,088,398.29		SALDO POR CANCELAR:	\$ 0.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: VARIAS CALLES COMO CALLE RAYÓN, REYES, CARRANZA, JUAN DE LA BARRERA Y HIDALGO DE LA LOCALIDAD DEL LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. SIENDO LAS 11:30 HRS HRS. DEL DÍA 25 DE: AGOSTO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS
 No. 10004-00533-B IMPORTE: \$ 208,839.83 FECHA DE EXPEDICION: 22 DE AGOSTO DEL 2021
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA VIGENCIA : 21 DE FEBRERO DEL 2023

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA: L.I. SAUL MORENO MARTINEZ
 CARGO: PTE. MPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: DR. JORGE GARCIA RANCI
 CARGO: DIR. DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.
 CARGO: CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. DANIEL NIETO CARAVEO
 CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
 CARGO: CONTRALOR INTERNO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA: C. NELVA CASTRO CRUZ
 CARGO: PRESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: _____
 CARGO: _____

NOMBRE Y FIRMA: C. MARGARITO GONZALEZ R.
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. NELVA CASTRO CRUZ
 CARGO: PRESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: C. MARGARITO GONZALEZ R.
 CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

 NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.