

**Gobierno Municipal de Rioverde, S.L.P.
Obras Públicas**

Control de Estimaciones

Obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.

Ubicación: LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.

Fondo: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Rubro: DESARROLLO URBANO

Contrato: MRS-COP-DSM-DU2/2021

Contratista: GARCIA L CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V


Control: **156**
Fecha: **31-dic-21**

Fisico	Financiero
100.00%	100.00%

ESTIMACION No. 2 (DOS, finiquito)

Esta Estimacion		Fechas	Contrato	Recalendariz.	Prorroga en	Periodo de esta Estimación	
Importe Estimacion:	\$ 284,925.33	Inicio	5-jul-21	5-jul-21	días	26-sep-21	
Menos Retenciones inciso A)	\$ -	Terminacion	20-sep-21	9-oct-21	97	9-oct-21	
Importe:	\$ 284,925.33	Resumen					
Amortizacion de Anticipo	\$ 171,106.61	Concepto	Importe	Actual	Anterior	Acumulado	Por ejercer
Suma:	\$ 113,818.72	Contrato	\$ 3,210,474.34	\$ 132,029.72	\$ 3,011,990.66	\$ 3,144,020.38	\$ -
IVA	\$ 18,211.00		-\$ 66,453.96				
Total	\$ 132,029.72	Total	\$ 3,144,020.38				
Pena Inciso A)	\$ -	Retenciones y/o Penas					
Pena Inciso B)	\$ -	Inciso A)	\$ -	\$ -	\$ -		
Pena Convencional clausula XIII	\$ -	Inciso B)	\$ -	\$ -	\$ -		
Ret. 5 al millar	\$ 1,424.63	Total	\$ -	\$ -	\$ -		
Ret. 2 al millar	\$ 569.85	Amortizaciones					
Ret. 1 al millar	\$ 284.93	Anticipo	\$ 1,605,237.17	\$ 198,483.67	\$ 1,406,753.50	\$ 1,605,237.17	-
Ret. 2 al millar	\$ 569.85						
Importe Neto:	\$129,180.46						

ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA
Residente



OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

ING. DANIEL MONTALVO PEREZ
Director de Obras Públicas

ING. HILARIO VAZQUEZ MENDEZ
Coordinador de Desarrollo Social