

ANEXO 6  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021



ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. CLAVE: \_\_\_\_\_

ANTECEDENTES

PROGRAMA	CLAVE:	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO
SUBPROGRAMA	CLAVE:	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800026-4-2021
REGIÓN	CLAVE:	FECHA DE ADJUDICACIÓN	22 / marzo / 2021
MUNICIPIO	CLAVE:	No. CONTRATO	MRS-COP-TES-004/2021
LOCALIDAD		FECHA DE ACUERDO	
MODALIDAD DE INVERSION.		POR ADMINISTRACIÓN	29 / marzo / 2021

NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE "LA SANGUIJUELA", MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR C. JOSE ANTONIO JUAREZ  
 FECHA DE INICIO: 01 / abril / 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 13 / agosto / 2021  
 DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:  
 SE COMENZO CON LO QUE ES LA LIMPIA Y TRAZO DE EL AREA A TRABAJAR, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II EN ZAPATAS AISALADAS Y CADENA DE LIGA, SE COLOCO LA PLANTILLA EN EL AREA DE LAS ZAPATAS AISLADAS, SE CONSTRUYO LO QUE SON DADOS, LAS COLUMNAS, CADENA DE LIGA, ASI COMO EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. TAMBIEN SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CIMBRADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA LA CUAL LA ESTA CONFORMADA DE TRABES TR-1, TR-2, TR-3, ASI COMO LA LOSA DE 11 CM DE ESPESOR. TAMBIEN SE REALIZARON TRABAJOS DE DESBASTE DE PINTURA VIEJA (3 CAPAS), SE REPARO TODOS LOS MUROS CON REDIMIX EN LA PARTE INTERIOR, ASI COMO CON ESTUCO EN LA PARTE DE AFURA, ADEMAS DE LA COLOCACION DE PINTURA EN LOS MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y LOSA, SE REALIZO TAMBIEN LA REPARACION DEL CAMPANADIO Y LA SACRISTIA, SE ACONDICIONO LA CAPILLA CON VENTANAS DE ALUMINIO, PROTECCIONES METALICAS E INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR. POR ULTIMO SE REALIZO LO QUE ES LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE LA LOSA AL IGUAL QUE LA LIPIEZA FINAL DE TODA EL AREA DE TRABAJO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 Y FINIQUITO	01/04/21 AL 13/08/21	\$ 478,233.38	76,517.35	\$ 554,750.73	

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	100.00 %	FINANCIERO:	100.00 %
	\$	\$				
TOTAL	\$ 554,750.73	554,750.73				
FEDERAL	-----	-----				
ESTATAL	-----	-----				
MUNICIPAL	554,750.73	554,750.73				
BENEFICIARIOS	-----	-----				
CRÉDITO	V		APROBACIÓN			
IMPORTE CONTRATO:	\$ 554,750.73		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	4,782.33	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 554,750.73		SALDO POR CANCELAR:	\$		

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: "LA SANGUIJUELA" DE LA LOCALIDAD DE "LA SANGUIJUELA" DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. SIENDO LAS 14:30 HRS HRS. DEL DÍA 17 DE: AGOSTO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS  
 No. 21A43747 IMPORTE: \$ 55,475.07 FECHA DE EXPEDICION: 13 DE AGOSTO DE 2021  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA : 12 DE FEBRERO DE 2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (REVERSO)

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

**G. GOBERNACION**  
ORGANISMO OPERADOR  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.  
NOMBRE Y FIRMA: L. SAUL MORENO MARTINEZ  
CARGO: PTE. MPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P.

**OBRAS PUBLICAS**  
ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA  
NOMBRE Y FIRMA: DR. JORGE GARCIA RANGEL  
CARGO: GOBIERNO MUNICIPAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CERCANO A LA GENTE

**CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA**  
NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE ANTONIO JUAREZ  
CARGO: CONTRATISTA

**H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA**  
NOMBRE Y FIRMA: C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
CARGO: TESORERO MUNICIPAL

**CONTRALORIA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA**  
**CONTRALORIA**  
NOMBRE Y FIRMA: FRANCISCO CASTRO ALTAMIRANO  
CARGO: GOBIERNO MUNICIPAL CONTRALOR INTERNO CERCANO A LA GENTE RIOVERDE

**BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA**  
NOMBRE Y FIRMA: C. GENARO TORRES RANGEL  
CARGO: PRESIDENTE DE OBRA  
NOMBRE Y FIRMA: ma. Luisa H. 2.  
CARGO: C. MA. LUISA HERNANDEZ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. GENARO TORRES RANGEL  
CARGO: PRESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ma. Luisa H. 2.  
CARGO: C. MA. LUISA HERNANDEZ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.