

**MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024**  
**EJERCICIO 2021**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

CLAVE: 011

**ANTECEDENTES**

PROGRAMA:	URBANIZACION	CLAVE:	SE	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
SUBPROGRAMA:	CONSTRUCCION - CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CLAVE:	01 - 0A	No. DE CONCURSO:	MCF-DS/FISM-2021/AD-32,
REGIÓN:	MEDIA	CLAVE:	03	FECHA DE ADJUDICACIÓN:	10 DE AGOSTO DEL 2021
MUNICIPIO:	CD. FERNÁNDEZ	CLAVE:	011	No. DE CONTRATO O CONVENIO:	MCF-DS/FISM-2021/AD-32,
LOCALIDAD:	CIUDAD FERNANDEZ	CLAVE:		FECHA DE CONTRATO O ACUERDO:	10 DE AGOSTO DEL 2021
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA				

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, CALLE COLÓN, DE CALLE HIDALGO A CALLE FERTIMEX"

NOMBRE DEL CONTRATISTA O SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:  
FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ

FECHA DE INICIO: 11 de agosto del 2021 FECHA REAL DE TERMINACIÓN 16 de noviembre de 2021

**DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE SE RECIBEN:**

Se instaló la una mampara informativa de la obra; realizo el trazo y nivelación de 903.63 m<sup>2</sup>; se excavo 765.14 m<sup>3</sup> de terreno natural medios mecánicos; compactación 903.63 m<sup>2</sup> de terreno natural al 95% pvs; se construyó 361.45 m<sup>3</sup> de piedra-plen compactado; se construyó 180.73 m<sup>3</sup> de base hidráulica de 1 1/2" Ø TMA compactada al 95% pvs; construcción de 895.72 m<sup>2</sup> de concreto hidráulico de f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> de esp. de 15 cm; construcción de 23.41 m<sup>2</sup> concreto estampado de f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> de esp. 15 cm en cruce; construcción de 168.47 ml de guarnición de concreto de f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> de sección trapezoidal de 15x20x40. se aplicó 168.47 ml de pintura en guarnición de color amarillo tráfico; suministro y colocación de 6 lámparas solares de 60 w. se construyeron tres bases de concreto para colocar 3 tupos cónicos de acero de 7.50 mts. Se renivelaron 2 pozos de visita, se revivelo 1 caja de válvula; se reconexión 6 tomas de agua potable, limpieza general de la obra 1194.11 m<sup>2</sup>. Beneficiando a 10 familias.

**INVERSION**

**AVANCE TOTAL**

	APROBADA	EJERCIDA	FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
TOTAL	\$ 1,300,000.00	\$ 1,273,720.22				
FEDERAL	\$ -	\$ -				
ESTATAL	\$ -	\$ -				
MUNICIPAL	\$ 1,300,000.00	\$ 1,273,720.22				
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -				
IMPORTE DEL CONTRATO:		\$1,273,720.22	IMPORTE DE DEDUCCIONES:			
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:		\$1,273,720.22	SALDO POR CANCELAR:			

AUTORIZACIÓN	No.	FECHA:
APROBACIÓN:		

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA SITIO DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD DE: CIUDAD FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE: CD. FERNÁNDEZ SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.


**GARANTIA POR VICIOS OCULTOS**

TIPO DE DOCUMENTO	<u>POLIZA DE FIANZA</u>	No.	<u>3942-06750-6</u>
IMPORTE \$	<u>127,372.02</u>	FECHA DE EXPEDICIÓN	<u>30 de noviembre de 2021</u>
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA	<u>ASEGURADORA ASERTA SA DE CV</u>	VIGENCIA:	<u>18 meses</u>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LA DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE C. LUIS OMAR ALMAZAN SANCHEZ CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA   
CIUDAD FERNANDEZ  
Gobierno Municipal  
2021 2024

OBSERVACIONES GENERALES  
OBRAS PÚBLICAS

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO DE  
NOMBRE Y FIRMA:   
CD. FERNANDO ANTONIO GONZALEZ JASSO  
CARGO: CD. FERNANDEZ, S.L.P.  
2021 2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDAD FERNANDEZ  
Gobierno Municipal  
2021 2024  
NOMBRE Y FIRMA:   
LUIS OMAR ALMAZAN SANCHEZ  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA

NOMBRE Y FIRMA:   
FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ  
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA:   
C.P. ANA LILIA GRIMALDO TORRES  
CARGO: COORD. DE DESARROLLO SOCIAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO  
NOMBRE Y FIRMA:   
C.P. MANUEL AGUILAR GAMEZ  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA INTERNA  
CD. FERNANDEZ, S.L.P.  
2021 2024

TESTIGOS

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA:   
ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ  
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA:   
LUZ MARIA HERNANDEZ ALVAREZ  
CARGO: SECRETARIO DEL COMITÉ

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_