

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se dan por iniciados los trabajos relacionados con la obra "Pavimentación con concreto hidráulico en calle 21 de marzo" en la cabecera Benito Juárez, en San Ciró de Acosta, S.L.P. Dicha obra consiste en la excavación de terreno tipo II, Confirmación de

CROQUIS:

base hidráulica compactada, Pavimentación de 550m² con concreto hidráulico f'c = 250 kg/cm² así como la construcción de banquetas y guarniciones.

ING. DANIEL TOVAN GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

ING. ARTUR O EMMAUNUEL ROJAS
MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE SALCEDO LOPEZ FLORES
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

En este día se reportó avances con respecto a la excavación por medios mecánicos para apertura de cajas, alcantarillas fuera de la obra y cune de taludes dentro del área y límites establecidos

en los planos correspondientes a la obra "pavimentación con concreto hidráulico de calle 21 de marzo en colonia Benito Juárez" en San Ciró de Acosta, S.L.P.

ING. DANIEL YÓVAR GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS



DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024

ING. NAYEM EMMANUEL ROJAS
MERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSÉ SALOMÓN LOREDO FLORES
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO :

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

En este día se reportan avances con respecto a la compra de fierro natural y el suministro de base hidráulica en algunas espacios del área destinada a la pavimentación con concreto

hidráulico de calle 21 de marzo en Colonia Benito Juárez, en San Ciró de Acosta, S.L.P.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
DE SARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA,
SAN LUIS POTOSI
2021-2024



ING. INGRID EMMANUELLE ROJAS
MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE SALOMON LOREDO FLORES
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

FECHA: FOLIO:

NOTAS:

En este día se reportan terminados los trabajos consisten en el suministro y colocación de base hidráulica compactada así como en el ferjado de guarnición de concreto

CROQUIS:

hidraulico $f_{lcc} = 150 \text{ kg/cm}^2$
con seccion de $15 \times 20 \times 40$
Tambien se reportan la instalacion de cimbras metalicas para continuar con dicho concepto.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS



ING. NAIHÉ EMANUEL ROJAS
MERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE SALOMÓN TORREDO FLORES
CONTRATISTA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se observó que se este pasaje n.rosos así como corroborado que estas se encuentran en optimas condiciones para el debido drenaje pluvial y que este afecte en lo menor posible a las viviendas

CROQUIS:

ubicadas en el área delimitada por las cadenas metálicas otorgadas y otorgadas. A su vez se ejecuta la excavación en campo por medios mecánicos la cual incluye el fin de trabajos para el replanteo de guarniciones

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

ING. NANCY EMANUEL ROJAS
MERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE SALOMON LÓPEZ FLORES
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

En este día se enciente al ferjicab do chortalla mercados todos los mteles de concerote F'cc=150kg/cm² Necesitas por el optime funcionamiento de la obra, tambien se observen avaces con respecto al ferjicab do quornicias y se este cimbrando el perimetro destrudo

de concerote F'cc=150kg/cm² TMA. 3/4" de zorraia de 20x40 el cual incluye Juntas de construccis @4m.


ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024


ING. NAHUM EMANUEL ROJAS MEJA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. JOSE SALOMON LOREDO FLORES
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En este día se reportan terminados en un 100% los trabajos consistentes en el fijado de guarnición de sección 40x20x15 y el fijado de dentelles en sección de 40x20 ambos con un $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ y

CROQUIS:

un TNA 3/4" con juntas de construcción @ 4 m. El suministro y colocación de pinturas queda pendiente hasta que el concreto frague lo suficiente.


ING. DANIEL TOYAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS


ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. JOSE SALOMON LLOREDO FLORES
CONTRATISTA

2021-2024

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: <input type="text" value="25/09/22"/>		FOLIO: <input type="text" value="050"/>
DATOS DE LA OBRA		
ACUERDO NO.	<input type="text" value="MSC-R33-FISM-AD7/SE/01/06-08-22"/>	
OBRA Y/O ACCION:	<input type="text" value="PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 21 DE MARZO, EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P."/>	
METAS:	<input type="text" value="550.00"/>	UNIDAD: <input type="text" value="M2"/>
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	<input type="text" value="17 DE AGOSTO DE 2022"/>	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:	<input type="text" value="02 DE OCTUBRE DE 2022"/>	

NOTAS:

CROQUIS:

En este día se reporta que no se encuentran trabajando en la ejecución de la obra por cuestiones climatológicas regresando a las actividades en cuanto estas mejoren

para trabajar, cabe señalar que se cuenta con un cuace físico óptimo para cumplir las metas establecidas dentro del plazo de ejecución correspondiente al contrato de obra pública.

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS
SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
2021-2024

ING. NAHIR EMMANUEL ROJAS
MERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE SALOMON LOBEDO FLORES
CONTRAPISTA