

PROGRAMA: FISM 2022

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

LOCALIDAD: ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.

CONTRATO: SMR-CDSM-OP-AD001-FISM/2022

CONTATISTA: PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA

OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS LED EN EL E.C. CARRETERA 57 - ENRAMADAS, EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADAS, SANTA MARÍA DEL RÍO., S.L.P.

FECHA: 3 de marzo de 2023



ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA DEL CONTRATO ORIGINAL	TOTAL	ANTICIPO INCLUYE IVA 0%	MODIFICATORIA AL CONTRATO		MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
				MONTO	I.V.A.		
93,587.81	14,974.05	108,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	108,561.86

FECHA DE INICIO S/CONTRATO 25 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINO S/CONTRATO 09 de abril de 2022

entrega de anticipo 25 de febrero de 2022
termino de diferimiento 09 de abril de 2022

FECHA REAL DE TERMINO 09 de abril de 2022

CONCEPTO Y PERIODO			ESTIMACIÓN			DEDUCCIONES						FACTURADO			
CONCEPTO	PERIODO		IMPORTE	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	I.V.A. DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SUMA DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	2 AL MILLAR	SANCION O RETENCION	TOTAL DEDUCCIONES	IMPORTE	IVA	NETO A RECIBIR
ANTICIPO			0.00	0.00	0.00										
ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	25/03/2022	09/04/2022	93,587.81	14,974.05	108,561.86	0.00	0.00	0.00	467.94	187.18	0.00	655.11	92,932.70	14,974.05	107,906.74
TOTALES			93,587.81	14,974.05	108,561.86	0.00	0.00	0.00	467.94	187.18	0.00	655.11	92,932.70	14,974.05	107,906.74

saldo por ejercer de obra	0.00
saldo por amortizar anticipo	0.00
saldo por cobrar	0.00

AVANCE FISICO	100
AVANCE FINANCIERO	100

108,561.86