



IEIFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

Table with 2 columns: Field Name (e.g., OBRA, CLAVE DE ESCUELA) and Value (e.g., REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1ER. ETAPA, 24DML0002N).

EN EL PLANTEL CAM DRA. MARGARITA GÓMEZ PALACIO MUÑOZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LA DICHOSA, DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P., S.L.P., EL DIA 14 DE MARZO DE 2022, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA...

Table with 2 columns: TRABAJO EJECUTADO and DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA. Includes a sub-table for AULAS, LABORATORIO, TALLER, ANEXOS, and ADAPTACIONES.

Table with 2 columns: LOCALES EDUCATIVOS and REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 1ER. ETAPA EN LOS EDIFICIOS "B", "C" y "D":. Includes details on materials and work done.

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

Table with 2 columns: RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS and INVERSION EJERCIDA. Includes a sub-table for ESTIMACIÓN and IMPORTE.

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.

Stamp: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.E.G.E., \$1,680,218.40

Stamp: SEPTO. DE EDUCACION ESPECIAL, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, DRA. MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 BASICA
CLAVE DE ESCUELA:	24DES00860	CLAVE DE OBRA:	224004
NOMBRE ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA No. 79	Nº DE CONTRATO:	IR-O-EST-247800010-5-2022
LOCALIDAD:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FECHA DE INICIO:	06/04/2022
MUNICIPIO:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FECHA TERMINACIÓN:	03/08/2022

EN EL PLANTEL SECUNDARIA TECNICA No. 79, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P., EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
OBRA NUEVA	X	A	L	T	A
AMPLIACIÓN		AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS
REHABILITACIÓN					ADAPTAC. LOCALES
TERMINACIÓN		-	-	-	-
EQUIPO Y MOBILIARIO					
LOCALES EDUCATIVOS:	-				
OBRA EXTERIOR:	<p>CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL: SUMINISTRO Y HABILITADO MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS 706.33 M², FIRME CONCRETO 8 CM. ESPESOR 597.91 M², PISO CONCRETO 10 CM. ESPESOR 150.97 M², APLANADO FINO MUROS 199.97 M², APLANADO MEZCLA ACABADO PULIDO 80.10 M², PINTURA ESMALTE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON 381.29 M², ELABORACIÓN ROTULO SOBRE MUROS 2 PZAS, IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA EXISTENTE LÁMINA GALVANIZADA 740.01 M², RESANE EN MUROS CON MORTERO 93.47 M², PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA 740.01 M², BASE CONCRETO SECCIÓN 0.40 X 0.40 X 0.80 M, PARA COLOCAR POSTES PARA MALLA CICLÓNICA Y RED PERIMETRAL 18 PZAS, S Y C PASTO SINTÉTICO 597.91 M², PAQUETE MINI ESTADIO (MEDIDA LIBRE) ACCESORIOS TIPO FUTBOL 7 INCLUYE MALLA CICLÓNICA 2M. ALTURA + REDES PERIMETRALES A 4M. ALTURA DESPUÉS MALLA CICLÓNICA (TRATADA PARA RAYOS UV) + POSTES PARA REDES + PORTERIAS OFICIALES CON RED + SET DE (2) BANCAS PARA JUGADORES Y (1) MÓDULO PARA ARBITRO 1 PAQUETE, S Y C PORTON MALLA CICLONICA 3.0M LARGO 2M ALTO 2 PZAS, S Y C MALLA CICLÓNICA 2.0 M ALTURA, INSTALADA SOBRE BARDA PERIMETRAL 120.10 ML, MÓDULO GRADERÍAS PARA PÚBLICO 1 PZA. OBRAS COMPLEMENTARIAS: SALIDA ALUMBRADO APARENTE 12 SAL, BAJADA AGUAS PLUVIALES 36.00 ML, S Y C CONCERTINA GALVANIZADA NAVAJA/ARPON SOBRE CERCO MALLA 80.10 ML, SALIDA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 2 SAL, S Y C LUMINARIA EN POLÍMERO INGENIERÍA INYECTADO PARA SOBREPONER EN TECHO 12 PZAS. CANAL AGUAS PLUVIALES: PISO CONCRETO 10 CM. ESPESOR 21.42 M², REGISTRO SANITARIO 60 X 40 X 80 CM. 4 PZAS, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS PLUVIALES 35 CM ANCHO 39.54 ML, DESAZOLVE REGISTROS 1 PZA</p>				
TIPO DE ESTRUCTURA:	-				

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL. REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:	INVERSION EJERCIDA:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTIMACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$1,816,832.43</td> </tr> <tr> <td>2 FINIQUITO</td> <td>\$1,816,832.43</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$3,633,664.86</td> </tr> </tbody> </table>	ESTIMACIÓN	IMPORTE	1	\$1,816,832.43	2 FINIQUITO	\$1,816,832.43	TOTAL:	\$3,633,664.86	<p>CONSTRUCCIÓN: \$3,633,664.86</p> <p>GASTOS INDIRECTOS: \$0.00</p> <p>MOBILIARIO Y EQUIPO: \$0.00</p> <p>TOTAL: \$3,633,664.86</p>
ESTIMACIÓN	IMPORTE								
1	\$1,816,832.43								
2 FINIQUITO	\$1,816,832.43								
TOTAL:	\$3,633,664.86								
* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.									

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 1/2

OBRA:	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C DE 7 E.E. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES REMANENTES 2021
CLAVE DE ESCUELA:	24EMS0020V	CLAVE DE OBRA:	215004
NOMBRE ESCUELA:	EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, EMSAD No. 20	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-1-2022
LOCALIDAD:	TAMAN	FECHA DE INICIO:	05/04/2022
MUNICIPIO:	TAMAZUNCHALE	FECHA TERMINACIÓN:	12/01/2023

EN EL PLANTEL EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, EMSAD No. 20, UBICADO EN LA LOCALIDAD TAMAN, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL DIA 18 DE ENERO DE 2023, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
OBRA NUEVA	X	A	L	T	A	L
AMPLIACIÓN		AULAS	LABORATO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC.
REHABILITACIÓN			RIO			LOCALES
TERMINACIÓN		4	2	-	2	-
EQUIPO	X					
MOBILIARIO	X					
LOCALES EDUCATIVOS:	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" ESTRUCTURA U-3C DE 7 E.E.: PLANTA BAJA: LABORATORIO PLURIFUNCIONAL DE 4 E.E. CON MOBILIARIO Y EQUIPO, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. PARA PROFESORES Y ALUMNOS; 1ER. NIVEL: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C/U CON MOBILIARIO; 2o. NIVEL: LABORATORIO DE COMPUTO DE 4 E.E., UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. CON MOBILIARIO; CUBO DE ESCALERAS.					
OBRA EXTERIOR:	PLAZA CIVICA, ANDADORES, RAMPA DISCAPACITADOS, CISTERNA 5.00 M³, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA.					
TIPO DE ESTRUCTURA:	ESTRUCTURA U-3C					

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL.
REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:		INVERSION EJERCIDA:	
ESTIMACIÓN	IMPORTE	CONSTRUCCIÓN:	\$15,000,000.00
1	\$7,500,000.00	GASTOS INDIRECTOS:	\$0.00
2	\$4,500,000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00
3	\$1,500,000.00	TOTAL:	\$15,000,000.00
4 FINIQUITO	\$1,500,000.00		
TOTAL:	\$15,000,000.00		

* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



No. Contrato. IO-924037999-E6-2022-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E6-2022-A**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **BLEDOS**, municipio de **VILLA DE REYES** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **29 DE OCTUBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **PRIMARIA NIÑOS HEROES** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA NIÑOS HEROES, con clave de centro de trabajo 24DPR0828E, BLEDOS, VILLA DE REYES, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E6-2022-A* es de **\$1,594,377.91**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E6-2022-A* es de **\$7,976.96**
- **Importe Total: \$1,602,354.87**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

El período de ejecución por atraso en el pago de estimaciones es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Fecha de terminación: **03 DE OCTUBRE DEL 2022**

Plazo de ejecución: **30 DIAS NATURALES**

El período de ejecución por atraso en el pago de estimaciones es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **04 DE OCTUBRE DEL 2022**

Fecha de terminación: **29 DE OCTUBRE DEL 2022**

Plazo de ejecución: **26 DIAS NATURALES**



ESCUELA PRIMARIA RURAL
"NIÑOS HEROES"
C.C.T. 24DPR0828E
BLEDOS, VILLA DE REYES,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Alma Daniela
Mora Rodriguez

COMITE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ESC.PRIM."NIÑOS HEROES"
24DPR0828E Z 086 S XVIII
BLEDOS.VILLA DE REYES,S.L.P.



No. Contrato. IO-924037999-E8-2022-C

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-924037999-E8-2022-C**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **SAN JOSE DEL CORITO**, municipio de **ALAQUINES** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **2 SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, con clave de centro de trabajo 24DTV0872R, SAN JOSE DEL CORITO, ALAQUINES, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-924037999-E8-2022-C* es de **\$680,355.98**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-924037999-E8-2022-C* es de **\$3,382.27**
- **Importe Total: \$683,738.25**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

No. Contrato. IO-9924037999-E12-2022-A

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IO-9924037999-E12-2022-A**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **LA CARDONCITA**, municipio de **CATORCE** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, del día **02 DE SEPTIEMBRE 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, con clave de centro de trabajo 24DJN0233F, LA CARDONCITA, CATORCE, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número *IO-9924037999-E12-2022-A* es de **\$1,242,403.46**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número *IO-9924037999-E12-2022-A* es de **\$7,596.54**
- **Importe Total: \$1,250,000**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **06 DE MAYO 2022**

Fecha de terminación: **02 DE SEPTIEMBRE 2022**

Plazo de ejecución: **120 DIAS NATURALES**

