

PROGRAMA: FISM

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

LOCALIDAD: LA CARDONA

CONTRATO: SMR-CDSM-OP-IR001-FISM/2022

CONTATISTA: 911 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

OBRA: 2DA ETAPA DE REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA TRAMO DEL CADENAMIENTO 1+660.00 AL 3+640.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.

FECHA: 30 de abril de 2022



ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA DEL CONTRATO ORIGINAL	TOTAL	ANTICIPO INCLUYE IVA 30%	MODIFICATORIA AL CONTRATO		MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
				MONTO	I.V.A.		
2,868,870.64	459,019.30	3,327,889.94	998,366.98	0.00	0.00	0.00	3,327,889.94

FECHA DE INICIO S/CONTRATO: 21 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINO S/CONTRATO: 7 de abril de 2022

entrega de anticipo: 21 de febrero de 2022
termino de diferimiento: 7 de abril de 2022

FECHA REAL DE TERMINO: 7 de abril de 2022

CONCEPTO Y PERIODO		ESTIMACIÓN			DEDUCCIONES							FACTURADO		
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	I.V.A. DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SUMA DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	2 AL MILLAR	SANCION O RETENCION	TOTAL DEDUCCIONES	IMPORTE	IVA	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		860,661.19	137,705.79	998,366.98								860,661.19	137,705.79	998,366.98
ESTIMACION No. 1	21 de febrero al 08 de Marzo de 2022	1,425,040.84	228,006.53	1,653,047.37	427,512.25	68,401.96	495,914.21	7,125.20	2,850.08	0.00	505,889.50	987,553.30	159,604.57	1,147,157.88
ESTIMACION No. 2 FINIQUITO	09 de Marzo al 07 de Abril de 2022	1,443,829.80	231,012.77	1,674,842.57	433,148.94	69,303.83	502,452.77	7,219.15	2,887.66	1.00	512,560.58	1,000,574.05	161,708.94	1,162,282.99
TOTALES		2,868,870.64	459,019.30	3,327,889.94	860,661.19	137,705.79	998,366.98	14,344.35	5,737.74	1.00	1,018,450.08	2,848,788.54	459,019.30	3,307,807.85

20,083.09

saldo por ejercer de obra	0.00
saldo por amortizar anticipo	0.00
saldo por cobrar	0.00
AVANCE FINANCIERO A LA FECHA:	100%
AVANCE FÍSICO A LA FECHA:	100%

3,327,889.94