

PROGRAMA: FISM

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: SMR-CDSM-OP-IR002-FISM/2022

CONTRATISTA: R&R CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIVILES, S.A. DE C.V.

OBRA: ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE CON LUMINARIA LED BLANCO EN ACCESO Y SALIDA DE LA CARRETERA 57 A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RÍO, S.L.P.

FECHA: 17 de marzo de 2022



### ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	IVA DEL CONTRATO ORIGINAL	TOTAL	ANTICIPO INCLUYE IVA 0%	MODIFICATORIA AL CONTRATO		MODIFICATORIO AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
				MONTO	I.V.A.		
1,560,779.64	249,724.74	<b>1,810,504.38</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>1,810,504.38</b>

FECHA DE INICIO S/CONTRATO: 18 de febrero de 2022  
 FECHA DE TERMINO S/CONTRATO: 4 de abril de 2022

entrega de anticipo: 18 de febrero de 2022  
 termino de diferimiento: 4 de abril de 2022

FECHA REAL DE TERMINO: 4 de abril de 2022

CONCEPTO Y PERIODO		ESTIMACIÓN			DEDUCCIONES							FACTURADO		
CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	I.V.A. DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SUMA DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	2 AL MILLAR	SANCION O RETENCION	TOTAL DEDUCCIONES	IMPORTE	IVA	NETO A RECIBIR
ANTICIPO		0.00	0.00	<b>0.00</b>										
ESTIMACION No. 1	18 de febrero al 24 de febrero de 2022	<b>438,498.78</b>	70,159.80	<b>508,658.58</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	2,192.49	877.00	0.00	<b>3,069.49</b>	<b>435,429.29</b>	70,159.80	<b>505,589.09</b>
ESTIMACION No. 2	25 de febrero al 14 de marzo de 2022	<b>455,351.60</b>	72,856.26	<b>528,207.86</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	2,276.76	910.70	0.00	<b>3,187.46</b>	<b>452,164.14</b>	72,856.26	<b>525,020.39</b>
												862,260.7	106,708.0	
<b>TOTALES</b>		<b>893,850.38</b>	<b>143,016.06</b>	<b>1,036,866.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,469.25</b>	<b>1,787.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,256.95</b>	<b>887,593.43</b>	<b>143,016.06</b>	<b>1,030,609.49</b>

saldo por ejercer de obra	773,637.94	<b>1,810,504.38</b>
saldo por amortizar anticipo	0.00	
saldo por cobrar	773,637.94	
AVANCE FINANCIERO:	57.27%	
AVANCE FISICO	42.73%	